

經濟部水利署第七河川分署

驗收紀錄

■全部/□部分

日期：112 年 10 月 12 日

地點：澎湖縣馬公市、湖西鄉

案號及契約號	111033、111-河七工-32	廠商名稱	名隆營造工程有限公司
標的名稱及數量摘要	澎湖縣西衛及紅羅海堤整體環境改善工程 (西衛海堤環境改善工程 220m、紅羅海堤環境改善工程 406m。)		
採購金額	☐ 未達公告金額 ☐ 公告金額以上未達查核金額 ☒ 查核金額以上未達巨額 ☐ 巨額		
訂約金額	41,800,000	結算金額	52,946,000
履約期限 (展延後)	112 年 7 月 20 日	完成履約日期	112 年 7 月 17 日

[驗收經過]：

- 一、西衛海堤環境改善工程 220m。
- 二、紅羅海堤環境改善工程 406m。

[驗收結果]：

經職會同承包商及監造單位現場抽驗實際完成結果如下：

一、與契約、圖說、貨樣規定相符者：

1. 西衛海堤環境改善工程：

- (1) 丈量西衛海堤改善長度 220M，與竣工圖尚符（詳如竣工圖）。
- (2) 抽驗海堤 No. 0+000、0+060、0+120 及 0+180 斷面明視部位尺寸，與竣工圖尚符（詳如竣工圖）。

2. 紅羅海堤環境改善工程：

(1) 紅羅海堤(一)

- a. 抽驗海堤 No. 0+000、0+040、0+080、0+120 及 0+200 斷面明視部位尺寸，與竣工圖尚符（詳如竣工圖）。
- b. 查驗遮陰設施 Type II 計 1 座，抽驗平面長度、寬度及高度，與竣工圖尚符（詳如竣工圖）。

- c. 抽驗新設側溝 No. 0+080 處鍍鋅隔柵板框蓋尺寸，與竣工圖尚符（詳如竣工圖）。

(2) 紅羅海堤(二)

- a. 清點堤後新設 PC 刷毛鋪面計 3 處，抽驗中間 PC 刷毛鋪面明視部位尺寸，與竣工圖尚符（詳如竣工圖）。
- b. 抽驗中間 PC 刷毛鋪面旁海芙蓉植栽規格，與竣工圖相符（詳如竣工圖）。
- c. 抽驗中間 PC 刷毛鋪面旁紅花玉芙蓉植栽規格，與竣工圖相符（詳如竣工圖）

3. 工地現場環境整理良好。

二、 與契約、圖說、貨樣規定不符者：

無。

三、 結論：


☒ 與契約、圖說、貨樣規定相符。

1. 除隱蔽、水中及無法明視部分由承包商及監造人員負責外，餘詳如竣工圖所註，准予初驗合格。
2. 檢陳竣工文件。

☐ 與契約、圖說、貨樣規定不符。

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]： 年 月 日

[備註]：

記錄		廠商		會驗人員(無者免)	
		代表	專任工程人員		
		(無者免) 	(非屬營造業者免)  (發章)	(發章)	(發章)
協驗人員(無者免)		本機關監驗人員		上級機關監驗人員或 授權自辦文號	主驗人員
委託設計 監造廠商		主計室	書面審核監辦 科員 	依據經濟部水利署 112 年 10 月 3 日經水工字第 11253350060 號函示，人 員不敷分派，請自行依法 辦理。	
工務課	工程員 	政風室	政風室 主任 		
工務課	工程員 		書面審核監辦 		

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。