

工 程 變 更 設 計 會 勘 紀 錄 (第 二

工程名稱	石牛溪東明將軍堤段(一期)改善工程(一工區)		
執行單位	第五河川局	工程編號	111-B-002-01-001-005
承攬廠商	順風營造有限公司	契約金額	93,460,000 元
第 1 次修正金額	95,435,335	第 2 次修正金額	元
第 3 次修正金額	元	第 4 次修正金額	元
預定進度	44.64%	實際進度	49.84%
進度超前	5.20%	進度落後	%

會 勘 單 位 及 出 席 人 員

第五河川局：顏玉林

設計單位：黎明工程顧問股份有限公司

代表：賴明強



監造(工務所)：

周金明

承攬廠商：順風營造有限公司

代表：

鄒金高

技 師：

王敏浩



壹、 會勘情形：

本案工程執行後遭遇問題，經工務所簽報修正案由一：民眾陳情設計水防道路側溝牆身頂部1.5公尺，影響農耕安全。

設計單位說明：

本案於設計階段依據設計原則及第三次工作減量且以朝向淨零碳排評估，故原設計(R0+既有地面進行設計，今考量農民欲維持原農地加高至 2.0M，並增加鋼管樁，配合修正

監造單位說明：

擬配合辦理變更。

與會人員討論結果：

原設計(R0+150~R0+190)鄰地既有高程較側溝安全，同意該段加高側溝牆高，由原 1.0M 加

案由二：施工廠商反應預鑄基礎塊吊筋數量漏列

設計單位說明：

經檢核數量後為漏列，配合修正數量及圖說

監造單位說明：

依實配合辦理變更。

與會人員討論結果：

同意依實修正數量及圖說。