

副本

永聯工程技術顧問有限公司 函

地址：新北市土城區學成路121號8樓

聯絡人：邱誌豪

聯絡電話：02-82733273

受文者：經濟部水利署臺北水源特定區管理局

發文日期：中華民國109年7月6日

發文字號：(108)永聯源淨字第109070601號

速別：普通

密等及解密條件：普通

附件：

主旨：有關「臺北水源特定區污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程」案，請貴公司盡速提送趕工計畫資料，如說明，請查照。

說明：

- 一、經依本工程預定進度網狀圖及實際施工進度核對結果，至109年7月6日止預定累計進度為75.17%，實際累計進度為70.30%，業已累計落後達4.87%；按目前貴公司實際工進，現場尚無進場施工之跡象，據此推估至109年7月7日，工程進度即落後5%以上。
- 二、故依本工程契第9條.(四).2.規定，工程進度落後達5%時，即須提送趕工計畫，如施工廠商逾期提出，則將依據本工程施工補充說明附件1「經濟部水利署暨所屬機關工程施工進度管控注意事項」進行扣點罰款。
- 三、惠請貴公司於文到5日內提送趕工計畫資料完成。

正本：裕昌營造股份有限公司

副本：經濟部水利署臺北水源特定區管理局、永聯工程技術顧問有限公司

臺北水源局 總收文



10950007860

負責人許鎮龍