

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程」及「台南山上淨水場供水系統改善工程」107年度第2次執行進度控管會議

貳、會議時間：民國107年12月26日(星期三)上午10時

參、會議地點：本署台中辦公區第三會議室

肆、主持人：潘副組長禎哲

伍、記錄人：周湘儀

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：

事項一：「桃園-新竹備援管線工程」、「台南山上淨水場供水系統改善工程」執行現況。

決議：洽悉。

事項二：「台南山上淨水場供水系統改善工程」送水管線與園區接水點位之可行性評估。

決議：洽悉。

拾、討論事項：

案由一：「桃園-新竹備援管線工程計畫」執行進度追蹤檢討。

決議：

一、請台灣自來水公司於執行進度控管表「各項申請作業」欄內，補充說明各標工程應辦之申請作業(如：交維、路證、排水許可使用等)及最新辦理情形。另上述申請作業如有困難，請本署水源經營組協助與地方政府協調。

二、執行進度控管表內所列各標案管線長度與核定計畫書內容有所不同，請台灣自來水公司再予查明釐清。

三、查本署業於107年12月6日召開本計畫基本設計審查會議，請台灣自來水公司速依審查意見修正後報署。

案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」執行進度追蹤檢討。

決議：本計畫108年度預計辦理「山上淨水場改善工程」、「送水管線工

程」委託技術服務與工程用地取得作業，請台灣自來水公司依執行進度控管表所列期程積極辦理。

案由三：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」送水管線與南部科學工業園區接水點位置。

決議：有關南部科學工業園區管理局建議本計畫送水管線於南科園區接水點位置「銜接點 6」一案，因非屬原計畫路線，需增加工期及經費，宥於本計畫期程緊迫且經費限制等因素，爰送水管線於南科園區接水點位置仍維持計畫原定「銜接點 2」，惟請台灣自來水公司於工程規劃設計時，預留後續辦理延伸管線之彈性及空間。

拾壹、散會(中午 12 時 40 分)。