

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程計畫」第3次控管會議

貳、會議時間：108年2月25日下午2時

參、會議地點：本署台北辦公區第三會議室

肆、主持人：潘副組長禎哲代

伍、記錄人：蔡明坤

陸、參加單位及人員：(詳簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：前次會議決議事項辦理情形檢討(詳附件)

拾、結論：

- 一、感謝台水公司努力使得本計畫 11 標管線工程發包作業較控管預定期程提早 1-3 個月完成。
- 二、請台水公司依與會機關提供意見重新檢視管線工程施工各項申請作業送審單位。
- 三、請台水公司提供管線位於台 1 線挖掘平面圖，以利公路總局掌握埋設管線相關位置，另有關道路復原加封時，亦請參酌該局建議以半幅車道加封辦理，以利路面平整，並請公路總局於計畫期間暫緩前揭路面刨除作業，避免路面重覆挖掘，造成民怨。
- 四、本計畫管線工程各項申請作業，請台水公司依各主管機關規定儘速提報申請計畫書送審，並請各權責單位協助配合加速審查，以期進度能落實推動。
- 五、鑒於本計畫管線工程發包作業已提早完成，請台水公司重新檢視並修正控管表里程碑期程，以期能提早於 109 年底完成各項工程及試車出水。

拾壹、散會(下午 17 時正)。

「桃園-新竹備援管線工程計畫」前次會議決議辦理情形表

項次	前次會議決議事項	主辦單位	督辦單位	辦理情形	決議
1	請台灣自來水公司於執行進度控管表「各項申請作業」欄內，補充說明各標工程應辦之申請作業(如：交維、路證、排水許可使用等)及最新辦理情形。另上述申請作業如有困難，請本署水源經營組協助與地方政府協調。	台水公司	水源組	有關執行進度控管表「各項申請作業」，台水公司將於該表 查核點辦理情形 補充說明最新申請情形 及應申請項目，有關本計畫請求協助事項，已透過署長拜會地方首長時提出。	解除列管
2	執行進度控管表內所列各標案管線長度與核定計畫書內容有所不同，請台灣自來水公司再予查明釐清。	台水公司	水源組	核定計畫書管線長度 27.5 公里為概估數，經細部設計後所得長度修正為 26.3 公里。	解除列管
3	查本署業於 107 年 12 月 6 日召開本計畫基本設計審查會議，請台灣自來水公司速依審查意見修正後報署。	台水公司	水源組	本計畫基本設計報告書修正台水公司已於 108 年 1 月 19 日送本署核辦，經審同意，並請該公司依「經濟部水利署自來水工程基本設計審查作業要點」規定編印出版，並送 5 份至本署備查。	自行列管