

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「板新地區供水改善計畫二期工程」、「桃園-新竹備援管線工程計畫」及「台南山上淨水場供水系統改善工程」108 年度第 2 次控管會議

貳、會議時間：108 年 7 月 2 日(星期二)上午 10 時

參、會議地點：本署臺中辦公區 2 樓第一會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬

伍、記錄人：周湘儀

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：

案由一：「板新地區供水改善計畫二期工程」歷次會議結論辦理情形檢討。

結 論：本計畫歷次會議結論事項辦理情形裁示事項如附件 1。

案由二：「桃園-新竹備援管線工程計畫」歷次會議結論辦理情形檢討。

結 論：本計畫歷次會議結論事項辦理情形裁示事項如附件 2。

**案由三：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」歷次會議結論辦理情形
檢討。**

結 論：本計畫歷次會議結論事項辦理情形裁示事項如附件 3。

拾、討論事項：

案由一：「板新地區供水改善計畫二期工程」各項工程辦理情形檢討。

結 論：

一、請台灣自來水公司督促所屬及承商趕辦各項計畫工程，108 年底完成供應板新地區用水量達 101 萬 CMD 目標。

二、「瓊林橋至浮洲橋送水管線工程」尚在工程初期階段，應更積極

加速執行，務必於年底前完工通水。

三、鑒於本計畫將於年底通水，本署北區水資源局已邀集相關單位召開 2 次會議，就新店溪及大漢溪水源調度機制進行協商研議，惟供水調度之細節(流量與水壓管控、尖離峰調度水量…等)，請台灣自來水公司儘速邀集臺北自來水事業處及有關單位共同研商，以維供水穩定。

案由二：「桃園-新竹備援管線工程計畫」各項工程辦理情形檢討。

結論：本計畫各項工程均已發包，現正辦理管線工程之申請作業(交維計畫及道路挖掘許可)，請各權管單位配合加速審查，並請台灣自來水公司依審查意見速予補正後再行送審，儘早取得相關核准文件，進場施工。

案由三：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」各工程項目辦理情形檢討。

結論：

- 一、「山上淨水場改善工程」委託技術服務案已流標 2 次，請台灣自來水公司詳實檢討流標原因並修正招標文件，儘速完成發包作業。
- 二、「送水管線工程」委託技術服務案已於 108 年 4 月 30 日決標，請台灣自來水公司督促承商趕辦工程基設與細設作業，俾利後續工程推動。

拾壹、散會