

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「離島地區供水改善計畫第二期」108 年度第 5 次進度控管會議

貳、會議時間：108 年 10 月 22 日上午 10 時 30 分

參、會議地點：本署臺北辦公室第一會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬（張專門委員金順代）

伍、記錄人：許宏達

陸、參加單位及人員：（詳會議簽名冊）

柒、主席致詞：（略）

捌、業務單位報告：（略）

玖、報告事項：

案由：歷次會議決議辦理情形

決議：詳附件 1。

拾、討論事項：

案由一：金門縣政府執行情形，提請討論。

決議：

一、金門地區部分水源已自大陸引水，相較以前充裕，請金門縣政府及自來水廠依目前水源供需情形，加強金門各水庫浚漂清淤工作，以確保水庫水質水量。計畫執行時並請注意勿造成水庫滲漏問題。

二、金門地區地下水保育管理計畫執行進度已落後 232 日，請金門縣府積極趕辦。其落後原因與因應措施應於進度控管表說明，如實呈現。

三、請本署水源組下次會議提出各項工程整體預定進度（發包至完工）之控管表。

案由二：台水公司執行情形，提請討論。

決議：

- 一、有關七美、吉貝嶼海淡廠興建工程委託設計案先前決標及簽約完成期程有落後情形，後續設計工作請台水公司加速辦理，如期完成年度工作與經費核銷。
- 二、台水公司所提購地作業需時2年，似過冗長，請再檢討縮短時程，並請於下次控管會議提出購地計畫各項作業預定時程表，如有必要併請國產署參加。
- 三、澎湖馬公 6,000 噸海淡廠目前辦理委託設計監造技術服務招標中，預計評選作業將較預定期程落後一個月，請加速辦理，早日趕上進度，以利本工程如期於 111 年完成。
- 四、請台水公司就七美、吉貝嶼海淡廠興建工程之生態檢核作業，依規定如實辦理。

案由三：澎湖縣政府執行情形，提請討論。

決議：澎湖地區地下水保育實施計畫預定 11 月 1 日提出期末報告，請澎湖縣府積極掌握後續審查定稿時程，如期完成年度工作與經費核銷。

案由四：連江縣政府執行情形，提請討論。

決議：

- 一、后沃水庫水源淨水處理改善工程目前進行試車中，請連江自來水廠持續辦理，密切掌握進度，如有狀況應即時排除妥善處理，並於契約期限內完成。
- 二、請連江自來水廠於下次控管會議時，補充北竿與西莒海淡廠備援系統各控管點資料與辦理情形。
- 三、請連江自來水廠掌握各計畫執行進度，年底前經費核銷應達 95% 以上。

拾壹、散會。

附件 1

歷次會議決議辦理情形表

項次	歷次會議決議	主辦單位	辦理情形	決定
1	請金門縣政府與金門縣自來水廠儘速完成 108 年度執行之 3 項委辦案招標作業，並於 108 年 11 月底前完成基設作業。	金門縣政府	<ol style="list-style-type: none"> <li>目前「金門地區湖庫浚渫及改善工程」、「金門地區湖庫原水導水改善工程」案辦理規劃及基本設計報告修正及審查作業，將依核定預定進度積極辦理，並於 108 年 11 月底前完成基本設計報告核定作業。</li> <li>「金門地區地下水保育管理計畫」10 月 18 日公告。預定 12 月底前完成執行計畫書核定。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>解除列管</li> <li>併討論事項一辦理。</li> </ol>
2	請金門縣政府儘速辦理 108 年度補助經費第一期分配數請款作業。	金門縣政府	<ol style="list-style-type: none"> <li>金門水廠已於 108 年 8 月 12 日函請縣府核轉水利署，辦理水廠 2 案 108 年度補助經費第一期核撥，並依計畫進度及廠商作業辦理請款事宜。</li> <li>「金門地區地下水保育管理計畫」預定 11 月中旬簽約後辦理請款事宜。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>繼續列管</li> <li>金門地區地下水保育管理計畫」請儘速完成招標工作。</li> </ol>
3	請台水公司以 108 年 11 月底完成吉貝、七美嶼海淡廠基本設計報告為目標，儘速辦理。	台水公司	吉貝、七美嶼海淡廠皆於 8/16 完成議價簽約，依契約規定簽約翌日起 90 日曆天內(11/14)廠商提出基設初稿。	<ol style="list-style-type: none"> <li>解除列管</li> <li>併討論事項二辦理。</li> </ol>
4	考量離島馬祖地區之交通不便，易受天候因素影響，各項工程材料、機具等設備，建議於施工前一個月前運抵工地，以免影響工程進度及期程。	連江縣政府	<ol style="list-style-type: none"> <li>已依照會議決議事項要求廠商提前籌備各項工程材料、機具等設備運抵工地之安排。</li> <li>所有工項均已依預定進度完成施作、安裝，刻正進行機組試運轉作業。</li> </ol>	解除列管
5	各計畫落後部分，請在期中報告(或執行計畫書畫)期程內趕上進度，並如期完成	金門縣政府	<ol style="list-style-type: none"> <li>目前水廠 2 案尚於計畫預定進度期程內，並依預定計畫完成查核點作業。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>解除列管</li> <li>併討論事</li> </ol>

項次	歷次會議決議	主辦單位	辦理情形	決定
	年度目標。		2. 「金門地區地下水保育管理計畫」預定 12 月底前趕上進度。	項一辦理。
6	請金門縣政府於 2 週內依各單位意見完成計畫書（金門地區地下水保育管理計畫）修正後報署。	金門縣政府	「離島地區供水改善計畫第二期」已編列 108~113 年共 3500 萬元辦理金門地區地下水保育管理計畫，前因審查意見請就各策略分年經費編列情形再檢討經費編列是否適宜，爰重新調整經費分配，現已重新調整經費分配，近期將提報修正計畫報署審查。	1. 繼續列管 2. 請金門縣政府於 1 週內送署。
7	「金門地區地下水保育管理計畫」發包進度已落後，請金門縣政府積極趕辦並如期完成。	金門縣政府	10 月 18 日公告。預定 12 月底前完成執行計畫書核定。	1. 解除列管 2. 併討論事項一辦理。
8	有關七美、吉貝嶼海淡廠興建工程委託設計案落後部分，請掌握於 7 月底前完成決標及簽約。	台水公司	吉貝、七美嶼海淡廠皆於 8/16 完成議價簽約。	1. 解除列管 2. 併討論事項二辦理。
9	請台水公司於下次控管會議時，提出用地取得辦理情形之說明資料。並請先洽國產署了解公有地讓售或租用之相關條件，俾了解可能遭遇困難俾提早因應。	台水公司	國產署於 108/8/12 函覆七區處有關吉貝、七美嶼海淡廠因申購標的複雜度不同連帶影響核辦時程，並舉七區處前 103 年於澎湖縣白沙鄉申購案為例，該案辦理期間合計約 2 年半；至於本案之核辦時程，該署預估約 2 年。	1. 解除列管 2. 併討論事項二辦理。
10	請澎湖縣政府積極掌握執行進度，如期完成年度工作與經費核銷。	澎湖縣政府	目前進度符合，預定 11 月 1 日前提出期末報告，將掌握如期完成年度工作與經費核銷。	1. 解除列管 2. 併討論事項三辦理。
11	本次會議連江縣政府與連江縣自來水廠因故未參加，下次控管會議請務必指派代表參加。	連江縣政府	前次會議恰逢「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」工作執行計畫書審查，爰未派員與會，本次會期將由廠長率業務承辦同仁與會進行進度說明。	解除列管。

項次	歷次會議決議	主辦單位	辦理情形	決定
12	后沃水庫水源淨水處理改善工程目前稍有落後，請水源組督導水廠積極趕辦，早日趕上進度。	連江縣政府	本工程因施工期間遇有不可歸責甲乙雙方之情勢，經本廠核准給予額外工期累計 59 日，致使執行進度無法達成查核點設定目標，惟本工程為本年度重要執行計畫，已督請廠商趕辦，目前進度均依預定進度執行中，且已完成設備安裝，刻正進行機組試車運轉測試中，預計於本年度完成工程驗收結案付款等作業。	1. 解除列管 2. 併討論事項四辦理。

## 經濟部水利署會議簽名冊

會議名稱：「離島地區供水改善計畫第二期」108 年度第 5 次  
控管會議

時間	108 年 10 月 22 日上午 10 時 30 分		地點	本署台北辦公室第 1 會議室	
主持人	張益順代		記錄	許宏達	
出席人員		單位/委員名稱	職稱	簽名	備註
	1	金門縣政府	技正	王穎勳	
	2	連江縣政府			
	3	澎湖縣政府			請假
	4	金門縣自來水廠	技士	蔡志淵	
	5	"			
	6	連江縣自來水廠	廠長	陳景金	
	7	"	技佐	曾傳鈞	
	8	台灣自來水公司	組長	林家煌	
	9	"			
	10	"		蔣承廷	
	11	台灣自來水公司 南區工程處		洪志雄	
	12	"		陳德修	
	13	台灣自來水公司 第七區管理處	技師	曾育輝	
14	"	管理工	張朝漢		

		單位/委員名稱	職 稱	簽 名	備 註
出 席 人 員	16	綜合企劃組	正工	張家豪	
	17				
	18	水文技術組	科長	潘文虎	
	19				
	20	保育事業組	正工程師	蘇文達	
	21				
	22	工程事務組	副組長	張朝志	
	23		正工	江文助	
	24	水利行政組			
	25			黃詩評	
	26	主計室			請假
	27				
	28	水源經營組		許宏達	
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
35					