

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「離島地區供水改善計畫第二期」108 年度第 6 次進度控管會議

貳、會議時間：108 年 12 月 24 日下午 2 時

參、會議地點：本署臺北辦公室第一會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬

伍、記錄人：許宏達

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：

案由：歷次會議決議辦理情形

決議：詳附件 1。

拾、討論事項：

案由一：金門縣政府執行情形，提請討論。

決議：「金門地區地下水保育管理計畫」請金門縣政府儘速完成簽約及請款，並積極辦理後續工作。

案由二：台水公司執行情形，提請討論。

決議：

一、有關七美、吉貝嶼海淡廠興建工程 109 年度勞務標招標公告、決標等重要工作查核點，請參照修正計畫內容依實調整。台水公司所提本案海淡廠購地作業預定 110 年完成，請檢討縮短至 109 年底完成為目標並訂定詳細查核點。

二、「澎湖馬公 6,000 噸海淡廠」已完成議價簽約，請積極趕辦後續工作，以利本工程如期於 111 年完成。

案由三：澎湖縣政府執行情形，提請討論。

決議：澎湖縣府辦理之「澎湖地區地下水保育實施計畫」，請如期完成年度工作與經費核銷。

案由四：連江縣政府執行情形，提請討論。

決議：請連江縣政府如期完成 108 年度經費核銷程序。

案由五：「離島地區供水改善計畫第二期」109 年度工作計畫書，提請討論。

決議：請各執行單位依會中討論意見，修正 109 年度工作計畫書，並於 109 年 1 月 10 日前送本署備查。

拾壹、綜合結論：

- 一、108 年底將屆，請業務單位積極督促各執行單位加速辦理請款、核銷作業，尤其是「金門地區地下水保育管理計畫」、「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」等計畫。
- 二、請本署水文組及水源組就各業管計畫，積極控管執行進度，適時辦理工作會議及現場督導(含書面)等，確實掌握計畫執行情形，協助執行單位達成預定進度。
- 三、請水源組依各計畫重點項目、期程、經費等重新擬訂控管表發送各執行單位填報，以利後續進度管考推動。

拾貳、散會。

歷次會議決議辦理情形表

項次	歷次會議決議	主辦單位	辦理情形	決定
1	請金門縣政府儘速辦理 108 年度補助經費第一期分配數請款作業。	金門縣政府	1. 金門自來水廠已於 108 年 11 月 20 日函請縣府轉陳水利署申請 108 年度餘額分配補助款(新台幣 250 萬元整)核撥。水利署已於 108 年 12 月 6 日函文通知補助款核撥入縣庫。水廠 108 年度執行 400 萬部分已全數請撥。 2. 金門縣政府 108 年度執行 100 萬部分，將於金門地區地下水保育管理計畫簽約後請款(108 年 12 月 30 日簽約)。	1. 繼續列管 2. 請金門縣政府儘速辦理請款。
2	請金門縣政府於 2 週內依各單位意見完成計畫書(金門地區地下水保育管理計畫)修正後報署。	金門縣政府	金門縣政府已於 108 年 11 月 11 日府工水字第 1080095141 號函報水利署審查，案經經濟部 108 年 12 月 5 日經授水字第 10820218260 號函備查。	解除列管
3	金門地區部分水源已自大陸引水，相較以前充裕，請金門縣政府及自來水廠依目前水源供需情形，加強金門各水庫浚淤清淤工作，以確保水庫水質水量。計畫執行時並請注意勿造成水庫滲漏問題。	金門縣政府	自來水廠目前刻正辦理「榮湖水庫浚深固底改善工程委託規劃設計及監造服務案」規劃及基本設計報告審查作業，後續視計畫審查結果、各水庫水情狀況及浚淤調查結果，辦理符合現況需求之改善工程，並責成規劃設計單位作好水庫庫底安全措施。	解除列管
4	金門地區地下水保育管理計畫執行進度已落後 232 日，請金門縣府積極趕辦。	金門縣政府	金門縣政府已於 108 年 11 月 29 日公告，108 年 12 月 23 日辦理議價，預定 108 年 12 月 30	1. 解除列管 2. 併討論事

項次	歷次會議決議	主辦單位	辦理情形	決定
	其落後原因與因應措施應於進度控管表說明，如實呈現。		日簽約，後續將依期程積極趕辦。	項一辦理。
5	請本署水源組下次會議提出各項工程整體預定進度(發包至完工)之控管表。	金門縣政府	1. 自來水廠已於108年11月8日函文提送109年度工作計畫書請縣府彙陳水利署核定。 2. 金門縣各項工程整體預定進度已於控管表內補充。	解除列管
6	有關七美、吉貝嶼海淡廠興建工程委託設計案先前決標及簽約完成期程有落後情形，後續設計工作請台水公司加速辦理，如期完成年度工作與經費核銷。	台水公司	1. 吉貝嶼海淡廠，訂於12月31日召開基本設計報告第二次審查會；趕辦今年核銷269萬7,653元。 2. 七美嶼海淡廠，已於11月27日召開基本設計報告審查會，於12月4日函文顧問公司修正，已於18日送南工處審查；趕辦今年核銷282萬6,383元。	1. 解除列管 2. 併討論事項二辦理。
7	台水公司所提購地作業需時2年，似過冗長，請再檢討縮短時程，並請於下次控管會議提出購地計畫各項作業預定時程表，如有必要併請國產署參加。	台水公司	已檢討並重新修正吉貝七美海淡用地取得作業項目及期程預估表	1. 解除列管 2. 併討論事項二辦理。
8	澎湖馬公6,000噸海淡廠目前辦理委託設計監造技術服務招標中，預計評選作業將較預定期程落後一個月，請加速辦理，早日趕上進度，以利本工程如期於111年完成。	台水公司	馬公6,000噸海淡廠已於12月11日議價簽約，訂於12月30日召開工作執行計畫審查會。	繼續列管
9	請台水公司就七美、吉貝嶼海淡廠興建工程之生態檢核作業，依規定如實辦理。	台水公司	生態檢核作業，七美、吉貝嶼海淡廠基本設計報告內已實施辦理。	解除列管
10	澎湖地區地下水保育實施計畫預定11月1日提出期末報告，請澎湖縣府積極掌握	澎湖縣政府	已完成108年度工作項目，正辦理總結報告書定稿。	1. 解除列管 2. 請督促縣

項次	歷次會議決議	主辦單位	辦理情形	決定
	後續審查定稿時程，如期完成年度工作與經費核銷。			府儘速完成核銷。
11	后沃水庫水源淨水處理改善工程目前進行試車中，請連江自來水廠持續辦理，密切掌握進度，如有狀況應即時排除妥善處理，並於契約期限內完成。	連江縣政府	1. 履約期間雖遇有因不可歸責原因展延工期59日，竣工日調整修正為12月1日，然經本廠督責廠商積極趕辦，最終仍提前於11月8日完成竣工，實際影響天數縮短為35日，並已於12月19日完成驗收。 2. 本計畫整體進度目前雖有落後，但仍可於年度終結前完成相關費用付款核銷作業。	解除列管
12	請連江自來水廠於下次控管會議時，補充北竿與西莒海淡廠備援系統各控管點資料與辦理情形。	連江縣政府	配合辦理。	解除列管
13	請連江自來水廠掌握各計畫執行進度，年底前經費核銷應達95%以上。	連江縣政府	經檢討目前各計畫執行情形，年底可達成經費核銷95%以上之目標。	解除列管

經濟部水利署會議簽名冊

會議名稱：「離島地區供水改善計畫第二期」108 年度第 6 次
進度控管會議

時間	108 年 12 月 24 日下午 2 時		地點	本署台北辦公室第 1 會議室	
主持人	林元鳴		記錄	許宏達	
出席人員		單位/委員名稱	職稱	簽名	備註
	1	財政部國有財產署			
	2	金門縣政府			請假
	3	連江縣政府			請假
	4	澎湖縣政府		洪正興	
	5	金門縣自來水廠	技士	蔣志強	
	6	"		姜光輝	
	7	連江縣自來水廠			
	8	"	課長	陳志同	
	9	台灣自來水公司	組長	林宗煌	
	10	"		蔣承進	請假
	11	台灣自來水公司南區工程處		洪志雄	
	12	"		林德修	
	13	台灣自來水公司第七區管理處	技士	吳朝博	
14	"	技師	曾育鋒		

		單位/委員名稱	職稱	簽名	備註
出席人員	15	綜合企劃組	科長	范敏章	
	16		正工	張家榮	
	17	水文技術組	科長	冼子亮	
	18				
	19	保育事業組			請假
	20				
	21	工程事務組			
	22		正工	江文助	
	23	水利行政組			
	24		副工	黃詩萍	
	25	主計室			請假
	26				
	27	水源經營組			
	28		科長	林震哲	
	29				
	30				
	31				
	32				
33					
34					