

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」及「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」109年度第1次控管會議

貳、會議日期：109年3月18日（星期三）上午10時

參、會議地點：水利署台中第一會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬

伍、記錄人：李棕蒼

陸、出席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告事項：

**案由一：桃園-新竹備援管線工程計畫前次決議事項辦理情形檢討**

決議：前次會議辦理情形決議如附表1。

**案由二：伏流水開發計畫前次決議事項辦理情形檢討**

決議：前次會議辦理情形決議如附表3。

**案由三：台南山上淨水場供水系統改善工程計畫前次決議辦理情形  
檢討**

決議：前次會議辦理情形決議如附表5。

拾、討論事項：

**案由一：桃園-新竹備援管線工程計畫辦理情形檢討**

決議：

- 一、本計畫送水管(二)-2之中華電信管遷事宜，預定於109年4月底完成遷移，請台水公司積極掌控遷移時程，以利工進。此外同管段節點11至13台水公司已檢討另案發包1節，亦請掌控發包時程，以利全線於109年底完成接管目標。

二、本計畫相關工項之各月預算分配數及分月長度應依工程實際執行狀況等節，請台水公司適時檢討調整並報署辦理修正。

### 案由二：伏流水開發工程計畫辦理情形檢討

決議：請苗栗縣政府就通霄溪伏流水工程是否繼續推動本案工程於109年3月底前予以確認，並請中水局持續關注並於確認後回報本署，以利本署辦理後續檢討事宜。

### 案由三：台南山上淨水場供水系統改善工程計畫辦理情形檢討

決議：

- 一、山上淨水場文化資產調查報告，請台水公司南工處依台南市政府文化局109年3月9日意見修正後再報該局，並於該局認可後儘速送文化部審查。
- 二、山上淨水場改善工程基本設計，請台水公司於109年3月底核定，以利後續執行細部設計及上網招標等相關作業。
- 三、送水管線工程(二)請台水公司於109年4月初上網，俾利能如期於5月底決標。

拾壹、綜合結論：

「桃園-新竹備援管線工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」及「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」等3案，請台水公司依表訂時程適時函本署辦理撥款及核銷事宜。

拾貳、臨時動議(略)

拾參、散會(下午12:40)。