

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」、「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」及「備援調度幹管工程計畫」114年第一次進度控管會議

貳、會議時間：114年3月4日（星期二）上午10時

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室及視訊

肆、主席：本署簡昭群副總工程司

伍、紀錄：翁慕涵

陸、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

柒、主席致詞及業務單位報告：(略)

捌、討論事項

案由一：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、烏溪伏流水二期工程：

(一)請台水公司掌握非汛期施工工期，於4月底完成集水管埋設、導水管推進等河道工程作業，另導水管及集水井落後部分請督促廠商加緊趕辦。

(二)簡報重要里程碑請依實際狀況評估調整。

(三)簡報請補充分項工程及時程甘特圖，標示各工項預定施作及完成的時間，以利掌握工序。

三、烏溪緊急伏流水：

(一)配水池改善工程已完成發包作業，請於3月底前進場施作。

(二)114年經費尚餘約7千4百萬元，請台水公司及中水分署儘速檢討出水改善方案，並完成協商代辦事宜，依所檢討改善方案儘速辦理，以利儘早達成計畫出水量目標。

(三)機電及管線改善工程已完工部分請儘速完成決算作業，以核銷113年度保留款。

四、全臺平地人工湖及伏流水開發先期作業

請水規分署於3月底前完成招標作業，且於下次會議說明各階段管控點期程，並以今年底完成桃竹苗地區河口堰及人工湖作為水資源設施調查規劃委辦計畫為目標辦理。

案由二：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、臺中段管線「烏日至彰化送水管」：因福田水資源中心污水管工程埋管於環河路甫完工，地方民意強烈反對接續施工對交通造成不便影響，並建議以高灘地埋設管線，請台水公司詳細評估並積極與地方溝通，以利工程順利施作，倘經評估高灘地埋管方案確為可行，請儘速提出河川公地及穿堤計畫申請。
- 三、彰化段管線「西螺水管橋增設管線工程」：河川公地及破堤計畫研商與審查已耗時6個月，請台水公司儘速依審查意見修正資料，並請本署第四河川分署及水政組協助加速審核，以免延誤彰化管段115年通水期程。
- 四、本案目前已於114年1月10日完成第一次修正計畫初審，預計於114年3月辦理經濟部水資源審議會進行審議，請台水公司配合與會並簡報說明修正內容。

案由三：「備援調度幹管工程計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、本計畫114年預算(不含保留款)有本署公務預算投資33.479億元及台水公司自籌21.15億元，請台水公司優先以公務預算支應執行所需。
- 二、台中第三供水區祥順路送水管工程管(三-1)自113年3月15日開工至今進度僅為1.06%，似因路證申請所致，請加速辦理，以利今(114)年底完成台中第三供水區祥順路送水管工程。

- 三、岡山至北嶺加壓站備援幹管工程僅剩明挖147m尚未施工，請趕辦於114年6月底前完工。
- 四、台水公司評估本計畫所需經費(包含物調費)無超過核定經費199.5億元，惟部分管線完成時間至116年已逾核定期程115年底，爰請台水公司在核定經費不動情況下，修正計畫期程及經費分配數，並於114年4月底前提供修正計畫初稿，以利啟動修正計畫。

捌、臨時動議：

案由：「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」河川公地及穿堤計畫審查討論。

- 一、彰化段「西螺水管橋增設管線工程」之河川公地及穿堤計畫申請已費時半年仍未核定，提請討論相關審查意見以利儘速完成修正。

決 議：

本案涉水理分析資料確認部分，請本署第四河川分署於本次會議當日會後提供台水公司最新治理計畫資料，並於114年3月14日前報署續辦。

- 二、臺中段「烏日至彰化送水管」因地方民意反對其原訂環河路之埋管路線，並建議於烏溪堤外高灘地埋管，因涉穿堤及河川公地申請，請台水公司說明目前規劃情形，並提請討論法規及實際施作之可行性。

決 議：

- (一)經第三河川分署協助說明烏溪堤外高灘地現有設施物狀況(混凝土廠、球場、農耕地等)及相關法規適用性，請台水公司詳細評估相關可行性，並持續積極與地方溝通不同路線方案優缺點及施工時相關交維設施及人車引導規劃，以利儘早定案順利施作。
- (二)高灘地方案是否涉及私有土地，請再詳查並於事前取得土地使用同意。

玖、散會。