

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」114年第2次進度控管會議

貳、會議時間：114年5月19日（星期一）下午2時

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室及視訊

肆、主席：本署簡昭群副總工程司

伍、紀錄：洪秉吉

陸、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

柒、主席致詞及業務單位報告：(略)

捌、討論事項

案由：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、本計畫期限至114年底，請相關執行單位務必掌握計畫期程於今年底完成所有工作及發揮計畫供水目標；下次會議優先至現地召開並一併勘查相關工作進展。
- 三、烏溪伏流水二期工程：
 - (一)集水井已完成沉箱結構，尚未完成部分請台水公司依所排定期程督促廠商加緊趕辦。
 - (二)簡報請補充最新工程照片，以利了解廠區施工現況。
 - (三)去年度保留款請依工程執行進度辦理核銷作業，以提升計畫支用比。
 - (四)下次控管會議請台水公司說明本工程預計產水時間。
- 四、烏溪緊急伏流水：
 - (一)請台水公司及中水分署就出水改善方案儘速完成協商代辦事宜，並於5月底完成開口合約發包作業，並督促廠商積極趕辦，以利儘早達成計畫供水能力目標。
 - (二)配水池土建工程請台水公司依所訂期程於9月底完工。
- 五、全臺平地人工湖及伏流水開發先期作業

請水規分署依所列各階段管控點辦理，並督促承商依執行進度辦理請款作業，以提升計畫支用比。

捌、臨時動議：

玖、散會。