

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」114年第3次進度控管會議

貳、會議時間：114年7月28日（星期一）下午2時30分

參、會議地點：烏溪伏流水二期工務所會議室

肆、主席：本署簡昭群副總工程司

伍、紀錄：洪秉吉

陸、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

柒、主席致詞及業務單位報告：(略)

捌、討論事項

案由：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」辦理情形，請討論。

決 議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、烏溪伏流水二期工程：

(一)集水井工程餘操作層尚未完成，請台水公司督導廠商加速辦理後續作業。

(二)操控及機電工程進度已落後預定時程，鑒於本計畫本年度為工期最後1年，請台水公司促請廠商儘速趕辦，俾利工程如期如質完成。

(三)本計畫預定於今年底完成，請台水公司評估適切之驗收方式，以確保本工程效益已確實達成。

(四)近日已進入颱風旺季且時逢汛期，提醒特別注意防汛因應作業及人員安全。

三、烏溪緊急伏流水：

(一)水源改善方案將再新設3口深井，請於確立井位務必考量群井效應影響，並請台水公司督促廠商積極趕辦，考量期程以利儘早達成計畫供水能力目標。

(二)請依工程進度辦理請款核銷作業，已提升支用比。

四、全臺平地人工湖及伏流水開發先期作業

請水規分署督促承商依各階段管控點期程辦理，並依執行進度辦理請款作業，以提升計畫支用比。

捌、臨時動議：

玖、散會。