

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」110年度第4次控管會議

貳、會議日期：110年9月9日（星期四）上午10時

參、會議地點：台水公司潭頂淨水場會議室

肆、主持人：簡副總工程司振源

伍、記錄人：李宗澤

陸、出席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告事項

案由：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」歷次會議決議事項辦理情形。

決議：詳附表1-歷次會議決議事項辦理情形表。

拾、討論事項

案由：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，提請討論。

決議：

- 一、有關山上淨水場改善工程已流標2次，送水管線工程(七)亦已流標4次，進度明顯落後，請台水公司趕辦山上淨水場改善工程於110年9月11日上網，目標於10月底前決標；另趕辦送水管線工程(七)於110年9月10日上網，目標於9月底前決標。
- 二、山上淨水場改善工程新設5萬CMD處理設備部分，依台水公司說明預計112年12月底產水，並已列入契約補充條款，後續請依此期程管控；另既有設備改善部分目前預估將延

至114年3月底完成部分，仍請台水公司以計畫期程112年12月底前完工為目標，並於決標後儘速與廠商詳實檢討期程，若仍無法依原訂計畫期程辦理，則請儘速研擬修正計畫。

- 三、送水管線工程(四)與箱涵抵觸問題已解決，後續請台水公司追蹤交維計畫審查情形及配合審查意見儘速修正，並以10月初進場施工為目標。
- 四、本計畫送水管線工程預計111年底完成，請台水公司於相關會議協調南科管理局就後端送園區管線部分能於111年底前完成，以利後續送水。
- 五、請台水公司依110年9月2日前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組第20次會議裁示成立專案小組，以專案會議管控本計畫；另有關本計畫管材不足問題，亦請於專案會議中研商解決方式，避免影響工進。

拾壹、臨時動議：(無)

拾貳、散會。