

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程計畫」及「伏流水開發工程計畫」110年第2次控管會議

貳、會議日期：110年9月15日（星期三）下午2時

參、會議地點：本署台中辦公區第三會議室

肆、主持人：簡副總工程司振源

伍、記錄人：蕭至中

陸、出席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告及討論事項：

案由一：桃園-新竹備援管線工程計畫前次會議決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附表1。
- 二、「桃竹管線水源南送新竹市區工程」加壓站及配水池等用地係利用新竹生物醫學園區綠地，請台水公司第三區管理處密切與新竹科學園區管理局連繫，確保用地使用無虞。
- 三、前述工程台水公司已依期程於110年9月底前完成基本設計，鑒於近期公共工程常有流標情形，爰請台水公司提前完成細設、預算書及招標文件，並於111年3月上網公告為目標，以利111年執行率達95%以上。

案由二：伏流水開發工程計畫前次會議決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附表 2。
- 二、通霄溪伏流水工程已於 110 年 9 月 15 日竣工，請苗栗縣政府儘速完成驗收請款作業，並以 110 年 11 月 15 日前完成核銷轉正作業。
- 三、請伏流水開發工程計畫相關執行單位(台水公司、中水局、苗栗縣政府等)預為準備執行成果報告並送本署，以利彙整 110 年成果報告及總結報告。

拾、臨時動議：(略)

拾壹、散會。