

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「離島地區供水改善計畫第二期」及「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」110年度第3次進度控管會議

貳、會議時間：110年9月16日下午2時

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室

肆、主持人：簡副總工程司振源

伍、記錄人：許宏達

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：

案由一：加強平地人工湖及伏流水推動計畫歷次會議決議辦理情形。

決議：詳附表1。

案由二：離島地區供水改善計畫第二期歷次會議決議辦理情形。

決議：詳附表2

拾、討論事項：

案由一：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」執行情形，提請討論。

決議：

一、金沙溪人工湖工程部分

(一)本工程進度已有落後，請金門縣政府加速趕辦設計監造委辦發包，並於決標訂約後趕工及辦理請款作業。

(二)請金門縣政府依原訂各階段管控點期程目標，將落後進度儘速趕上。

二、烏溪伏流水二期工程部分

(一)請台水公司檢討將基本設計報告提送期程予以提前。

(二)有關工程標上網公告前之各階段管控點期程，請台水公

司協助中工處盤點檢討，並將管控期程予以提前。

- (三)請台水公司依各月分配數於當月5日前函送本署請款，以提高預算執行率及達成率。

三、頭前溪蓄水池工程部分

- (一)請農水署新竹管理處依本年度各月分配數辦理請款及後續核銷作業。
- (二)請農水署新竹管理處邀請新竹縣政府及二河局參與細部設計相關審查作業，並請與新竹縣政府及二河局保持聯繫，以利後續相關工程推動。
- (三)請農水署新竹管理處於設計階段依工程會「公共工程生態檢核注意事項」辦理生態檢核作業及資訊公開。

四、全臺平地人工湖及伏流水開發先期作業部分

- (一)請水規所及南水局於召開地方說明會前，妥善作好相關地方溝通前置作業及掌握地方氛圍，並向單位首長陳報相關作業準備情形及評估召開時機與必要性。
- (二)請水規所於規劃評估過程中，加強與相關河川局及水資源局橫向聯繫溝通，俾利相關單位亦能掌握及了解規劃內容。
- (三)請水規所及南水局加速執行請款及核銷作業，以降低應付未付數占比及提高預算執行率。

案由二：「離島地區供水改善計畫第二期」執行情形，提請討論。

決議：

一、台水公司部分

- (一)「七美嶼海淡廠興建工程」用地分割作業及興辦事業計畫書提報進度仍落後，請控管於110年10月底前完成。
- (二)「馬公6,000噸海淡廠工程」請台水公司加速細設審查作業，控管廠商於110年10月底進場施工，務必於111年完成供水。
- (三)吉貝、七美嶼海淡廠重要工作執行情形表，請填列預定開始及完成時間，階段性管控點以簡要明確方式訂定。

二、澎湖縣政府部分：地下水監測井鑿設工程已於110年9月8

日完工，請澎湖縣政府加速辦理驗收，並於110年11月10日前完成核銷以提高實支數。

三、連江縣政府部分

- (一)「馬祖地區供水設施更新改善」項下之津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程已於110年8月18日辦理設計變更，工期展延至110年12月4日，請加速趕辦，並控管於11月底前完工，以符(GPMnet)控管目標。
- (二)其餘連江縣政府執行進度尚符，請儘速辦理核銷作業。

四、金門縣政府部分：

- (一)「金門地區湖庫浚淤及改善」項下工程基設已核定，請趕辦細部設計，並依第二次控管會議所訂里程碑於110年10月底前上網公告、11月底前決標控管進度。
- (二)「金門地區地下水保育管理計畫」項下之地下水觀測井鑿設工程，已於110年9月11日上網公告，請確實控管於110年9月底決標，並接續趕辦施工事宜。
- (三)「金門地區湖庫原水導水改善工程」標案管理系統漏填資料，請於3天內上系統完成填報。
- (四)「金門跨海橋樑附掛自來水管工程」請配合高工局金門大橋施作進度趕辦，110年度經費不足部分請水源組籌應財源，儘速簽辦經費流用。
- (五)有關金門地區供水改善整體綱要計畫所訂地下水每年減抽1.83萬噸目標，請於下次控管會議說明辦理情形。

五、「離島地區供水改善計畫第二期」修正計畫部分：

- (一)各執行單位依水資源審議委員會第99次委員會審查意見檢討後，澎湖縣政府及台水公司均無提出修正事項，本次修正工作內容不調整。
- (二)本計畫第1次修正時增辦馬公6,000噸海淡廠工程，經費5億元，其中台水公司負擔0.5億元，工程發包後經費約4.34億元，請台水公司依原負擔比例調整；另原

擬價購海淡廠用地，前因工程經費不足而改租用，目前工程發包後尚有標餘款，台水擬改採原價購方式處理部分，請台水公司於計畫核定額度內檢討恢復價購所需經費，於110年9月17日前送本署彙辦。

(三)金門縣政府經檢討修正後總經費不變(約3.81億元)，惟請加強說明增辦田浦及金湖水庫改善、瓊林水庫減作之理由及對策。

(四)連江縣政府修正部分，請依以下列原則調整：

1、「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」所需增加經費約0.65億元，係為因應今年抗旱，緊急調整增加工項致需增加經費，為達成計畫績效目標，請連江縣府再補充加強修正計畫經費增加之理由。

2、東莒地區已調配新竹300噸緊急海淡機組並產水，可因應短期用水需求，惟為應東莒長期供水穩定，緊急海淡機組需改善為常態設施，爰於馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫內增加辦理「東莒250噸海淡廠興建工程」規劃設計。

3、連江縣政府擬增辦「馬祖地區湖庫浚淤及改善工程」，請縣府評估於「馬祖地區供水設施更新改善」項下調整辦理。

(五)請本署水源組依討論結果儘速辦理計畫修正，並於110年9月24日前完成初稿，以及洽綜企組儘速納入水資源審議委員會審議。

拾貳、散會。

附表 1

「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」歷次會議決議辦理情形表

110.09

| 項次 | 歷次會議決議 | 主辦單位 | 辦理情形 | 決議 |
|----|---|-------|---|-------|
| 1 | <p>金沙溪人工湖工程部分：</p> <p>1. 請金門縣政府加速趕辦設計監造委辦發包及簽約，並於決標訂約後儘速辦理請款。</p> <p>2. 請金門縣政府檢討基本設計報告提送期程，由110年11月30日提前至110年10月31日。</p> <p>3. 請金門縣政府於基本設計階段依工程會「公共工程生態檢核注意事項」辦理生態檢核作業及資訊公開。</p> <p>4. 請金門縣政府洽設計單位檢討評估後續各階段管控點期程提前辦理。(110.7.28)</p> | 金門縣政府 | <p>1. 目前辦理委託規劃設計監造招標作業，已於110/6/28公告招標，7/27資格標審查，8/19評選(計有1家參選廠商)，經評選評分結果，平均分數未達75分以上(不合格)，依招標文件規定，本案廢標。案將預計於110/9/15前再次上網招標。</p> <p>2. 預計110/9/15上網招標，將加速趕辦後續事宜，於決標後儘速完成訂約及請款事宜，同時請委託廠商立即展開辦理規劃調查及基本設計相關事宜，並與委託廠商檢討後續各階段管控點期程相關事宜，以期改善落後情形。</p> <p>3. 相關生態檢核事項已納入技服案辦理事項。</p> | 繼續列管。 |
| 2 | <p>烏溪伏流水二期工程部分：</p> <p>1. 請台水公司檢討將提送基本設計報告期程再予以提前。</p> <p>2. 鑒於過去設計審查修正次數頻繁致進度嚴重落後，爰請台水公司協助中工處於設計過程即邀設計單位開會檢討，適時調整設計方向，避免設計報告提出後大幅且多次修改之情形再發生。</p> | 台水公司 | <p>1. 於110/8/9期中報告審查會中，請黎明公司提前送期末報告，本公司中工處將管控於110/12/10前完成期末報告核定，預計111/12/31完成工程標決標。</p> <p>2. 本公司將協助中工處，適時調整設計方向，以避免後因新增其他意見，導致修改情形頻繁之情形。</p> <p>3. 本案將與國營會討論預算對編內容後，預定於110年9月底前提報國營會。</p> | 解除列管。 |

| 項次 | 歷次會議決議 | 主辦單位 | 辦理情形 | 決議 |
|----|--|---------|---|-------|
| | 3. 所請撥「緊急抗旱水源應變計畫2.0」投資款2億元部分，請台水公司儘速依程序完成預算對編事宜。(110.7.28) | | | |
| 3 | <p>頭前溪蓄水池工程部分：</p> <p>1. 請農水署新竹管理處依本年度各月分配數辦理請款。</p> <p>2. 請農水署新竹管理處持續加緊趕辦，並依各階段管控點如期完成工作(如110年8月底基設核定、110年11月底細設核定)。另請與本署第二河川局保持聯繫，以利後續相關工程推動。(110.7.28)</p> | 新竹管理處 | <p>1. 本處已辦理110年度8月分配款45萬元之請領。</p> <p>2. 本工程已於110/8/24完成基本設計核定，目前辦理細部設計作業中。另設計廠商正與第二河川局接洽河川公地使用申請事宜。</p> | 解除列管。 |
| 4 | <p>全臺平地人工湖及伏流水開發先期作業部分：</p> <p>1. 請水規所及南水局依各階段管控點期程持續趕辦。</p> <p>2. 有關南水局提出南部地區(如二仁溪中上游、鹽水溪等)伏流水之水文地質規劃檢討，請水規所錄案檢討評估。</p> <p>3. 請水規所於規劃評估過程中，加強與相關河川局及水資源局橫向聯繫溝通。(110.7.28)</p> | 水規所、南水局 | <p>1. 辦理(1)中部區域人工湖及伏流水初步評估檢討(2)大安溪卓蘭至士林河段(含白布帆段)水資源規劃(3)臺南大湖環境監測及調查(4)強化新竹地區穩定供水-石門水庫至上坪堰原水聯通管及油羅溪伏流水可行性規劃(5)荖濃溪高灘地在地滯洪及水資源利用規劃檢討，目前皆依各階段管控點期程辦理中。</p> <p>2. 預計111年辦理二仁溪及鹽水溪伏流水調查規劃。</p> <p>3. 於規劃評估過程中，將持續與相關河川局及水資源局保持橫向聯繫溝通。</p> | 解除列管。 |

「離島地區供水改善計畫第二期」歷次會議決議辦理情形表

| 項次 | 歷次會議決議 | 主辦單位 | 辦理情形 | 決議 |
|----|---|-------|---|------|
| 1 | 七美、吉貝嶼海淡廠用地取得請確實掌握進度，並於工程開工前完成。(110.3.15) | 台水公司 | 1. 七美嶼海淡廠用地:8/26 函澎湖地政真分割，於9/3 函至林務局屏東林區管理處-變更為非公用-現勘等程序；後續交由國產署接管，再送租用國有土地計畫書修正版報總管理處(核轉目的主管機關(經濟部)轉請財政部同意出租，送到財政部國產署同意，國產署同意書送總管理處-經濟部，取得經濟部同意函，提變更編定變特目。預估年底前可完成，不影響進場施工進度。 2. 吉貝嶼海淡廠用地取得:公有地已承租，私有地已辦理過戶，預計10月底完成結算。 | 繼續列管 |
| 2 | 海淡廠備援系統進度雖超前，惟其中南竿二期海事工程需配合海象施工，故請掌握可施工時間趕辦，以利早日完成(110.3.15) | 連江縣政府 | 本案已於110年9月12日完工。 | 解除列管 |
| 3 | 津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程招標因保留決標，於3月5日才公告決標，進度已落後，請趕辦並於4月底前趕上進度。(110.3.15) | 連江縣政府 | 雖決標進度落後，惟後續仍於原設定期程辦理開工及施工，無落後情形。 | 解除列管 |
| 4 | 金門地區地下水保育管理計畫細部設計已落後，請掌控於4月15日前完成，並趕辦後續工程招標，並控管於6月底前完成。重要 | 金門縣政府 | 本案細部設計成果因修正較多次，故110.7.6才核定細部設計成果報告書、110.8.17核定預算書圖及設計成果報告書定稿版，「金門地區地下水觀測井新建工程」已於110.9.11上網公告，預計 | 解除列管 |

| 項次 | 歷次會議決議 | 主辦單位 | 辦理情形 | 決議 |
|----|--|-------|--|------|
| | 工作執行表請訂定 110 年 12 月底之階段控管目標。(110.3.15) | | 110.9.23 開標。 | |
| 5 | 金門地區湖庫浚淤及改善工程請控管於 4 月 1 日前提出基設初稿，5 月底前定稿。(110.3.15) | 金門縣政府 | 本案已於 110 年 9 月 8 日核定規劃及基本設計報告書在案，目前辦理細部設計作業。 | 解除列管 |
| 6 | 吉貝、七美、馬公等 3 件海淡廠工程皆已發包，請訂定各工程詳細控管項目與階段管控點，並於 8 月 13 日前送本署。(110.7.28) | 台水公司 | 各工程詳細控管項目與階段管控點已訂定，並於「海淡廠重要工作執行表」呈現。 | 解除列管 |
| 7 | 七美海淡廠請控管於 8 月底前完成用地分割作業，以及興辦事業計畫書提報。(110.7.28)。 | 台水公司 | 七美嶼海淡廠用地:8/26 函澎湖地政真分割，於 9/3 函至林務局屏東林區管理處-變更為非公用-現勘等程序；後續交由國產署接管，再送租用國有土地計畫書修正版報總管理處(核轉目的主管機關(經濟部)轉請財政部同意出租，送到財政部國產署同意，國產署同意書送總管理處-經濟部，取得經濟部同意函，提變更編定變特目。預估年底前可完成，不影響進場施工進度。 | 繼續列管 |
| 8 | 為確保馬公海淡廠工程於 111 年供水，請儘速進場施作，並請注意澎湖冬季氣候特性安排工序，以利如期完工。(110.7.28)。 | 台水公司 | 馬公海淡廠目前刻正辦理細部設計圖說審查，核定後將儘速進場。 | 解除列管 |
| 9 | 地下水保育管理計畫進度符合，請澎湖縣政府即辦理第 3 期請款作業，另地下水水質監測請列入地下水保育管理計畫內辦理。(110.7.28) | 澎湖縣政府 | | 解除列管 |

| 項次 | 歷次會議決議 | 主辦單位 | 辦理情形 | 決議 |
|----|---|-------|--|------|
| 10 | 津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程因涉變更設計致進度落後，請連江縣政府積極趕辦於8月10日前完成變更設計，並於8月底前趕上進度。(110.7.28) | 連江縣政府 | 本案已依裁示內容完成相關變更設計作業，並於8月底完成落後情形之改善，目前進度2.13%，目前刻正依預定預定執行進度表執行中。 | 解除列管 |
| 11 | 南竿二期海淡廠備援系統海事工程請控管於8月底前完成。(110.7.28) | 連江縣政府 | 本案目前已完工，待廠商申報竣工等相關資料提送後，即辦理後續竣工查驗及驗收等作業。 | 解除列管 |
| 12 | 地下水保育管理計畫項下之地下水觀測井工程進度落後甚多，請金門縣政府趕辦於8月底前上網公告、9月底決標，並請本署水文組督導辦理。(110.7.28) | 金門縣政府 | 於110.8.17核定「金門地區地下水觀測井新建工程」預算書圖，經審查及修正招標文件，已於110.9.11上網公告，預計110.9.23開標。 | 繼續列管 |
| 13 | 請金門縣自來水廠以110年12月底前完成湖庫原水導水改善工程為目標積極趕辦。(110.7.28) | 金門縣政府 | 原預定完工日期為110.11.05，承商因受疫情及天候影響申請展延工期，目前完工日期調整為110.12.11日，另因尚有變更設計尚未完全，預定完工日期將調整為111.01月下旬，另亦將督促承商全力趕工，已朝年底完工目標趕辦。 | 繼續列管 |
| 14 | 請金門縣自來水廠修正跨海橋樑附掛自來水管工程標案管理系統之完成時程，並訂定大橋兩端輸水管工程控管點。(110.7.28) | 金門縣政府 | 工程截至110.9.5預定進度為37.69%實際進度為52.32%並於每月登入標案管理系統。 | 解除列管 |
| 15 | 湖庫浚淤及改善工程因疫情及抽砂清淤試抽影響基本設計審查期程，進度落後甚多，請金門縣自來水廠趕辦並控管於10月底前上 | 金門縣政府 | 已於110年9月8日核定規劃及基本設計報告書在案，目前辦理細部設計作業，已請顧問公司積極趕辦。另涉及水獺保育事項已依生態檢核規定辦理，並於8月11日邀集生態專家、野生動物保 | 繼續列管 |

| 項次 | 歷次會議決議 | 主辦單位 | 辦理情形 | 決議 |
|----|---|---|---|----------------------------------|
| | 網公告、11月底前決標。另浚渫工法因涉水獺保育事宜，請依工程會規定辦理生態檢核及資訊公開，並依生態檢核結果辦理設計，且與當地民眾及關心團體妥為溝通。(110.7.28) | | 育協會等 NGO 團體達成共識辦理。 | |
| 16 | <p>「離島地區供水改善計畫第二期」修正計畫案</p> <p>(一)本(第2)次修正計畫依110年7月16日水資源審議委員會第99次會議委員審查意見，請在計畫原核定經費額度內，優先檢討標餘款空間，並容納符合計畫性質及具優先急迫辦理項目為原則。(110.7.28)</p> | <p>台水公司 金門縣政府 連江縣政府 澎湖縣政府</p> | <p>台水公司 海淡廠3案決標後之標餘款，以及評估本案購地費用，修正計畫中之「修正後分區分年經費表」，並於110年8月25日台水工字第1100027658號函復。</p> <p>金門縣政府 已於110年8月18日提報計畫書內修正。</p> <p>連江縣政府 「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」預算金額2億3500萬元，發包金額合計約新台幣229,833,002元，標餘款約新台幣5,166,998元。</p> <p>澎湖縣政府 政澎湖縣府部分無修正。</p> | <p>1. 解除列管 2. 併案由二~(五)討論</p> |
| 17 | (二)本案係屬前瞻計畫項下離島地區供水改善相關工程，依計畫性質有關營運管理部分不宜由本計畫下支應，各單位所提增修內容，經討論後請依下列原則辦理： | 金門縣政府 | | 解除列管 |

| 項次 | 歷次會議決議 | 主辦單位 | 辦理情形 | 決議 |
|----|--|-------|--|------|
| | <p>1、金門縣部分</p> <p>(1)「大小金門海底管線緊急修復工程」：本項屬既有管線維護管理之新增項目，依7月16日委員審查意見不宜納入本修正計畫辦理，爰請循既有離島用水差價補貼機制辦理。(110.7.28)</p> | | 依會議指示配合辦理。 | |
| 18 | <p>(2)「金湖水庫閘門及各湖庫周邊設施改善」：本項如符合計畫「金門地區湖庫浚淤及改善工程」項目或原陳報行政院「擴大水庫清淤及設施強化計畫」(草案)內容，再評估納入修正計畫辦理。(110.7.28)</p> | 金門縣政府 | 門縣政府檢討符合計畫「金門地區湖庫浚淤及改善工程」項目或原陳報行政院「擴大水庫清淤及設施強化計畫」(草案)內容已納入離島二期(第2次修正)計畫修正內容提送。 | 解除列管 |
| 19 | <p>2、連江縣部分</p> <p>(1)「北竿大坵橋樑附掛管線」：本項尚無供水急迫性，係為配合大坵橋興建預為辦理，爰請連江縣政府將附掛管線納入橋樑設計預為因應，日後若有新增供水戶數辦理必要再提報納入本署無自來水地區供水改善計畫辦理評比或自籌經費辦理。(110.7.28)</p> | 連江縣政府 | 遵照辦理，配合刪除相關修正內容。 | 解除列管 |
| 20 | <p>(2)「馬祖地區湖庫浚淤及改善工程」：新增項目如屬原陳報行政院「擴大水庫清淤及設施強化計畫」</p> | 連江縣政府 | 本提列新增項目均係為「擴大水庫清淤及設施強化計畫」(草案)內容，因自111年起，後續尚無其他水庫維護補助計畫，故而仍有納入辦理之需 | 解除列管 |

| 項次 | 歷次會議決議 | 主辦單位 | 辦理情形 | 決議 |
|----|---|---------------------------------|---|------|
| | (草案)內容，再評估納入修正計畫辦理。(110.7.28) | | 求；經本縣覈實檢視提報內容之急迫性，由原需求1.2億元調降至0.6億元。 | |
| 21 | (3)「增加南竿三期營運費」：屬備載系統營運費用，非屬原計畫分年攤提之成本，爰請俟費用發生時，再循既有離島用水差價補貼機制辦理。(110.7.28) | 連江縣政府 | 遵示辦理，配合刪除相關修正內容，並依裁示內容檢討改由離島用水差價補貼相關費用支應。 | 解除列管 |
| 22 | (4)「東莒250噸海淡廠」：本項係以新竹緊急海淡300噸機組為基礎，另新設置取排水、廠房、電力及輸水系統，故如有緊急海淡機組前處理設備無法處理東莒水質之疑慮，請連江縣政府提供東莒水質報告，並評估說明無法處理之事證，俾利本署檢討憑辦。(110.7.28) | 連江縣政府 | 有關本案臨時機組其前處理僅靠砂濾桶及濾袋初步過濾後提供RO機組淡化使用，如遇秋冬東北季風強烈，海水濁度偏高時，恐有無法使用之疑慮或勉強使用恐RO膜時用年限變短，是以需建置東莒250噸海淡廠。 | 解除列管 |
| 23 | (三)請各執行單位依實統計各項工程發包節餘後再檢討經費需求，並據以修正整體及分年經費，於8月6日前檢送契約影本(決標金額頁)至本署彙辦。(110.7.28) | 台水公司 金門縣政府 連江縣政府 澎湖縣政府 | 台水公司 110年8月25日台水工字第1100027658號函復。 金門縣政府 於110年8月18日提報計畫書內修正。 連江縣政府 均已依裁示內容提供完成。 澎湖縣政府 政澎湖縣府部分無修正。已提供契約影本。 | 解除列管 |
| 24 | (四)請各執行單位依水資源審議委員會第99次會議委員審查意見 | 台水公司 金門縣政府 | 台水公司 110年8月25日台水工字第1100027658號函復。 | 解除列管 |

| 項次 | 歷次會議決議 | 主辦單位 | 辦理情形 | 決議 |
|----|---|------------------------|--|----|
| | <p>及本次會議決議，再檢討修正計畫內容，並於8月13日前送本署彙辦。另請金門縣政府提供自來水漏水改善及湖庫集水區治理等辦理情形及計畫書，俾納入修正計畫說明。(110.7.28)</p> | <p>連江縣政府 澎湖縣政府</p> | <p>金門縣政府 配合提供相關資料供參。 連江縣政府 已配合修正並提送資料供水利署彙整。 政澎湖縣府 政澎湖縣府部分無修正。</p> | |

經濟部水利署會議簽名冊

會議名稱：「離島地區供水改善計畫第二期」及「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」110年度第2次進度控管會議(視訊)

| | | | | | |
|------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------|--|
| 時間 | 110年7月28日上午10時 | | 地點 | 本署台中辦公室第6會議室 | |
| 主持人 | 簡副總工程司振源 <i>簡振源</i> | | 記錄 | 許宏達 <i>許宏達</i> | |
| 出席人員 | 單位/委員名稱 | 職稱 | 簽名 | 備註 | |
| | 1 | 金門縣政府 | | <i>王穎勳 趙晉好</i> 視訊 | |
| | 2 | 連江縣政府 | | <i>李宗易</i> 視訊 | |
| | 3 | 澎湖縣政府 | | <i>洪振興</i> 視訊 | |
| | 4 | 行政院農業委員會 農田水利署新竹管理處 | | <i>徐家盛</i> 視訊 | |
| | 5 | 金門縣自來水廠 | | <i>黃仁國</i> 視訊 | |
| | 6 | " | | <i>蔡志弘</i> | |
| | 7 | 連江縣自來水廠 | | <i>陳志國</i> 視訊 | |
| | 8 | " | | | |
| | 9 | 台灣自來水公司 | 副處長 | <i>林家煌</i> | |
| | 10 | " | | | |
| | 11 | " | 工程師 | <i>詹宜棟</i> | |
| | 12 | " | | <i>吳勇敬</i> | |
| 13 | 台灣自來水公司中區工程處 | | <i>張耕逢</i> 視訊 | | |

| | | 單位/委員名稱 | 職 稱 | 簽 名 | 備 註 |
|------|----|-------------------|-----|-----|-----|
| 出席人員 | 15 | 台灣自來水公司 南區工程處 | | 洪志雄 | 視訊 |
| | 16 | | | | |
| | 17 | 台灣自來水公司 第七區管理處 | | 羅朝琪 | 視訊 |
| | 18 | 經濟部水利署南 區水資源局 | | 黃偉義 | 視訊 |
| | 19 | 經濟部水利署水 利規劃試驗所 | | 李俊星 | 視訊 |
| | 20 | 綜合企劃組 | 正工 | 張家榮 | |
| | 21 | | | | |
| | 22 | 工程事務組 | 正工 | 鄒偉達 | |
| | 23 | | | | |
| | 24 | 水文技術組 | | | |
| | 25 | 主計室 | | | 請假 |
| | 26 | 水源經營組 | 副組長 | 吳明昆 | |
| | 27 | | | | |
| | 28 | | | 詹明惠 | |
| | 29 | | | 李桂完 | |
| | 30 | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |

