

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：南區4項水資源計畫110年11月份進度控管會議

貳、會議日期：110年12月17日（星期五）下午2時

參、會議地點：本署台中辦公區第三會議室

肆、主持人：簡副總工程司振源

伍、紀錄：李宗澤

陸、出(列)席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告事項：

案由一：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」前次會議(110年10月21日)決議事項辦理情形說明。

決議：前次會議辦理情形決議如附件1。

案由二：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」前次會議(110年10月21日)決議事項辦理情形說明。

決議：前次會議辦理情形決議如附件2。

案由三：「曾文南化聯通管工程計畫」前次會議(110年10月21日)決議事項辦理情形說明。

決議：前次會議辦理情形決議如附件3。

拾、討論事項：

案由一：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，以及後端銜接南科臺南園區管線事宜，提請討論。

決議：

一、山上淨水場更新改善工程請再研議可縮短工期之相關對策，如既有改善及新建工項是否能併行施工以縮短工期。並請儘速與廠商檢討訂出施工期程，若確認時程無法如計畫目標完成，請儘速依程序提報修正計畫。

二、山上淨水場更新改善工程已擬訂111年度各工項里程碑，請再將送水管線工程於111年底全部完成乙項，列入111

年度里程碑辦理。

- 三、送水管線工程(四)及(五)前因交維計畫核定較慢，致進度有落後情形，請督促廠商積極趕工以趕上進度。
- 四、有關後端銜接南科臺南園區管線事宜，請台水公司預於考量研擬未來併入自來水系統操作之可行性，並請南科管理局以本計畫若為產業用水專管之情形下，評估可能遭遇之困難及因應對策。請各單位先行研議及備妥相關資料後，本署將另擇期召開會議討論。

案由二：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、請各執行單位持續積極趕辦本計畫各項工作，務必確保本(110)年度執行率達98%以上。
- 二、南水局所報111年查核點，經討論原則同意按所提資料列管。
- 三、繞庫防淤工程111年重要管控點為隧道貫通及襯砌工作，請廠商加派人力機具加速趕辦。
- 四、請南水局與嘉南農田管理處積極洽商臺南市政府、嘉義縣政府及相關機關，加強公共工程土方去化媒合，以達計畫目標250萬立方公尺外，再配合未來二階計畫清淤暫置空間需求，請加大土方外運工作。

案由三：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、請台水公司於年底前將109年保留款8,130千元及110年投資款80,000千元函報本署核銷轉正，以利本署達成110年達成率98%之目標。
- 二、A1標消能豎井段及推進段進度落後部分，請南水局積極辦理趕上進度。
- 三、請南水局A1、A2、A3標及台水公司辦理之明挖段依公路總局說明於春節期間先完成路面回填，恢復路面，推進段

請加強交通維持。

- 四、南化複線清水管共構段依據台水公司評估於110年12月底上網、111年4月開工可於113年底完工，惟南水局A1、A2、A3標預計於113年6月完工，為發揮曾文南化聯通管整體功能，請台水公司以113年6月通水為目標趕辦。
- 五、南化複線清水管共構段國產署管理之國有地涉及已承租戶放棄租用事宜，請水源組及土地組研議協助台水公司，以加速用地取得。

案由四：請南水局研擬「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」111~114年度各階段里程碑提會討論，俾利後續控管推動。

決議：

- 一、請南水局針對後續工程發包、決標、開工等再補充具體之查核點(里程碑)。
- 二、請南水局密切掌握明年初統標工程發包時程，並俟後續得標廠商完成工作排程後，再召開管控會議檢討。

拾壹、臨時動議：(無)

拾貳、散會。