

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：南區3項水資源計畫111年2月份進度控管會議

貳、會議日期：111年2月21日（星期一）下午2時

參、會議地點：本署台中辦公區第三會議室

肆、主持人：簡副總工程司振源

伍、記錄人：楊至翔

陸、出(列)席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、業務單位報告：（略）

玖、報告事項

案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」前次會議決議事項辦理情形說明。

決議：前次會議辦理情形決議如附件1。

案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」前次會議決議事項辦理情形說明。

決議：前次會議辦理情形決議如附件2。

案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」前次會議決議事項辦理情形說明。

決議：前次會議辦理情形決議如附件3。

拾、討論事項

案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、請台水公司南工處於111年2月25日前完成南化複線原水及清水管共構段之預算調整及陳報總處，並請總處於3月4日前完成審查再次上網公告，俾加速工程發包流程。
- 二、請台水公司於111年3月底前完成南化複線原水及清水管共構段之興辦事業計畫及徵收計畫書初稿。
- 三、A1~A3標進度超前致有現況分配數不足以支應廠商款項之

情事，因經濟部會計處請各所屬調整經費分配以每年不超過三次為原則，爰請南水局詳實檢討 111 年所需經費並將相關資料提供本署水源組，俾利水源組簽辦 111 年經費提前分配或預為籌措預算。

- 四、A1 標曾文二號橋、A2 標曾文一號水管橋請南水局於 111 年汛期前完成橋梁下部結構。另水管橋施工過程請與曾管中心加強連繫、通報，即時掌握及應變河道內可能之異常狀況，以維施工人員、機具之安全。
- 五、A1 標新機頭預計 3 月底進場、4 月中開始施作 W02 至 W01 工作井之跨河段，惟 W01 工作井位於臨水面，如本段於汛期間完成，該機頭將無法轉至其他推進段使用，本跨河段雖非要徑，惟仍請南水局考量 A1 標整體工進檢討工序，以節約浮時，避免非要徑日後成為要徑。

案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，以及後端銜接南科臺南園區管線事宜，請討論。

決議：

- 一、送水管線工程(二)已逾 110 年 12 月底完工目標，目前進度達 99.9%，請台水公司督促台電及早完成送電作業並報竣工。
- 二、送水管線工程(七)開工迄今 2 個多月，交維計畫尚未核定，請台水公司與廠商密切追蹤審查情形及配合修正，趕辦進場施作。
- 三、山上淨水場更新改善工程之文化資產監看計畫及進出管線交維計畫，請儘速提報市府審查，以利早日進場施作；目前施工規劃以山上淨水廠局部停水方式趕辦，請協調儘量縮短停水時間，並預為考量停水期間若有異常狀況時，可於最短時間內恢復供水之應變機制。
- 四、本計畫請務必於計畫期程 112 年 12 月底前達成既有 5 萬 CMD 淨水場水質改善及送水 10 萬 CMD 之目標，另新建 5 萬 CMD 淨水場部分亦屬計畫內工項，仍請以計畫期程內完工為目標趕辦，若無法依計畫期程完工，則請儘速提報修正計畫。

案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、繞庫防淤工程履約展期至112年3月9日止，雖尚在計畫期程112年4月內，惟開工迄今已23個月，進度僅41%，距履約期限僅剩13個月，且施工受汛期及水庫蓄水位影響甚大，爰請南水局再確實檢討工序排程合理性；其中左、右側導流牆、潛堰及新設左岸護岸等工項，務必趕辦於111年汛期前完成。
- 二、隧道工項雖管控於111年8月底貫通，惟經檢討每日平均施工輪進後，如期貫通似尚有疑慮，爰請南水局督促廠商再檢討期程，如無法如期貫通，則請速提出趕工方案。
- 三、隧道工項非直線段，襯砌進度較慢，爰請南水局督促廠商儘速整備鋼模及機具，以利儘早進場施工。
- 四、繞庫防淤工程將提報參賽111年度優質獎及金質獎，為達4月底進度在50%以上，請南水局督促廠商加強人力機具進場施作，並強化施工品質及職業安全相關設施，另請相關單位加強文件檔案建立及增加督導頻率。
- 五、請農水署嘉南管理處密切與營建署協調樹谷案土方去化進場時間；另請南水局與嘉南管理處持續積極洽商鄰近地方政府及相關機關媒合土方去化，以加大土方外運量。

拾壹、臨時動議(無)

拾貳、散會。






南區3項水資源計畫111年度2月份控管會議

簽到表

時間	2022年2月21日 14:00	地點	3F第三會議室
主持人		紀錄	楊至翔(13:41)

出席人員：

單位	職稱	姓名	簽名	備註
總工程司室	副總工程司	簡振源	簡振源(13:57)	
綜合企劃組	副組長	謝文元	謝文元(13:49)	
綜合企劃組四 科	正工程司	張家榮	張家榮(13:56)	
水源經營組二 科	科長	蕭士斌	蕭士斌(13:35)	
水源經營組二 科	正工程司	林雅谷	林雅谷(13:48)	
水源經營組二 科	副工程司	李宗澤	李宗澤(13:35)	
水源經營組二 科	助理工程司	蕭至中	蕭至中(13:41)	
工程事務組二 科	正工程司	鄒侑達	鄒侑達(13:55)	
土地管理組一 科	科長	賴亞伶	賴亞伶(13:51)	
土地管理組一 科	副工程司	林家榮	林家榮(13:38)	
南區水資源局- 局本部	簡任正工程 司	吳宗寶	吳宗寶(13:33)	
南區水資源局- 設計課	副工程司	黃楷淳	黃楷淳(13:34)	

單位	職稱	姓名	簽名	備註
南區水資源局- 資產課	副工程司	盧在中	盧在中(13:48)	
南區水資源局	正工程司	曾炫學		
交通部公路總 局	副段長	陳紀諭		
台灣自來水股 份有限公司	工程師	張勝欽		
台灣自來水股 份有限公司	副總工程師	黃義誠		
台灣自來水股 份有限公司南 區工程處	副處長	洪志雄		
台灣自來水股 份有限公司南 區工程處	工程師	陳德修		
台灣自來水股 份有限公司第 六區管理處	工程師	吳景明		
台灣自來水股 份有限公司第 六區管理處	總務主任	林華珺		
台灣自來水股 份有限公司第 六區管理處	營運士	魏家祥		
科技部南部科 學園區管理局				請假
經濟部國營專 業委員會				請假

單位	職稱	姓名	簽名	備註
行政院農業委 員會農田水利 署嘉南管理處	助管師	史吉祥	