

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」、「離島地區供水改善計畫第二期」及「桃園-新竹備援管線工程計畫」111年度第2次進度控管會議

貳、會議時間：111年6月6日(星期一)下午2時

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室

肆、主持人：簡振源副總工程司(吳明昆副組長代)

伍、記錄人：詹昀憲

陸、出(列)席單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項

案由一：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」歷次會議決議辦理情形。

決 定：詳附件1。

案由二：「離島地區供水改善計畫第二期」歷次會議決議辦理情形。

決 定：詳附件2。

案由三：「桃園-新竹備援管線工程計畫」歷次會議決議辦理情形。

決 定：詳附件3。

拾、討論事項

案由一：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」執行情形，請討論。

決 議：

一、金沙溪人工湖工程原控管4月前完成基設初稿，進度已明顯落後，除請金門縣政府加緊趕辦外，本署得依計畫執行需求調整經費，如有不足，則請金門縣政府另為籌應。

二、台水公司部分：

- (一) 本年度烏溪伏流水二期工程財源為 110 年度抗旱計畫剩餘經費，為避免經費因無法執行而繳庫，爰請加速趕辦，並管控於 7 月底前提送細設初稿，10 月初上網招標，以利今年度順利完成發包及經費保留作業。
- (二) 請加緊趕辦烏溪緊急伏流水強化及改善工作，水源設施改善部分，請控管 7 月底前成立 2 口試探井預算，另淨水設施改善部分，請控管 9 月底前成立預算。
- (三) 請加緊趕辦後龍溪緊急伏流水強化及改善工作，並控管 6 月底前完成規劃，另請二河局協助加速本案河川公地申請相關作業。

三、頭前溪蓄水池工程原控管 3 月底前開工，進度已明顯落後，請農水署新竹管理處加緊趕辦，並請本署水政組及北水局協助水利建造物施設及水權申請作業，以利 6 月底前進場施工。

四、請水規所督促承商加速辦理請款核銷作業，以提高預算支用比。

案由二：「離島地區供水改善計畫第二期」執行情形，請討論。

決議：

- 一、請台水公司加速趕辦馬公 6,000 噸海淡廠工程，並控管 7 月底前完成池體 RC 結構，以達成年底產水目標。
- 二、請澎湖縣政府持續趕辦地下水觀測井鑿井工程，並控管 6 月底前進場施作，以如期於 9 月底完工。
- 三、連江縣政府部分：
 - (一) 請加速趕辦北竿納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程招標作業，並控管於 6 月 14 日決標。
 - (二) 請儘速辦理東莒 250 噸海淡廠興建工程規劃招標作業，並控管於 6 月底上網招標。
 - (三) 請督促承商加速請款，並儘速將核銷資料送交本署。
- 四、金門縣政府部分：
 - (一) 金門大橋兩端送水管及配水池加壓站工程已多次流標，請檢討招標策略，並控管於 6 月 15 日前上網招標。

- (二) 金湖水庫等湖庫周邊設施改善工程原控管 4 月底前決標，進度已落後甚多，請加緊趕辦。
- (三) 請督促承商加速辦理請款，並儘速將核銷資料送交本署。
- (四) 請儘速完成 110 年度補助經費納入預算程序，並於 6 月底前將請款資料送交本署。

案由三：「桃園-新竹備援管線工程計畫」辦理情形及 111 年度預算經費檢討等，提請討論。

決議：有關「桃竹管線水源南送新竹市區土建工程」仍請以 111 年 6 月底前發包為目標，倘未能如期完成，則請審慎檢討流標原因並積極向廠商邀標，以期加速完成發包。

拾壹、臨時動議：無。

拾貳、散會