

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：南區4項水資源計畫111年8月進度控管會議

貳、會議日期：111年8月19日（星期一）下午2時

參、會議地點：本署台中辦公區第一會議室

肆、主持人：簡振源副總工程司

伍、記錄人：蕭至中

陸、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、業務單位報告：（略）

玖、報告事項

**案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」前次會議決議事項辦理情形說明。**

決議：前次會議辦理情形決議如附件1。

**案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」前次會議決議事項辦理情形說明。**

決議：前次會議辦理情形決議如附件2。

**案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」前次會議決議事項辦理情形說明。**

決議：前次會議辦理情形決議如附件3。

**案由四：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」前次會議決議事項辦理情形說明。**

決議：前次會議辦理情形決議如附件4。

拾、討論事項

**案由一：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。**

決議：

一、A1標目前僅2組推進段工作面，請南水局評估於10月底前再增加1組推進工作面，以避免進度落後。

二、A1標木瓜園工區近期降雨量甚大，且正開挖調整池臨時邊

坡，爰請南水局備妥相關防汛措施，以避免發生災情並影響工進。

- 三、A1、A2及A3標請南水局依交維計畫辦妥相關設施，並加強交維工作，確保交通及工地安全。
- 四、請台水公司以不影響水情調配為原則，研擬南化淨水場原水調節池段工程後續施工計畫，並以112年5月底前完成為目標。
- 五、南化複線清水管共構段工程已於8月17日決標，請台水公司配合聯通管計畫期程，務必於113年底前達成通水功能；另用地取得部分，亦請台水公司仍以111年底前完成私有地徵收為目標。

**案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，以及後端銜接南科臺南園區管線事宜，請討論。**

**決議：**

- 一、山上淨水場更新改善工程之「清水池底版澆置完成」為年底控管里程碑，請務必趕辦如期於年底前完成。
- 二、山上淨水場目前停水辦理改善工程，預計10月底完成相關工項後復水，請台水公司加速趕辦，期能提早復水。
- 三、送水管線工程(三)之明挖段正常施作中，惟推進段因遇管障已約半年無進度，請台水公司儘速核定變更設計後進場施作，以利年底前完工。
- 四、送水管線工程(七)除水管橋須破堤施工及民眾抗爭路段外，請台水公司先行施做其餘路段，以及確實管控後續待辦工項期程，並持續與台南市政府及民眾進行溝通協調，以利早日排除困難。

**案由三：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。**

**決議：**

- 一、近日午後雷陣雨頻繁導致繞庫防淤工程工進不佳，請南水局增設臨時圍堰、抽水設備並加強導排水路以趲趕工進。
- 二、防淤隧道依目前進度無法於8月底貫通隧道，預估11月底前完成，仍請注意臨水面作業與隧道施工安全下再積極趕

辦，請督促廠商務必達成。

- 三、七股科技工業區正辦理環差審查，而該區需土量多，爰請嘉南管理處追蹤審查情形，如可於111年底前完成環差，請趕辦於12月31日前發生權責，以利辦理預算保留。

**案由四：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。**

**決議：**

- 一、放水渠道開挖遭遇堅硬岩盤致影響進度，請南水局洽廠商研議工率較佳之開挖工法，並採取增加工作面及機具方式趨趕工進。
- 二、本計畫迄今之年度經費支用比偏低，請南水局督促廠商積極趨趕工進，適時辦理請款核銷作業，以提高支用比。

拾壹、臨時動議：無。

拾貳、散會。

**南區3項水資源計畫111年度2月份控管會議  
簽到表**

時間	2022年2月21日 14:00	地點	3F第三會議室
主持人		紀錄	楊至翔(13:41)

出席人員:

單位	職稱	姓名	簽名	備註
總工程司室	副總工程司	簡振源	簡振源(13:57)	
綜合企劃組	副組長	謝文元	謝文元(13:49)	
綜合企劃組四 科	正工程司	張家榮	張家榮(13:56)	
水源經營組二 科	科長	蕭士斌	蕭士斌(13:35)	
水源經營組二 科	正工程司	林雅谷	林雅谷(13:48)	
水源經營組二 科	副工程司	李宗澤	李宗澤(13:35)	
水源經營組二 科	助理工程司	蕭至中	蕭至中(13:41)	
工程事務組二 科	正工程司	鄒侑達	鄒侑達(13:55)	
土地管理組一 科	科長	賴亞伶	賴亞伶(13:51)	
土地管理組一 科	副工程司	林家榮	林家榮(13:38)	
南區水資源局- 局本部	簡任正工程 司	吳宗寶	吳宗寶(13:33)	
南區水資源局- 設計課	副工程司	黃楷淳	黃楷淳(13:34)	

單位	職稱	姓名	簽名	備註
南區水資源局- 資產課	副工程司	盧在中	盧在中(13:48)	
南區水資源局	正工程司	曾炫學	曾炫學	
交通部公路總 局	副段長	陳紀諭	陳紀諭	
台灣自來水股 份有限公司	工程師	張勝欽		
台灣自來水股 份有限公司	副總工程師	黃義誠	黃義誠	
台灣自來水股 份有限公司南 區工程處	副處長	洪志雄	洪志雄	
台灣自來水股 份有限公司南 區工程處	工程師	陳德修	陳德修	
台灣自來水股 份有限公司第 六區管理處	工程師	吳景明	吳景明	
台灣自來水股 份有限公司第 六區管理處	總務主任	林華珺	林華珺	
台灣自來水股 份有限公司第 六區管理處	營運士	魏家祥	魏家祥	
科技部南部科 學園區管理局				請假
經濟部國營專 業委員會				請假

單位	職稱	姓名	簽名	備註
行政院農業委 員會農田水利 署嘉南管理處	助管師	史吉祥	史吉祥	