

## 經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：南區4項水資源計畫111年10月進度控管會議
- 貳、會議日期：111年10月21日（星期五）上午10時
- 參、會議地點：本署台中辦公區第三會議室
- 肆、主持人：簡振源副總工程司
- 伍、記錄人：蕭至中
- 陸、出(列)席單位及人員：（如簽名冊）
- 柒、主持人致詞：（略）
- 捌、業務單位報告：（略）
- 玖、討論事項

案由一：「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件1。
- 二、今年底請南水局以零結餘，執行率98%以上之目標努力。
- 三、請南水局盤點各工項每周應完成進度，並請南水局主工室專案管控。
- 四、進水口弧型閘門原管控於111年5月底完成，惟持續落後，請務必於10月底前完成。
- 五、防淤隧道依目前進度評估無法於11月底貫通，南水局已督促廠商加開進洞便道，為利12月底前貫通隧道，請於10月底前完成進洞便道，並於11月1日展開新開挖工作面。
- 六、汛期即將結束，請提前準備操作機房、進水口右岸導流牆、潛堰及出水口工區之施工前置作業，待水庫水位下降後即進場施工。
- 七、請加強媒合土方去化，相關契約於111年底前發生權責，以利經費有效利用，持續加大清淤成效。
- 八、為利繞庫防淤工程於計畫期程112年4月30日前達成功能，請督促廠商確實加派人力、施工機具，非只是工作面間調度，並檢討24小時趕工必要性。

**案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，請討論。**

**決議：**

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、請本署水源組督促台水公司就年度經費執行率部分，務必達98%以上。
- 三、山上淨水場目前停水趕辦場內既有設施改善，因應目前南部水情，請務必於10月底復水，以利南部供水穩定。
- 四、送水管線工程(三)、(四)及(五)請持續以111年底前完工為目標趕辦。其中送水管線工程(三)除持續辦理推進外，並請再與台南市政府工務局溝通於11月28日進場施作到達坑；送水管線工程(四)請於10月24日進場推進；送水管線工程(五)變更設計及議價等相關行政程序，請台水公司總處及南工處協助趕辦於10月底前完成並報竣。
- 五、送水管線工程(七)因遭遇既成巷道屬私有土地而遭民眾抗爭，以及A1橋台須待汛期過後破堤施工等因素，預計將延至112年4月完工。惟爭議巷道部分仍請儘早並持續與民眾溝通，防汛破堤部分請與台南市政府水利局溝通於11月15日前進場，俾利早日趕辦施作。

**案由三：「曾文南化聯通管工程計畫」辦理情形，請討論。**

**決議：**

- 一、前次會議辦理情形決議如附件3。
- 二、時序將進入汛期末，各標水管橋請把握枯水期積極趕辦。
- 三、原水調節池段工程，台水公司原預定111年11月29日停水進行止水施工，請台水公司再檢討縮短停水時程方案，如仍須停水，請務必與台南市府做好聯繫溝通，並加速施工減少對民眾影響。
- 四、南化複線清水管共構段工程，台水公司111年10月21日完成監造標議價發包作業，後續請於111年11月1日前完成各階段里程碑檢討修正，務必以113年底完成接續通水為管控目標。同工程用地部分尚有1筆私有地未取得，請加速辦理以利於111年12月底前完成取得。

案由四：「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」辦理情形，請討論。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件4。
- 二、放水渠道開挖遭遇堅硬岩盤，目前南水局已督促廠商新增兩台怪手與1台推土機加速開挖，爰請南水局以111年底前完成箱涵結構體400m以上為目標。
- 三、本計畫年度經費支用比仍偏低，請南水局依據簡報第15頁所提各工項預定實支數目標，自行加強管控積極趲趕工進，督促廠商請款核銷作業，並以111年底前達所訂支用比73.6%為目標。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會。

**南區3項水資源計畫111年度2月份控管會議  
簽到表**

時間	2022年2月21日 14:00	地點	3F第三會議室
主持人		紀錄	楊至翔(13:41)

出席人員:

單位	職稱	姓名	簽名	備註
總工程司室	副總工程司	簡振源	簡振源(13:57)	
綜合企劃組	副組長	謝文元	謝文元(13:49)	
綜合企劃組四 科	正工程司	張家榮	張家榮(13:56)	
水源經營組二 科	科長	蕭士斌	蕭士斌(13:35)	
水源經營組二 科	正工程司	林雅谷	林雅谷(13:48)	
水源經營組二 科	副工程司	李宗澤	李宗澤(13:35)	
水源經營組二 科	助理工程司	蕭至中	蕭至中(13:41)	
工程事務組二 科	正工程司	鄒侑達	鄒侑達(13:55)	
土地管理組一 科	科長	賴亞伶	賴亞伶(13:51)	
土地管理組一 科	副工程司	林家榮	林家榮(13:38)	
南區水資源局- 局本部	簡任正工程 司	吳宗寶	吳宗寶(13:33)	
南區水資源局- 設計課	副工程司	黃楷淳	黃楷淳(13:34)	

單位	職稱	姓名	簽名	備註
南區水資源局- 資產課	副工程司	盧在中	盧在中(13:48)	
南區水資源局	正工程司	曾炫學	曾炫學	
交通部公路總 局	副段長	陳紀諭	陳紀諭	
台灣自來水股 份有限公司	工程師	張勝欽		
台灣自來水股 份有限公司	副總工程師	黃義誠	黃義誠	
台灣自來水股 份有限公司南 區工程處	副處長	洪志雄	洪志雄	
台灣自來水股 份有限公司南 區工程處	工程師	陳德修	陳德修	
台灣自來水股 份有限公司第 六區管理處	工程師	吳景明	吳景明	
台灣自來水股 份有限公司第 六區管理處	總務主任	林華瑀	林華瑀	
台灣自來水股 份有限公司第 六區管理處	營運士	魏家祥	魏家祥	
科技部南部科 學園區管理局				請假
經濟部國營專 業委員會				請假

單位	職稱	姓名	簽名	備註
行政院農業委 員會農田水利 署嘉南管理處	助管師	史吉祥	史吉祥	