

本部公共建設推動會報計畫查訪小組查訪水利署  
「112年度公共建設推動辦理情形-離島地區供水改善計畫第二期」會議紀錄

- 一、時間：112年11月14日下午1時整
- 二、地點：山林水公司會議室
- 三、領隊：陳技監肇成 紀錄：徐永達
- 四、查訪小組與受查單位出席人員：詳簽到單。
- 五、計畫主辦單位簡報及討論（略）
- 六、主席致詞（略）
- 七、各查訪小組成員意見或建議：（略）
- 八、結論：
  - (一)水利署截至112年10月底一般公建計畫整體預算達成率81.12%，前瞻計畫整體預算達成率79.21%，預估年底整體預算達成率皆可達99%以上，符合行政院要求預算達成率98%，請持續管控各項計畫年度預定工作進度。
  - (二)請依112年10月23日國家發展委員會第114次委員會議決議配合下列事項：
    1. 預為估算並控管於年底前尚可執行之經費總量，並加強各項計畫資源調度，先行投入執行績效良好之建設(或補助計畫備案)，避免過度集中於年底前執行，加速提升經費支用效率。
    2. 前瞻基礎建設第4期計畫，請主動向民眾宣導計畫推動成效與亮點，並持續提升第4期特別預算執行效率，透過中央與地方政府共同合作，加速達成計畫目標及效益。
    3. 持續加大公共建設執行力道，請盤點年度經費較高且評估經費執行可達標計畫，協助彈性調整運用經費。
  - (三)為利國發會委員會議討論需要，請逐月依限於行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)審慎填報各項資料，並確保資料之正確性。
  - (四)有關水利署個案計畫執行推動部分：
    1. 「湖山水庫-人文生態展示館」-本計畫主要係補助雲林

縣政府執行，其中環境教育館於8月27日開工，因開工初期主要辦理環境整理及土方施作等前置作業，爰預算達成率僅57.32%，請水利署督促雲林縣政府要求廠商積極趕工進，並妥適提列工程預付款或應付未付數，以反映實際績效。

2. 「曾文南化聯通管工程計畫」-本計畫截至112年10月底預算達成率為70.35%，主要係大項經費之工項(水管橋)需於非汛期期間施工及後續物調等作業所致，請水利署及早或分段撥付工程物調款，或提列應付未付數，以提升預算執行。

(五)水利署刻正執行之重大水資源建設計畫，倘需台水公司協助推動部分，請於相關管控會議中協助檢視進度及辦理情形，以如期達成計畫效益。

(六)有關近期水利署執行之伏流水相關計畫，請配合行政院工程會政策或指示事項調整因應後續執行策略，另涉國內工程開發案如採點井方式抽水，可將水源送至鄰近滯洪池再利用部分，請納入水源開發計畫研議。

(七)有關水利署「離島地區供水改善計畫第二期」近期重要里程碑，「金門跨海橋梁附掛自來水管工程」及「七美嶼海淡廠管理大樓」皆預計112年12月31日完工，目前進度符合預期，請持續管控進度，並請儘量提升預算執行；另有關「金湖水庫等湖庫周邊設施改善工程」執行部分，請督促金門縣政府加速辦理變更設計作業，避免影響計畫期程。

九、散會：下午4時30分