

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：加強平地人工湖、離島二期及桃竹備援管線等計畫
112年12月進度控管會議

貳、會議時間：112年12月12日（星期二）下午2時

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室(同步視訊)

肆、主席：簡振源副總工程司

紀錄：洪秉吉

伍、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、討論事項

案由一：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」辦理情形，請討論。
決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、金沙溪人工湖工程：

(一)本工程目前已暫緩推動，請金門縣政府就後續可能之替代方案考量地方訴求、環境生態及計畫期程等因素於本年底前先提出初步方案先與水源組討論，並於113年1月底前將修正計畫提送本署。

(二)金門縣政府所提6件增辦工程擬由本工程經費額度支應部分，因該等工程非本專案計畫工項且屬性亦不同，未能符合原核定計畫內容故無法支應。

三、烏溪伏流水二期工程：

(一)集水井丁類危評請台水公司持續追蹤審查進度，以113年2月通過為目標趕辦；另先期作業請預為準備，俟通過後立即進場施工。

(二)河川公地申請再請台水公司依需求洽三河分署辦理。

(三)去年度保留款請於112年12月20日前完成核銷作業。

四、烏溪緊急伏流水工程：

(一)本工程請如期於年底前完成1~6號井試水及機電設備裝設，另既有伏流水及淺井請台水公司加強整理。

(二) 請水源組洽台水公司第11區處確認113年度所需經費並協助籌措。

五、後龍溪伏流水改善工程：

(一) 本工程112年11月2日已進場施作，請台水公司以所訂工期113年1月底完工趕辦，並請於測試全量出水量時先與相關單位協調，避免互相影響。

案由二：「離島地區供水改善計畫第二期」辦理情形，請討論。

決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件2。

二、台水公司部分：

(一) 請台水公司積極督促承商施工，趕辦於112年底前完成七美嶼管理中心，以符合GPMnet查核點。

(二) 七美嶼海淡廠電力管路配線作業，請台水公司洽台電公司辦理。

三、金門縣政府部分：

(一) 榮湖及田埔水庫浚渫等周邊設施改善工程，請於113年1月底前完成工程驗收。

(二) 金湖水庫等湖庫周邊設施改善工程，請縣府持續追蹤掩體製作進度，並於112年底運抵金門，並趕辦於113年3月21日前完成。

(三) 金門大橋兩端送水管工程大金端112年11月5日已竣工，請於113年1月底前完成驗收；另小金端112年12月7日已完成驗收，請於113年1月底前完成結算。

四、連江縣政府部分：馬祖地區供水設施更新改善及馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫，請於112年12月29日完成結算及核銷作業。

案由三：「桃園-新竹備援管線工程計畫」項下「桃竹管線水源南送新竹市區工程」辦理情形，請討論。

決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件3。

- 二、配水池土方工程剩C區因配合動線規劃尚未完成開挖，請台水公司112年底前完成，並於113年1月中旬前開始底版作業。
- 三、請台水公司如期於112年底前完成高低壓變電站。
- 四、跨越道路段推進部分，已訂112年12月18日召開道安會報，請於1週內依審查意見完成修正，以加速取得路證。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。