



「113 年度簡易自來水工程、原住民族地區  
簡易自來水系統營運及自來水用戶設備外線  
補助案考核作業」

成果報告

主辦機關：經濟部水利署

委辦廠商：美華環境科技股份有限公司

113 年 12 月

## 目 錄

目 錄 .....	I
圖目錄 .....	I
表目錄 .....	I
第一章 考核作業說明 .....	1
第二章 考核作業辦理成果 .....	5
附錄一、書面考核-112 年度「簡易自來水工程補助成果表」	
附錄二、現地考核-簽到簿	

## 圖目錄

圖 1-1 現地考核作業項目及內容 .....	3
-------------------------	---

## 表目錄

表 1-1 現地考核抽查名單 .....	3
表 1-2 現地考核議程表 .....	4
表 1-3 現地考核案件列表 .....	4
表 2-1 簡易自來水工程成果檢核意見表 .....	5

## 第一章 考核作業說明

本署執行「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫」，目的為提供偏遠地區民眾之民生用水，提高民眾生活水準，兼顧弱勢族群之基本用水需求。內容含補助地方政府之簡易自來水工程、原住民族部落地區簡易自來水系統營運以及用戶設備外線等，至今成效見章。為督導受補助之地方政府，故辦理年度考核作業。本次考核作業為抽查方式，相關法源依據、實施對象及辦理方式說明如后。

### 一、法源依據

- (一)「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第 15 條規定。
- (二)「無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點」第 14 條規定。
- (三)「無自來水地區供水改善計畫自來水用戶設備外線補助申請及管考作業要點」第 8 條規定。

### 二、實施對象

#### (一)112 年度簡易自來水系統工程

計有桃園市、苗栗縣、臺中市、屏東縣、花蓮縣及臺東縣等 6 個受補助地方政府。

#### (二)112 年度原住民族地區簡易自來水系統營運計畫

計有桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣等 11 個受補助地方政府。

#### (三)112 年度自來水用戶設備外線補助

計有新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等 19 個受補助地方政府。

#### (四)其他歷年簡易自來水系統工程

為持續瞭解歷年補助簡易自來水工程之營運狀況，本(113)年度以擇定現地勘查縣市作抽查，並針對 105 年度(迄今已逾八年)補助後之設施

使用及維護管理情形。

### 三、辦理方式

本年度考核作業共分為「書面考核」及「現地考核」2 類型，說明如下：

#### (一)書面考核作業

書面考核係針對前述各補助項目之表單，由 112 年度受補助地方政府於期限內完成填寫後上傳至雲端空間，以利追蹤各案執行情形是否如期如質完成。

#### (二)現地考核作業

##### 1. 考核小組

由水利署組成考核小組(外聘委員 1 人；召集人保育事業組副組長或簡任正工程司、副召集人保育事業組科長；保育事業組 1 人、水源經營組 1 人、工程事務組 1 人及主計室 1 人)，以抽查方式辦理考核作業。

##### 2. 抽查原則

彙整 112 年度各地方政府受補助資訊擬定抽查原則(如表 1-1)，經綜合考量後擇定 2 縣市作為實施對象。原則如下：

- (1) 具申請具申請「簡易自來水工程」、「原住民族地區簡易自來水系統營運計畫」、「自來水用戶設備外線」等 3 項補助。
- (2) 距前次辦理考核年份較遠之縣市。

依前述抽查原則本次現地考核作業擇定苗栗縣及屏東縣等 2 個具代表性之縣市政府進行考核，相關考核項目、議程、預定行程及補助案件詳圖 1-1、表 1-2 及表 1-3。

表 1-1 現地考核抽查名單

項次	縣市別	條件一			條件二	擇定
		簡水工程	營運計畫	用戶外線	距前次考核年度	
1	新北市	-	-	●	112	
2	基隆市	-	-	-	-	
3	桃園市	●	●	●	110	
4	新竹縣	-	●	●	109	
5	新竹市	-	-	●	-	
6	苗栗縣	●	●	●	108	●
7	臺中市	●	●	●	112	
8	南投縣	-	●	●	111	
9	彰化縣	-	-	●	-	
10	雲林縣	-	-	●	-	
11	嘉義縣	-	●	●	112	
12	臺南市	-	-	●	-	
13	高雄市	-	●	●	111	
14	屏東縣	●	●	●	108	●
15	宜蘭縣	-	●	●	109	
16	花蓮縣	●	●	●	110	
17	臺東縣	●	●	●	111	
18	澎湖縣	-	-	●	111	
19	金門縣	-	-	●	-	
20	連江縣	-	-	●	-	
合計		6 縣市	11 縣市	19 縣市	-	-

**年度考核項目**

1. 執行情形
2. 各地方政府查核督導情形
3. 經費運用情形
4. 補助案後續管理維護情形

**各補助案考核作業準備資料**

1. 經費運用報告表
2. 自評表
3. 書面文件佐證資料

**自來水用戶外線**

- 佐證1-1\_核銷清冊
- 佐證2-1\_年度審查案件紀錄
- 佐證3-1\_預算納入公庫預算書影本
- 佐證3-2\_各項支出憑證
- 佐證3-3\_支出明細表

**原民簡水系統營運**

- 佐證1-1\_系統營運計畫成果報告
- 佐證2-1\_設施改善查驗紀錄
- 佐證3-1\_預算納入公庫預算書影本
- 佐證3-2\_各項支出憑證
- 佐證3-3\_支出明細表
- 佐證4-1\_維護管理修繕紀錄及照片
- 佐證4-2\_水質檢驗報告
- 佐證4-3\_水權展延狀況

**簡易自來水工程**

- 佐證1-1\_原核定計畫書  
(含意見回附表)
- 佐證1-2\_補助工程成果表
- 佐證1-3\_驗收紀錄及決算資料
- 佐證1-4\_管委會核備公文、水權狀及土地同意書
- 佐證2-1\_查核督導紀錄及照片
- 佐證3-1\_預算納入公庫預算書影本
- 佐證3-2\_各項支出憑證
- 佐證3-3\_支出明細表
- 佐證4-1\_設施財產移交及登帳證明
- 佐證4-2\_現況運作正常照片
- 佐證4-3\_維護管理修繕紀錄及照片
- 佐證4-4\_水質檢驗報告

**簡水工程現地踏勘**

- 佐證1-1\_補助工程成果表
- 佐證1-2\_大字報  
(請多放現場照片·遠景·近景)

**歷年簡水工程補助(若無則免)**

- 佐證1-1\_原核定計畫書
- 佐證1-2\_管委會核備公文、水權狀
- 佐證2-1\_設施財產移交及登帳證明
- 佐證2-2\_現況運作正常照片
- 佐證2-3\_維護管理修繕紀錄及照片
- 佐證2-4\_財務支出狀況

圖 1-1 現地考核作業項目及內容

表 1-2 現地考核議程表

時間	內容	說明
10:00 ~ 10:05	主席致詞	-
10:05 ~ 10:20	簡報說明	受考核縣市政府簡報說明(預計 10min)
10:20 ~ 12:00	分組 1	請先行備妥書面資料，並陪同以協助說明辦理情形。
	分組 2	請縣市政府現地領勘，並準備大字報說明。
12:00 ~ 12:30	綜合討論	
12:30~	散會	

表 1-3 現地考核案件列表

項次	受補助單位	案件	時間/地點
1	屏東縣政府	<b>112 簡水工程：</b> 1. 谷川簡易自來水工程 2. 下分水嶺簡易自來水工程(現地勘查) <b>112 營運計畫：</b> 1. 112年屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 <b>112 用戶設備外線：</b> 1. 112年度屏東縣自來水用戶設備外線補助計畫 <b>105 年簡水工程補助案：</b> 1. 達來簡易自來水供水改善工程 2. 德文簡易自來水供水改善工程 3. 來義簡易自來水供水改善工程 4. 頭前溪飲用水協會供水改善工程 5. 丹路上部落簡易自來水供水改善工程 6. 丹路下部落簡易自來水供水改善工程 7. 內文社區簡易自來水供水改善工程 8. 伊屯社區簡易自來水供水改善工程 9. 橋西部落簡易自來水供水改善工程 10. 雙流部落簡易自來水供水改善工程 11. 上響林簡易自來水供水改善工程 12. 大公和平簡易自來水供水改善工程 13. 老佛簡易自來水供水改善工程 14. 港仔簡易自來水供水改善工程 15. 佳義簡易自來水供水改善工程 16. 涼山簡易自來水供水改善工程 17. 佳暮簡易自來水改善工程 18. 谷川簡易自來水改善工程	<b>時間：</b> 113 年 6 月 5 日(三) 10:00~12:30  <b>地點：</b> 滿洲鄉公所
2	苗栗縣政府	<b>112 簡水工程：</b> 1. 大興村簡易自來水改善工程 2. 大安部落簡易自來水改善工程(現地勘查) <b>112 營運計畫：</b> 1. 112年苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 <b>112 用戶設備外線：</b> 1. 112年度苗栗縣自來水用戶設備外線補助計畫 <b>105 年簡水工程補助案：</b> 1. 大興村簡易自來水改善工程 2. 中興村司馬限遷村部落簡易自來水改善工程 3. 象鼻村部落簡易自來水改善工程	<b>時間：</b> 113 年 6 月 14 日(五) 10:00~12:30  <b>地點：</b> 泰安鄉公所

## 第二章 考核作業辦理成果

### 一、書面考核辦理情形

本署 112 年度核定「簡易自來水工程」共計 14 件補助案件，依據各縣市政府繳交之「簡易自來水系統工程成果表」，內容包含補助資訊、經費、工程概況、辦理日期作檢核，考核意見如表 2-1 所示，主要以相關經費及核定工項誤植較多，各案件詳細檢核情形如附錄一，各項目誤植情形分述如下：

- (一) 補助資訊：針對系統戶數、人口數及管委會有漏填之情形；水質檢驗日期及成果日期未填。
- (二) 相關經費：工程金額及決算金額應包含勞務及工程之總金額。
- (三) 工程概況：各案件核定工項部分有誤，相關核定經費及工作項目如表 2-1 所示。
- (四) 辦理日期：針對各案填寫之日期與本署進度管考之日期不相符合或未填寫。

表 2-1 簡易自來水工程成果檢核意見表

項次	縣市	工程名稱	核定情形		缺失
			總經費(萬)	工項	
1	桃園市	上巴陵部落	265	1、固定取水口 1 處 2、2"HDPE 管 3,500m	● 未於年度核銷。
2	桃園市	雪霧鬧部落	173	1、固定取水口 1 處 2、1"HDPE 管 1,200m 3、0.75"HDPE 管 800m	● 未於年度核銷。
3	桃園市	伍路部落	401	1、固定取水口 1 處 2、1"HDPE 管 1,000m 3、1.25"HDPE 管 4,100m	● 未於年度核銷。
4	苗栗縣	大興村	1,250	1、RC 蓄水池 100 噸 3 座 2、配合台水公司周邊設施	● 尚未完工。 ● 本案考核期間尚未發包、現階段已辦理工程施工，請補充相關資訊。
5	苗栗縣	大安部落	680	1. 50噸ST水塔共計 2 座 2. 2噸ST過濾桶 3 座 3. 1.25"HDPE管2800M 4. 12mm鍍鋅鋼索線250M	● 未於年度核銷。 ● 「核定工作項目」管線為 1.25 吋 2800M，請確認。
6	臺中市	環山	1,189	1、固定取水口 1 處 2、2"HDPE 管 5,240m 3、1 噸不鏽鋼減壓桶 1 座	● 未於年度核銷。 ● 「核銷日期」未填寫請補充。
7	屏東縣	谷川	333	1、固定取水口 1 處 2、2.0"HDPE 管 420m	● 尚未完工。 ● 本案考核期間尚未發包、現階

項次	縣市	工程名稱	核定情形		缺失
			總經費(萬)	工項	
				3、PE 蓄水池 25 噸 1 座 4、1HP 加壓馬達及泵房	段已辦理工程施工，請補充相關資訊。
8	屏東縣	下分水嶺	315	1、臨時取水口 1 處 2、3"HDPE 管 1,000m 3、2"HDPE 管 1,000m 4、30 噸 RC 蓄水池 1 座 5、1 噸過濾桶 2 座	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 未於年度核銷。</li> <li>● 「決算金額」未填寫請補充。</li> <li>● 「結案、核銷日期」未填寫請補充。</li> <li>● 「補助比例」應為 75%</li> </ul>
9	花蓮縣	大馬遠部落	100	1、既有取水口修繕 1 處 2、2"HDPE 管 1,050m	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「核銷日期」未填寫請補充。</li> </ul>
10	臺東縣	稻葉和平	406	1、臨時取水口 1 處 2、鑿井 120ml 處 3、4"PVC 抽水管 120m 4、2.5"HDPE 管 3,200m 5、RC 沉澱池 50 噸 1 座 6、RC 蓄水池 100 噸 1 座	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 尚未完工。</li> <li>● 「竣工、結案、核銷日期」未填寫請補充。</li> <li>● 「決算金額」本案尚未竣工，相關決算金額請確認。</li> </ul>
11	臺東縣	加和	276	1、鑿井 150ml 處 2、4"PVC 抽水管 160m 3、2"HDPE 管 1,970m 4、5HP 沉水馬達及機電設備 5、PE 貯水桶 10 噸 1 座	無
12	臺東縣	查拉密部落	478	1、臨時取水口 2 處 2、固定取水口 1 處 3、2.0"HDPE 管 3,620m 4、PE 過濾桶 5 噸 3 座 5、RC 蓄水池 50 噸 2 座 6、PE 蓄水池 10 噸 5 座	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 未於年度核銷。</li> <li>● 「竣工、結案、核銷日期」未填寫請補充。</li> </ul>
13	臺東縣	給陵部落	410	1、臨時取水口 1 處 2、2.0"HDPE 管 2,600m 3、1.5"HDPE 管 400m、4、1.25"HDPE 管 1,100m 4、PE 過濾桶 5 噸 3 座 5、RC 蓄水池 150 噸 1 座	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 未於年度核銷。</li> <li>● 「結案、核銷日期」未填寫請補充。</li> <li>● 「是否依原核定辦理」部分工作項目不同，應為否，並補充說明。</li> </ul>
14	臺東縣	大埔	167	1、2.5"HDPE 管 2,700m	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 未於年度核銷。</li> <li>● 「補助比例」應為 75%。</li> <li>● 「結案、核銷日期」未填寫請補充。</li> <li>● 「改善後是否達到供水效益」未填寫，請補充。</li> </ul>

## 二、 現地考核辦理情形

現地考核作業分別於 113 年 6 月 5 日屏東縣政府及 6 月 14 日苗栗縣政府完成 2 場次，考核內容分別為執行情形、查核情形、經費運用情形及後續維護管理情形等 4 大項，簽到簿如後(詳附錄二)。本次現地考核之共同意見及各縣市政府意見，分述如下：

### (一) 共同考核意見

#### 1. 簡易自來水工程

##### (1) 各縣市政府執行情形

- A. 案件未能於年度內完成結案核銷，嚴重影響計畫執行率，請檢討並改善。經檢視多數為縣市政府委由公所代辦而延遲之案件，考量執行率及經費的掌控，建請爾後案件執行部分均由縣市政府統一辦理。
- B. 請款資料多有誤需耗費時間釐清，建請於請款時詳列各案設計監造費及工程管理費之計算式供檢核，並請縣市政府承辦科室及主計單位確實審核後再提送至本署，避免造成撥款延宕執行率落後。
- C. 案件基本資料文件應先確認，並與當地民眾確實溝通，避免因水權未申請、用地未取得及居民反對等情事而停工，影響後續執行進度。
- D. 案件如有變更設計，該變更設計應不違背或降低原定目標、效益及功能為原則，由各縣市政府自行審核辦理，並將變更計畫書送本署備查。工程變更設計後總經費如超過原核定金額，超出部分由各縣市政府自行籌措支應。

##### (2) 各縣市政府辦理工程查核情形

- A. 應定期辦理工程查核督導作業，依補助申請及管考作業要點規定，控管相關期程；依實際施工情形製作查核督導紀錄，以提升施工品質及補助成效。

##### (3) 經費運用情形



- A. 納入預算部分，本署補助對象為各縣市政府，故「分擔款」應全數納入縣市政府，而非鄉鎮公所。
- B. 部分案件發包數遠小於核定數，請檢討有無預算編列過多情形，造成剩餘款過多。
- C. 本項獎補助為資本門，工程完工後財產列管登帳情形應登入於縣市政府，不應登記於管委會，請縣市政府改正。

#### (4) 後續維護管理情形

- A. 工程完工後，請縣市政府確認是否通水，可達原預期功效。
- B. 請縣市政府主動掌握現況營運及管委會收支情形及相關基本資料，以了解各系統營運狀況。
- C. 針對各案後續維護管理作業，請各縣市政府加強督導，並將相關財產移交登帳證明、現況運作情形、維護管理紀錄等資料留存，避免因維護不當造成簡水系統設備閒置等情況。

### 2. 原住民族地區簡易自來水系統營運計畫

#### (1) 各縣市政府執行情形

- A. 多數案件未能於年度內完成結案核銷，嚴重影響計畫執行率，請檢討並改善，經檢視多數為縣市政府委由公所代辦而延遲之案件，考量執行率及經費的掌控，建請爾後案件執行部分均由縣市政府統一辦理。
- B. 請款資料多有誤需耗費時間釐清，請縣市政府承辦科室及主計單位確實審核後再提送至本署，避免造成撥款延宕執行率落後。

#### (2) 各縣市政府辦理計畫查核情形

- A. 縣市政府應依補助申請及管考作業要點規定，控管相關期程。除由縣市政府邀集委員召開期中期末審查會議外，委由公所代辦案件，亦請縣市政府確實督導。
- B. 請各縣市政府確實辦理查核，並核實工項，管線汰換部分勿以購買備品方式辦理，水質檢驗應於合理期程內辦理。

C. 本署「無自來水地區供水改善計畫」補助範圍不包含已接用自來水者，請各縣市政府確實查核排除。

(3) 經費運用情形

- A. 納入預算部分，本署補助對象為各縣市政府，故「分擔款」應全數納入縣市政府，而非鄉鎮公所。
- B. 本項獎補助為經常門，應無相關工程管理費及空汙費等請款項目，請縣府多加注意預算編列情形。
- C. 請依補助申請及管考作業要點規定，請款時應付契約書、預算書及驗收證明等資料。委由公所代辦案件亦須符合相關規定，請款資料不全者本署將不予補助，改由縣市政府自籌支應。

(4) 後續維護管理情形

- A. 水質檢測之清水與原水均為大腸桿菌群超標比例過高，建請加強管理督導並確實改善。並確實辦理清洗水塔作業。
- B. 簡易自來水系統部分位於自來水供水範圍，請各縣市政府輔導未接用居民接用自來水。

3. 自來水用戶設備外線補助計畫

- (1) 112 年度執行率較低之縣市政府計有新竹縣(48%)、苗栗縣(26%)、臺南市(39%)及臺東縣(61%)。請上開縣市政府檢討並積極宣導民眾接水及申請補助等事宜。
- (2) 經查各縣市僅有審核機制，未有自訂抽查機制，請各縣市政府檢討評估相關檢核措施。
- (3) 112 年度完成接水後未使用自來水比率較高者計有新竹縣(43%)、彰化縣(62%)、屏東縣(46%)及澎湖縣(100%)。請各縣市政府持續宣導用戶接水後使用自來水，或建立相關機制，以避免受補助用戶後續有用水度數偏低或拆錶情事。



## (二) 屏東縣政府考核意見

### 1. 簡易自來水工程

#### (1) 執行情形：

- A. 「谷川」簡易自來水改善工程尚未發包。
- B. 「下分水嶺」補助案件為年度案件，未能於年度內完成核銷作業，建請縣府及公所多加注意案件期程。

#### (2) 維護管理：

- A. 水質檢測資料請以最新年度資料呈現。
- B. 大腸桿菌清水端均超標，短期加強宣導民眾用水安全，中長期建議仍須加強設施清洗或增設相關淨水設施。

#### (3) 現地考核(下分水嶺簡易自來水工程)：

- A. 新設蓄水池時，建議可增設圍籬，以維護設施。
- B. 新設蓄水池已有考量滿水溢流及泥沙淤積，其亦可正常供水，建請後續營運管理部分，亦請公所及管委會加強定期排砂及清理。

### 2. 原住民族地區簡易自來水系統營運計畫

#### (1) 本案尚未完成核銷作業，請盡快完成。

#### (2) 考核表，決算金額為 263 萬元，一期款請款金額應(30%)為 59.18 萬元；二期款(65%)為 128.21 萬元，請確認。

#### (3) 水權申請部分，本署雖補助 25 處系統，其餘 16 處系統仍部分尚未取得水權，建請縣府加強水權申請進度。

#### (4) 水質檢驗部分，報告表 4-2 及表 4-3 之原水水質和清水水質數值均相同，建請確認是否只檢測 1 次。

#### (5) 水質改善部分，報告內提及採以加氯消毒方式，是否優先確認民眾接受度；另針對加氯後待氣味消散後再行供水，是否影響民眾用水。

### 3. 自來水用戶設備外線補助計畫

#### (1) 經查 112 年度有保留經費情形，請縣府 113 年度補助經費能確實



於年底前完成相關結案核銷作業。

- (2) 請縣府補充說明審查機制，如補助對象是否有重複申請、如何確認是否為商業用戶等查證方式。

(三) 苗栗縣政府考核意見

1. 簡易自來水工程

(1) 執行情形：

- A. 「太興村」尚未辦理相關作業。
- B. 「大安部落」本案已完工並辦理驗收，尚未辦理核銷作業。
- C. 「大安部落」核定工作項目，管線應為 1.25 吋 2800M。

(2) 維護管理：

- A. 「大安部落」相關設施均未辦理財產登錄，本項獎補助為資本門，工程完工後財產列管登帳情形應登入於縣市政府。

(3) 現地考核(大安部落)：

- A. HDPE 僅以鋼筋及鐵絲作固定，固定性不佳，考量輸水時恐因振動而導致脫落或斷裂等現象，建請加強固定方式。
- B. 蓄水池的周邊及安全環境建請加強，如蓄水池排水位置之沖刷，久了易造成損壞。
- C. 快濾桶清洗部分，建請管委會加強後續維護管理作業，並適當的辦理快濾桶的操作訓練。
- D. 快濾桶設置於山坡邊上，建請後續仍須有相關補強防範措施，以免被沖倒。
- E. 現場周邊離住戶較近，建議能有相關圍欄或標示，以提醒民眾多加注意。

2. 原住民族地區簡易自來水系統營運計畫

- (1) (營運計畫、設施改善)營運計畫核定日期應為 112/3/14，建請確認考核表之「案件核定」日期。
- (2) (營運計畫)水質檢測之清水及原水的豐枯水季，建請將其區分。
- (3) (設施改善)發包均於 8~10 月，已超過「補助要點」第 9 點之 3 個



月發包規定，請補充說明原由。

- (4) (營運計畫、設施改善)請補充第一期款(30%)、第二期款(30%)、尾款(5%)請款金額及請款日期，亦請確認考核表「請款金額」。
- (5) (設施改善)泰安鄉、南庄鄉撥付情形之工程款與決算金額不同，請確認。

### 3. 自來水用戶設備外線補助計畫

- (1) 有關 112 年度預估補助戶數與實際補助戶數落差甚大，請縣府補充說明原因。
- (2) 請縣府補充說明審查機制，如補助對象是否有重複申請、如何確認是否為商業用戶等查證方式。
- (3) 經抽查檢視補助清冊，111 年度編號 87-90、112 年度編號 2-9、92-93、96-97 之佐證資料中「申請人姓名」、「裝設地址」皆與「台灣自來水公司用戶新設給水裝置及繳費證明」中不一致，請釐清。

附錄一、書面考核-112 年度「簡易自來水工程補助成果表」

# 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」

## 補助案工程成果表 1120608版

填表日期：113年12月9日

工程名稱	桃園市復興區上巴陵簡易自來水供水改善工程				
供水範圍	供水戶數：181戶；供水人口數：691人 範圍(鄰)：華陵里9-11	供水量	207.3 CMD		
水權	水權狀號：第20122725號 到期日：114年7月12日止	水源別	地面水		
水質檢測	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未檢測 (大腸桿菌群)	水質檢測日期	111年5月11日		
管理委員會	市(縣)政府核備日期：102年11月12日 聯絡人：簡青松 :電話：0937-840134	補助比例	69%		
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：一般民眾基本費200~1500元/1個月				
工程主辦機關	桃園市政府原住民族行政局	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)  2,653,000 元	中央補助金額 (a1)	1,830,570 元	
設計單位	世合工程技術顧問股份有限公司		地方自籌金額 (a2)	822,430 元	
監造單位	世合工程技術顧問股份有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2)  6,005,197 元	中央核銷金額 (b1)	1,830,570 元	
施工單位	川山甲土木包工業		地方核銷金額 (b2)	4,174,627 元	
工程內容概況	核定工項： 1.取水口1處 2.2吋HDPE管3500M		發包日期	112年8月4日	
	實際施工項目 工區一： 1.新設取水口，3處。 2.新設1T過濾桶，1只。 3.新設1T水塔，2座。 4.新設10T水塔，1座。 5.新設浮球開關，1個。 6.新設分水鞍，30組。 7.新設1'HDPE管，L=950m 工區二、工區三： 1.新設取水口，2處。 2.新設1'HDPE管，L=1,000m。 3.新設2'HDPE管，L=100m。 工區四： 1.新設取水口，2處。 2.新設1T過濾桶，2只。 3.新設分水鞍，36組。 4.新設1'HDPE管，L=300m。 5.新設2'HDPE管，L=3,270m。 6.鋼絞線，L=100m。 7.新設2'HDPE消防管，L=300m		8.新設2'HDPE管，L=6,950m 9.新設2'HDPE消防管，L=1,145m。 10.鋼絞線，L=500m。 11.既有管線維護調整，1式。 12.既有蓄水池啟用處理，1式。 13.新設消防採水口，5處。 4.鋼絞線，L=100m。 5.既有管線維護調整，1式。 8.既有管線維護調整，1式。 9.既有蓄水池改善(含銹孔)，1式。 10.管線過路段處理，L=10m。 11.既有舊管及廢棄物清運，3T 12.新設消防採水口，3處。	開工日期	112年9月1日

是否依原核定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：	竣工日期	113年1月16日
改善前供水問題	設施年久失修	結案日期	113年2月27日
改善後是否達到供水效益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____	核銷日期	113年7月18日

# 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」

## 補助案工程成果表 1120608版

填表日期：113年12月9日

工程名稱	桃園市復興區伍路簡易自來水供水改善工程				
供水範圍	供水戶數：22戶；供水人口數：108人 範圍(鄰)：高義里4~5	供水量	32.4 CMD		
水權	水權狀號：第20122696號 到期日：114年5月17日止	水源別	地面水		
水質檢測	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未檢測 (大腸桿菌群)	水質檢測日期	111年5月10日		
管理委員會	市(縣)政府核備日期：106年12月20日 聯絡人：姜鎮信 :電話：0962-085521	補助比例	69%		
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：一般民眾基本費600元/年				
工程主辦機關	桃園市政府原住民族行政局	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)  4,005,000元	中央補助金額 (a1)	2,763,400元	
設計單位	世合工程技術顧問股份有限公司		地方自籌金額 (a2)	1,241,600元	
監造單位	世合工程技術顧問股份有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2)  2,946,916元	中央核銷金額 (b1)	2,763,400元	
施工單位	川山甲土木包工業		地方核銷金額 (b2)	183,516元	
工程內容概況	核定工項： 1. 取水口1處 2. 3吋HDPE管5100M 3. 沉澱池改善1座 4. RC蓄水池100噸改善1座		發包日期	112年8月21日	
	實際施工項目： 1. 新設取水口，2處。 2. 備既有取水口新設圍堰，1處。 3. 新設1T過濾桶，1只。 4. 既有蓄水池改善，1處。 5. 分水鞍，31組。 6. 新設高密度聚乙烯管(2"HDPE)，L≐6100m。		開工日期	112年9月8日	
是否依原核定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		竣工日期	112年12月6日	
改善前供水問題	設施年久失修		結案日期	113年1月5日	
改善後是否達到供水效益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		核銷日期	113年7月18日	

# 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」

## 補助案工程成果表 1120608版

填表日期：113年12月9日

工程名稱	桃園市復興區雪霧鬧簡易自來水供水改善工程				
供水範圍	供水戶數：18戶；供水人口數：51人 範圍(鄰)：高義里7~8	供水量	15.3 CMD		
水權	水權狀號：第20122623號 到期日：117年12月30日止	水源別	地面水		
水質檢測	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未檢測 (大腸桿菌群)	水質檢測日期	111年5月9日		
管理委員會	市(縣)政府核備日期：102年10月28日 聯絡人：卓文春 :電話：0973-578611	補助比例	69%		
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：一般民眾基本費1200元/1年				
工程主辦機關	桃園市政府原住民族行政局	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)  1,727,000元	中央補助金額 (a1)	1,191,600元	
設計單位	世合工程技術顧問股份有限公司		地方自籌金額 (a2)	535,400元	
監造單位	世合工程技術顧問股份有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2)  2,061,197元	中央核銷金額 (b1)	1,191,600元	
施工單位	川山甲土木包工業		地方核銷金額 (b2)	869,597元	
工程內容概況	核定工項： 1. 取水口1處 2. 0.75吋HDPE管800M 3. 1吋HDPE管1200M		發包日期	112年8月21日	
	實際施工項目： 1. 新設取水口，1處。 2. 備用取水口圍堰補強，1處。 3. 新設1T過濾桶，1只。 4. 新設2T水塔1座、10T水塔1座。 5. 新設分水鞍，19組。 6. 新設高密度聚乙烯管(1"HDPE)，L≐1,200m。 7. 新設高密度聚乙烯管(2"HDPE)，L≐4,0500m。		開工日期	112年9月8日	
是否依原核定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		竣工日期	112年12月6日	
改善前供水問題	設施年久失修		結案日期	113年1月5日	
改善後是否達到供水效益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____		核銷日期	113年7月18日	

# 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」

## 補助案工程成果表 1120608版

填表日期：113年5月29日

工程名稱	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-112年度簡易自來水工程-泰安鄉大興村簡易自來水供水改善工程				
供水範圍	供水戶數：128戶；供水人口數：528人 範圍(鄰)：大興村1~8鄰	供水量	158 CMD		
水權	水權狀號：第31090004號 到期日：113年6月30日止	水源別	地面水		
水質檢測	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未檢測	水質檢測日期	年 月 日		
管理委員會	市(縣)政府核備日期：104年1月14日 聯絡人：簡子喬 :電話：0912-690315	補助比例	75%		
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：一般民眾基本費100元/1個月(基本20度，每度6元)；露營業者基本費300元/1個月(基本度20度，每度15元)				
工程主辦機關	苗栗縣泰安鄉公所	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)	12,500,000 元	中央補助金額 (a1)	9,375,000 元
設計單位				地方自籌金額 (a2)	3,125,000 元
監造單位		決算總金額 (B)=(b1)+(b2)	(尚未發包)	中央核銷金額 (b1)	元
施工單位				地方核銷金額 (b2)	元
工程內容概況	核定工項： 1. RC100噸蓄水池3座。 2. 配合台水公司相關周邊設施。			發包日期	年 月 日
	實際施工項目：(尚未發包)  <b>本案考核期間尚未發包，請補充相關辦理資訊</b>			開工日期	年 月 日
是否依原核定辦理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：			竣工日期	年 月 日
改善前供水問題	現有貯配水池容量無法供應部落用水需求。			結案日期	年 月 日
改善後是否達到供水效益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____			核銷日期	年 月 日

## 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」 補助案工程成果表 1120608版

填表日期：113年5月29日

工程名稱	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-112年度簡易自來水工程-泰安鄉象鼻村大安部落簡易自來水供水改善工程				
供水範圍	供水戶數：80戶；供水人口數：240人 範圍(鄰)：象鼻村5~7 鄰	供水量	72 CMD		
水權	水權狀號：第31090004號 到期日：113年6月30日止	水源別	地面水		
水質檢測	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未檢測 大腸桿菌群	水質檢測日期	112年7月9日		
管理委員會	市(縣)政府核備日期：104年1月14日 聯絡人：張謙 電話：0977-305582	補助比例	75%		
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：基本費 100 元/ 個月(基本度 度)				
工程主辦機關	苗栗縣泰安鄉公所	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)  6,800,000 元	中央補助金額 (a1)	5,100,000 元	
設計單位	暘昇工程顧問企業有限公司		地方自籌金額 (a2)	1,700,000 元	
監造單位	暘昇工程顧問企業有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2)  5,388,639元	中央核銷金額 (b1)	4,041,479 元	
施工單位	健安水電工程有限公司		地方核銷金額 (b2)	1,347,160 元	
工程內容概況	核定工項： 1. 新設50噸不鏽鋼水塔共計 2 座 2. 新設1噸不鏽鋼沉澱分配桶 共計 4 座 3. 新設2噸不鏽鋼過濾桶 共計 3 座 4. 1.25" 給水管線施作 共計L=2800M 5. 12mm鍍鋅鋼索線 共計L=250M		發包日期	112年 11月 15 日	
	實際施工項目： 1. 新設50噸不鏽鋼水塔共計 2 座 2. 新設1噸不鏽鋼沉澱分配桶 共計 4 座 3. 新設2噸不鏽鋼過濾桶 共計 3 座 4. 2" 給水管線施作 共計L=3100M 5. 12mm鍍鋅鋼索線 共計L=250M		開工日期	112年 11月 27 日	
是否依原核定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <span style="color: red;">請補述給水管線尺寸及長度不同說明</span> <input type="checkbox"/> 否，原因：		竣工日期	113年 2月 23 日	
改善前供水問題	現有貯配水池容量無法供應部落用水需求。		結案日期	113年 4月 8 日	
改善後是否達到供水效益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		核銷日期	113年 10月 24 日	



改善前供水問題	<p>既有簡易自來水系統水源取自大甲溪支流四季郎溪上游，二十幾年前以 5” HDPE 水管輸送至和平區平等里 11~15 鄰環山部落。因水源取水設施為較大尺寸 RC 攔水堰，泥沙碎石淤積情況頻仍，故想重新改善取水設施，另供水管線路徑之原始林道邊坡易崩塌樹倒加上管線老舊等因素，常有管路破損漏水致使部落無水可用，且長年多次修補維護處理對當地管委會造成相關費用負擔甚重。</p>	結案日期	113 年 05 月 10 日
改善後是否達到供水效益	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是  <input type="checkbox"/> 否，原因：_____</p>	核銷日期	年 月 日

請補充核銷日期

# 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」 補助案工程成果表

1120608版

填表日期：113 年 5 月 29 日

工程名稱	屏東縣霧臺鄉谷川簡易自來水系統改善工程			
供水範圍	供水戶數：69戶；供水人口數：187人 範圍(鄰)：11鄰	供水量	56.1 CMD	
水權	水權狀號：T1030558 到期日：114年4月30日止	水源別	地面水	
水質檢測	<input type="checkbox"/> 合格； <input checked="" type="checkbox"/> 不合格(項目：大腸桿菌群密度)	水質檢測日期	112年10月19日	
管理委員會	屏東縣霧臺鄉谷川簡易自來水系統管理委員會	補助比例	100%	
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：基本費150元/1個月(基本度 度)			
工程主辦機關	霧臺鄉公所	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)  3,330,000元	中央補助金額 (a1)	2,497,500元
設計單位	信運工程顧問有限公司		地方自籌金額 (a2)	832,500元
監造單位	信運工程顧問有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2)  尚未決算	中央核銷金額 (b1)	尚未核銷
施工單位	尚未發包		地方核銷金額 (b2)	
工程內容概況	核定工項： 1. 取水設備：60米取水設備1座 2. 導送水設備：2"HDPE管線420公尺 3. 淨水設備：- 4. 配水設備：25噸(PE)蓄水池1座		發包日期	尚未發包
	實際施工項目：尚未發包		開工日期	尚未發包
是否依原核定辦理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		竣工日期	尚未發包
改善前供水問題	水源水量不足		結案日期	
改善後是否達到供水效益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		核銷日期	

# 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」 補助案工程成果表 1120608版

填表日期：113年5月27日

工程名稱	下分水嶺簡易自來水系統工程				
供水範圍	供水戶數：23戶；供水人口數：106人 範圍(鄰)：長樂村14鄰	供水量	26.5 CMD		
水權	水權狀號：T1100184 到期日：115年1月31日止	水源別	地面水		
水質檢測	<input type="checkbox"/> 合格； <input checked="" type="checkbox"/> 不合格(項目：大腸桿菌群 )	水質檢測日期	112年10月16日		
管理委員會	屏東縣滿洲鄉下分水嶺簡易自來水系統管理委員會	補助比例	100%		
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：基本費200元/1個月(基本度 度)				補助比例有誤
工程主辦機關	屏東縣滿州鄉公所	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)	3,150,000元	中央補助金額 (a1)	2,362,500元
設計單位	力匠顧問工程有限公司			地方自籌金額 (a2)	787,500元
監造單位	力匠顧問工程有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2)	尚未決算	中央核銷金額 (b1)	尚未核銷
施工單位	建屏營造有限公司			地方核銷金額 (b2)	
工程內容 概況	核定工項： 1.取水設備：- 2.導送水設備：2"HDPE管線1000公尺 3"HDPE管線1000公尺 3.淨水設備：1噸過濾桶2座 4.配水設備：30噸(RC)蓄水池1座		決算金額請補充		發包日期 112年12月5日
	實際施工項目： 1.取水設備： 2.導送水設備：2"HDPE管線1000公尺 3"HDPE管線1000公尺 3.淨水設備：2噸(不鏽鋼)過濾桶2座 4.配水設備：4*4*3.45m <sup>3</sup> (長寬高)RC蓄水池1座				開工日期 113年1月11日
是否依原核定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		竣工日期		113年4月28日
改善前供水問題	用水量不足		結案日期		尚未結案
改善後是否達到供水效益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		核銷日期		尚未核銷

結案、核銷日期請補充

# 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」

## 補助案工程成果表 1120608版

填表日期：113年5月29日

工程名稱	花蓮縣萬榮鄉大馬遠部落簡易自來水供水改善工程				
供水範圍	供水戶數：51戶；供水人口數：210人 範圍(鄰)：馬遠村6鄰	供水量	63 CMD		
水權	水權狀號：第20122621號 到期日：112年11月15日止	水源別	地面水		
水質檢測	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未檢測 大腸桿菌	水質檢測日期	111年5月3日		
管理委員會	市(縣)政府核備日期：106年11月2日 聯絡人：田進財                   ：電話：038-872466	補助比例	75%		
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：一般民眾基本費100元/1個月				
工程主辦機關	花蓮縣萬榮鄉公所	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)	1,000,000 元	中央補助金額 (a1)	750,000 元
設計單位	駿昌工程顧問有限公司			地方自籌金額 (a2)	250,000 元
監造單位	駿昌工程顧問有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2)	748,000 元	中央核銷金額 (b1)	561,000 元
施工單位	東信土木包工業			地方核銷金額 (b2)	187,000 元
工程內容概況	核定工項： 1. 既有取水口修繕1處 2. 2"HDPE管1,050m			發包日期	112年6月6日
	實際施工項目： 1. 既有取水口修繕1處 2. 2"HDPE管1,050m			開工日期	112年6月29日
是否依原核定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：			竣工日期	112年8月25日
改善前供水問題	現有管線、取水口年久失修。			結案日期	112年10月7日
改善後是否達到供水效益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____			核銷日期	年 月 日

核銷日期請補充

# 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」

## 補助案工程成果表 1120608版

填表日期：113年9月30日

工程名稱	臺東縣卑南鄉嘉豐村稻葉和平簡易自來水系統改善工程				
供水範圍	供水戶數：63戶；供水人口數：320人 範圍(鄰)：嘉豐村4~6鄰	供水量	96 CMD		
水權	水權狀號：第1000014號 到期日：115年4月30日止	水源別	地面水		
水質檢測	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未檢測 大腸桿菌	水質檢測日期	112年6月20日		
管理委員會	市(縣)政府核備日期：106年11月2日 聯絡人：許文獻                      :電話：089-381368	補助比例	75%		
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：一般民眾基本費200元/2個月				
工程主辦機關	臺東縣卑南鄉公所	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)	4,055,000元	中央補助金額 (a1)	3,041,250元
設計單位	佳品工程顧問有限公司			地方自籌金額 (a2)	1,013,750元
監造單位	佳品工程顧問有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2)	3,450,000元	中央核銷金額 (b1)	2,587,500元
施工單位	寶堃營造有限公司			地方核銷金額 (b2)	682,500元
工程內容概況	核定工項： 1. 臨時取水口1處 2. 鑿井120m1處 3. 4" PVC抽水管120m 4. 2.5" HDPE管3,200m 5. 沉澱池50噸1座		本案尚未竣工、決算金額請確認		
	實際施工項目：(辦理中) 1. 臨時取水口1處 2. 鑿井120m1處 3. 4" PVC抽水管120m 4. 2.5" HDPE管3,200m 5. 沉澱池50噸1座		發包日期	113年6月18日	
是否依原核定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		竣工日期	年 月 日	
改善前供水問題	取水量不足擬辦理鑿井作業		結案日期	年 月 日	
改善後是否達到供水效益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		核銷日期	年 月 日	

相關辦理期程請補充

## 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」 補助案工程成果表 1120608版

填表日期：113年12月9日

工程名稱	加和簡易自來水系統改善工程				
供水範圍	供水戶數：33戶；供水人口數：132人 範圍(鄰)：臺東縣關山鎮月眉里7鄰	供水量	39.6 CMD		
水權	水權狀號：第V1130046號 到期日：118年6月30日止	水源別	地面水 地下水(新水源)		
水質檢測	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未檢測 大腸桿菌	水質檢測日期	113年3月7日		
管理委員會	市(縣)政府核備日期：100年3月29日 聯絡人：王聰憲 電話：0910-366677	補助比例	75%		
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：入會費:每戶1,000元				
工程主辦機關	臺東縣關山鎮公所	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)  2,757,000元	中央補助金額 (a1)	2,067,800元	
設計單位	佳品工程顧問有限公司		地方自籌金額 (a2)	689,200元	
監造單位	佳品工程顧問有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2)  2,578,979元	中央核銷金額 (b1)	1,934,234元	
施工單位	旭東水電行		地方核銷金額 (b2)	644,745元	
工程內容概況	核定工項： 1. 150M水井：1處 2. 抽水管(4")(PVC)管線：160公尺 3. 送水管(2")(HDPE)管線：1,970公尺 4. 5HP沉水馬達：1組 5. 機電設備：1組 6. 10噸(PE)蓄水桶：1座		發包日期	112年11月18日	
	實際施工項目：(已驗收) 1. 新設水井+5噸PE水塔2座 2. φ63mm HDPE管=1,745m 3. φ80mm鍍鋅鋼管=86m 4. φ25mmPVC管=340m 5. φ20mmPVC管=240m 6. 鑿井作業=150m 7. 水量流量計2組，用戶水錶箱30組		開工日期	113年1月10日	
是否依原核定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		竣工日期	113年5月31日	
改善前供水問題	取水量不足擬辦理鑿井作業		結案日期	113年7月10日	
改善後是否達到供水效益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		核銷日期	113年11月18日	

## 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」 補助案工程成果表 1120608版

填表日期：113 年 6 月 4 日

工程名稱	查拉密部落簡易自來水系統改善工程				
供水範圍	供水戶數：81 戶；供水人口數：324人 範圍(鄰)： 鄰		供水量	97.2 CMD	
水權	水權狀號：V111020020 到期日：116 年 01 月 31 日止		水源別	地面水	
水質檢測	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格(項目： )		水質檢測日期	110年 10 月 25 日	
管理委員會	查拉密部落簡易自來水		補助比例	75 %	
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：基本費 元/ 個月(基本度 度)				
工程主辦機關	太麻里鄉公所	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)	4,775,000元	中央補助金額 (a1)	3,851,250元
設計單位	名基工程顧問有限公司			地方自籌金額 (a2)	1,193,750元
監造單位	名基工程顧問有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2)	4,107,964元	中央核銷金額 (b1)	3,080,973元
施工單位	展茂營造有限公司			地方核銷金額 (b2)	1,026,991元
工程內容 概況	核定工項： 1 取水設施 3 處。 2 5噸(PE) 過濾桶 3 座。 3 HDPE 管線：3,620 m。 4 2"制水閥：21 組。 5 50噸(RC) 蓄水池 2 座、10噸(PE) 蓄水池 5 座。			發包日期	112年08 月 23 日
	實際施工項目： 1 取水設施 3 處。 2 5噸(PE) 過濾桶 3 座。 3 HDPE 管線：4,920m 4 2"制水閥：21 組。 5 50噸(RC) 蓄水池 2 座、10噸(PE) 蓄水池 5 座。			開工日期	112年09 月 28 日
是否依原 核定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		竣工日期	113年03 月 15 日	
改善前 供水問題	供水不穩定		結案日期	刻正辦理中	
改善後是否 達到供水效 益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：		核銷日期	刻正辦理中	

結案、核銷日期請補充

## 經濟部水利署112年度「簡易自來水工程」 補助案工程成果表 1120608版

填表日期：113 年 6 月 4 日

工程名稱	給陵部落簡易自來水系統			
供水範圍	供水戶數：29戶；供水人口數：174人 範圍(鄰)：鄰	供水量	<b>52.2</b> CMD	
水權	水權狀號：V1110107 到期日：116年07月31日止	水源別	地面水	
水質檢測	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格(項目： )	水質檢測日期	111年07月04日	
管理委員會	給陵部落簡易自來水	補助比例	75 %	
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：基本費71元/個月			
工程主辦機關	太麻里鄉公所	核定總金額 (A)=(a1)+(a2) 4,100,000元	中央補助金額 (a1)	3,075,000元
設計單位	名基工程顧問有限公司		地方自籌金額 (a2)	1,025,000元
監造單位	名基工程顧問有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2) 3,527,179元	中央核銷金額 (b1)	2,645,384元
施工單位	展茂營造有限公司		地方核銷金額 (b2)	881,795元
工程內容 概況	核定工項： 1 取水設施 1處。 2 2噸(PE)過濾桶1座。 3 <u>100噸(RC)沉砂池：1座</u> rc蓄水池150噸1座 4 導水(2")(HDPE)管線：2430 2吋2600m 5 送水(1.5")(HDPE)管線：245 1.5吋400m 6 送水(1.25")(HDPE)管線：1490 1.25吋1100m 7 <u>50噸(RC)蓄水池1座</u> PE桶5噸3座		發包日期	112年08月30日
	實際施工項目： 1 取水設施 1處。 2 2噸(PE)過濾桶1座。 3 <u>100噸(RC)沉砂池：1座</u> 4 導水(2")(HDPE)管線：2430 5 送水(1.5")(HDPE)管線：245 6 送水(1.25")(HDPE)管線：1490 7 <u>50噸(RC)蓄水池1座</u> 。		開工日期	112年09月28日
是否依原核定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 RC蓄水池容量不同，請說明 <input type="checkbox"/> 否，原因：		竣工日期	113年03月15日
改善前供水問題	供水不穩定		結案日期	刻正辦理中

請補充結案、核銷日期

改善後是否 達到供水效 益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：	核銷日期	刻正辦理中
---------------------	---	------	-------

# 經濟部水利署 112 年度「簡易自來水工程」 補助案工程成果表

1120608 版

填表日期：113 年 6 月 4 日

工程名稱	大埔簡易自來水系統改善工程				
供水範圍	供水戶數：68 戶；供水人口數：376 人(包含廣原國小及附幼) 範圍(鄰)：大埔 1-2 鄰		供水量	112.8CMD	
水權	水權狀號：第 20122079 號 到期日：114 年 04 月 22 日止		水源別	地面水	
水質檢測	<input type="checkbox"/> 合格； <input checked="" type="checkbox"/> 不合格(項目：大腸桿菌群)		水質檢測日期	112 年 10 月 11 日	
管理委員會	大埔部落簡易自來水委員會		補助比例	87.50%	
收費	<input type="checkbox"/> 無、 <input checked="" type="checkbox"/> 有，說明：新臺幣 3,000 元整 戶/年			補助比例有誤	
工程主辦機關	臺東縣海端鄉公所	核定總金額 (A)=(a1)+(a2)	1,425,544 元	中央補助金額 (a1)	1,247,351 元
設計單位	造齊工程顧問有限公司			地方自籌金額 (a2)	178,193 元
監造單位	造齊工程顧問有限公司	決算總金額 (B)=(b1)+(b2)	1,308,882 元	中央核銷金額 (b1)	1,145,272 元
施工單位	東富土木包工業			地方核銷金額 (b2)	163,610 元
工程內容概況	核定工項： 1. 2.5"HDPE 管線，共 2,700 m。 2. 1"排氣閥，共 5 座。 3. 2.5"排砂閥，共 3 座。 4. 2.5"制水閥，共 6 座。 5. 用戶接水點，共 53 處。			發包日期	112 年 09 月 26 日
	實際施工項目： 1. 2.5" HDPE 管線，共 2,700 m。 2. 1" 排氣閥，共 5 座。 3. 2.5" 排砂閥，共 3 座。 4. 2.5" 制水閥，共 6 座。 5. 用戶接水點，共 53 處。			開工日期	112 年 11 月 24 日
是否依原核定辦理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，原因： <u>因大埔新住戶及實際用水需求，爰增加用戶接水點至 68 處。</u>			竣工日期	113 年 02 月 21 日
改善前供水問題	既有簡易自來水管路早期接埋設於道路以下(暗管)設施老舊不易維修，常造成管路損壞影響部落村民用水。			結案日期	年 月 日
改善後是否達到供水效益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____			核銷日期	年 月 日

未填寫，請補充

請補充結案、核銷日期

## 附錄二、現地考核-簽到簿

# 簽名冊

經濟部水利署 113 年度「無自來水地區供水改善計畫」—「簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水設備外線補助」

~~屏東~~嘉義縣政府考核作業

時間	113 年 6 月 5 日上午 10 時 00 分		地點	滿洲鄉公所
主持人	林惠芬副組長 <span style="margin-left: 100px;">林惠芬</span>			
項次	單位名稱	職稱	簽名	備註
1	莫評任	委員	莫評任	
2	屏東縣政府			
3				
4				
5	水利處	技士	陳怡伶	
6			葉郁文	
7	原住民族處	約用	劉智瑜	
8				
9				
10	滿洲鄉公所			
11		檢核	吳家輝	
12				
13				
14				
15				
16				
17				

# 簽名冊

經濟部水利署 113 年度「無自來水地區供水改善計畫」—「簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水設備外線補助」

屏東嘉義縣政府考核作業

時間	113 年 6 月 5 日上午 10 時 00 分		地點	滿洲鄉公所
主持人	林惠芬副組長 <i>林惠芬</i>			
項次	單位名稱	職稱	簽名	備註
18	本署保育事業組	工程員	<i>李品輝</i>	
19	本署水源經營組	正工程司	<i>劉昭宏</i>	
20	美華公司	資深協理	<i>劉文堯</i>	
21	美華公司	正工程師	<i>林仁美</i>	
22	美華公司	工程師	<i>許智翔</i>	
23	<i>長治鄉公所</i>		<i>謝懷懷</i> <i>李惠開</i>	
24	<i>獅子鄉公所</i>		<i>林聖芳</i>	
25	<i>來義鄉公所</i>	技士	<i>林協隆</i>	
26	<i>創聚環境管理顧問股份有限公司</i>		<i>翁士民</i>	
27	<i>麟潭鄉公所</i>	約僱	<i>伊蓋基路</i>	
28	<i>瓊家鄉公所</i>	約僱	<i>王麗純</i>	
29				
30				
31				
32				
33				
34				

# 簽名冊

經濟部水利署 113 年度「無自來水地區供水改善計畫」—「簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水設備外線補助」

苗栗縣政府考核作業

時間	113 年 6 月 <sup>14</sup> 日 上午 10 時 00 分	地點	<del>泰安鄉公所</del> 滿洲鄉公所	
主持人	林惠芬副組長 <i>林惠芬</i>			
項次	單位名稱	職稱	簽名	備註
18	本署保育事業組	科長	<i>鄭元康</i>	
19	本署保育事業組	副工程司	<i>唐永宜</i>	
20	本署保育事業組	工程員	<i>李品輝</i>	
21	本署水源經營組	正工程司	<i>劉昭宏</i>	
22	美華公司	技術經理	<i>陳亨文</i>	
23	美華公司	正工程師	<i>林仁奎</i>	
24	美華公司	工程師		
25	本署主計畫	秘書	<i>黃敏婷</i>	
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

# 簽名冊

經濟部水利署 113 年度「無自來水地區供水改善計畫」—「簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運及自來水設備外線補助」

苗栗縣政府考核作業

時間	113 年 6 月 <sup>14</sup> 日上午 10 時 00 分	地點	泰安鄉公所 滿洲鄉公所	
主持人	林惠芬副組長 <span style="font-size: 1.5em; color: blue;">林惠芬</span>			
項次	單位名稱	職稱	簽名	備註
1	郭萬木	委員	郭萬木	
2	苗栗縣政府	科長	吳志鵬	
3			劉寶珠	
4				
5				
6	獅潭鄉公所	課長	黃連松	
7		課員	賴暄宇	
8				
9	泰安鄉公所	職信專員	黃辰希	
10				
11				
12	南庄鄉公所			
13				
14				
15				
16				
17				