

## 經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」112年第4次控管會議
- 貳、會議時間：113年1月12日(星期五)上午10時
- 參、會議地點：翡翠原水管工務所會議室
- 肆、主席：周文祥副總工程司 紀錄：陳怡茹
- 伍、出(列)席單位及人員：(詳會議簽名冊)
- 陸、主席致詞及業務單位報告：(略)
- 柒、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示內容，詳附件。
- 捌、討論事項：
- 案由：本計畫重要工作執行情形，提請討論。
- 決議：
- 一、112年度控管目標皆已達標並提前完成，並符合GPMnet里程碑，敬表肯定。
  - 二、取水口工區目前進行第三階段圍堰內護坦、攔河堰及左岸護岸等工項，請注意山坡地施工安全防護措施，並維持攔河堰下游護坦工率，以利4月底前完成取水口主體結構。
  - 三、隧道襯砌作業剩龜山段215公尺，請掌握襯砌工進，並如期如質完成。
  - 四、請北水處於4月底前完成出水口工區主體結構；另出水口工區復舊及堤防工程請北水處依十河分署審查意見修正設計圖說，並於1月底前提送十河分署。
  - 五、請北水處113年6月底前完成通水查驗，以利於颱風季節前發揮備援功效
  - 六、使用前安全複核報告已完成期中審查，後續請水源組協助北水處於3月底前完成期末報告審查。
  - 七、年假期間請排班派人巡查工區，注意工區安全狀況。
- 玖、臨時動議：無。
- 拾、散會。