


經濟部水利署第三河川分署工程主管走動督導紀錄表

第 1 頁 共 1 頁

主管機關	經濟部水利署第三河川分署		督導編號	1130219	
主辦機關	經濟部水利署第三河川分署		督導日期	113 年 02 月 19 日	
工程名稱	112 年度貓羅溪軍功堤防(斷面 30-2 至 31)堤頂歲修工程		開工日期	112 年 12 月 28 日	
工程編號	112-B-004-02-005-603		預定完工日期	113 年 04 月 25 日	
工程進度	預定：22.47%；實際：22.85%		監造人員	張榮傑、陳鶴潭、賴韻如	
發包工作費	12,980,000 元		廠商	冠寶營造有限公司	
設計單位	經濟部水利署第三河川分署	監造單位	經濟部水利署第三河川分署		
工程概況	工程內容：1. 堤頂改善 580 公尺 2. 水防道路改善 700 公尺				
	本日： (1)0K+000-0K+080 堤頂基腳模板組立施工。 (2)0K+080~0K+200 堤頂舊有步道整地。				
督導人員	梁主工志雄				
督導意見	缺失項目： 1. 施工中暴露之鋼筋請加裝保護套。 2. 挖土機未裝設旋轉警示燈及蜂鳴器，請改善。 3. 工區施工便道請灑水避免揚塵。 4. 新進模板組立前，請進行塗刷模板油。 建議事項： 1. 建議注意鄰近邊坡作業施工安全設施檢討。 2. 建議堤頂基腳混凝土澆置前模板線型要多檢視。 3. 建議堤頂步道施工完成後與樓梯的銜接動線要平順。				
廠商扣點：0 點			改善期限：113 年 2 月 29 日		
監造單位扣點：0 點					
承攬廠商			主辦機關	工務科	
監造單位	 			督導人員	