


經濟部水利署第三河川分署工程主管走動督導紀錄表

主管機關	經濟部水利署第三河川分署		督導編號		
主辦機關	經濟部水利署第三河川分署		督導日期	113年05月09日	
工程名稱	筏子溪橫山右岸護岸(斷面 41-2~斷面 43)改善工程		開工日期	113年01月13日	
工程編號	112-B-002-01-00-026		預定完工日期	114年02月15日	
工程進度	預定：6.01%；實際：9.14% (113/05/09)		監工人員	謝承志、李俊延、王欽茂	
契約金額/ 變更後金額	56,300,000 元		廠商	五湖四海營造股份有限公司	
設計單位	禹安工程顧問股份有限公司	監造單位	經濟部水利署第三河川分署		
工程概況	工程內容： 1、新設護岸 234m。 2、新設堤後擋牆 300m。 3、新設水防道路約 300m。 4、新設側溝約 258m。 5、新設堤頂步道及綠帶約 300m。				
	本日施作： —				
督導人員	第三河川分署長 張稚輝				
督導意見	缺點： 1. 堆置廢棄物需初步篩選，夾雜之塊石不外運。 2. 臨河側無安全防護措施(5.14.00.01)。 3. 混凝土請落實養護作業(5.01.99)。 4. 工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護(5.09.09)。 5. 救生圈未加拋繩及未有救生衣，而固定綁紮之鐵線易造成刺傷。 6. 河道施工請增加攔截索。 7. 工區車輛進出口影響道路交通或無交通引導人員，周邊標誌、號誌警示設置不完善。 8. 施工介面緊鄰民房，請落實阻隔措施(5.14.00.01)。 9. 鋼筋表面混凝土殘渣(5.02.11)。 10. 集水井與既有排水銜接，舊有設施打除切齊平整再順接。 以下空白				
事議	以下空白				
廠商扣點：0 點		改善期限：113年05月25日			
監造單位扣點：0 點					
承攬廠商			主辦機關	紀錄	李俊延
監造單位				督導人	張稚輝