

經濟部水利署第三河川分署工程主管走動督導紀錄表

主管機關	經濟部水利署第三河川分署		督導編號		
主辦機關	經濟部水利署第三河川分署		督導日期	113年06月20日	
工程名稱	筏子溪橫山右岸護岸(斷面 41-2~斷面 43)改善工程		開工日期	113年01月13日	
工程編號	112-B-002-01-00-026		預定完工日期	114年02月15日	
工程進度	預定：8.5 %；實際：17.3 % (113/06/20)		監工人員	謝承志、李俊延、王欽茂	
契約金額/ 變更後金額	56,300,000 元		廠商	五湖四海營造股份有限公司	
設計單位	禹安工程顧問股份有限公司	監造單位	經濟部水利署第三河川分署		
工程概況	工程內容： 1、新設護岸 234m。 2、新設堤後擋牆 300m。 3、新設水防道路約 300m。 4、新設側溝約 258m。 5、新設堤頂步道及綠帶約 300m。				
	本日施作： —				
督導人員	主任工程司 梁志雄				
督導意見	缺點： 1. 混凝土完成面不佳，有冷縫、孔洞或施工縫遺留殘渣。 2. 模板使用過度，品質不良破損，請適時更換。 3. 工區原有樹木(苦楝)未加維護，請施工團隊落實擬定之生態保育措施，確保施工時生態保全對象與關注區域完好。 4. 請補強攔截索範圍，實務上需橫跨全河道斷面方能發揮效用。 以下空白				
事議	請承攬廠商儘速辦理廢棄物清運，以免延誤工進。				
廠商扣點：0 點		改善期限：113 年 07 月 10 日 主 辦 機 關 紀 錄 督 導 人 員			
監造單位扣點：0 點					
承攬廠商	 		李俊延		
監造單位	謝承志		梁志雄		