

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：台南山上淨水場供水系統改善工程計畫113年第2次進度控管會議

貳、會議時間：113年6月24日(星期一)上午10時

參、會議地點：山上淨水場工務所

肆、主席：白烈燿副總工程司

紀錄：李宗澤

伍、出(列)席單位及人員：(如簽名冊)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、討論事項

**案由一：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」辦理情形，請討論。**

**決議：**

一、前次會議辦理情形決議如附件。

二、各項工作辦理情形請再釐清，如下：

(一)送水管線工程各標契約驗收結案情形，請再確認。

(二)整體計畫餘淨水場工程尚在施作中，請再釐清該工程契約進度及整體計畫進度。

(三)6月份後之各月份里程碑須完成重要工作事項及進度，請再重新律定，並詳推12月之預定進度。

三、本計畫近期里程碑如下，請趕辦如期完成：

(一)分水井及凝膠池結構體目前施作進度80%，請於6月底前趕辦完成。

(二)9月底完成廢水沉澱池。

四、請以114年3月底完成處理設備，4月底試運轉，6月底供水之排程，將全部工項詳細展開(如取水工，請展開為取水管推進、攔汙平台施作…等)及製作施工進度桿狀圖，於會

後2週內(7月9日前)提供本署(水源組)。

五、送水管線工程(七)末端管段(約100m)受臺南市政府新市排水搶修工程影響，暫時無法進行洗管作業，請台水公司7月5日前洽該府溝通確認搶修排程後，確定洗管時間，以期於113年10月底前通水。

**案由二：本計畫完成後，潭頂淨水場處理曾文-烏山頭水源能量提  
升至每日19.5萬噸事宜，提請討論。**

決議：經南水分署邀相關單位現勘討論後，嘉南管理處原則同意由台水公司六區處於嘉南大圳南幹支線溢流口設置擋水板，抬升水位後取水量即可達每日19.5萬噸目標。請六區處加速趕辦，並於預定期程113年7月中旬前完成。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。