

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：離島地區供水改善計畫第二期及桃竹備援管線計畫
113年11月進度控管會議

貳、會議時間：113年11月14日（星期四）上午9時30分

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室及視訊

肆、主席：張庭華副總工程司 紀錄：洪秉吉

伍、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

陸、主席致詞及業務單位報告：(略)

柒、討論事項

案由一：「離島地區供水改善計畫第二期」辦理情形，請討論。

決 議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、台水公司部分：本計畫期程至今年底，請台水公司督促廠商如期完成七美嶼海淡廠、吉貝嶼海淡廠、澎湖地區地下水保育管理計畫等工作，另已完成工項請於113年12月15日前提供相關成果資料以利撰寫總結評估報告。

三、金門縣政府部分：

(一) 榮湖水庫及田埔水庫浚渫等周邊設施改善工程與廠商爭議部分，金門縣政府表示將以訴訟方式處理，請預先安排所需作業期程，並於年底辦理爭議金額保留事宜。

(二) 已完工項請於12月中旬完成結案核銷作業，並於113年12月15日前提供相關成果資料以利撰寫總結評估報告。

四、連江縣政府部分：

(一) 北竿廠增產及西莒廠台電昇壓配合工程因須配合台電工班目前停工中，請持續追縱進度並於11月底前進場施作，並於今年底完工。

(二) 今年度增辦工項請於12月中旬完工，並辦理請款核銷

作業，另已完工項請於113年12月15日前提供相關成果資料以利撰寫總結評估報告。

案由二：「桃園-新竹備援管線工程計畫」項下「桃竹管線水源南送新竹市區工程」辦理情形，請討論。

決 議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附件2。
- 二、本案計畫執行期限至113年底，目前尚餘景觀及復舊工程未完成，請加速趕辦，以利後續驗收、結案作業之辦理。
- 三、請台水公司於113年12月15日前提供全案計畫執行成果資料，以利辦理後續總結評估報告撰寫作業。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。