

監 造 報 表

呈閱 3/3 工程員林逸修

報表編號：CD- 73

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年2月28日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：	333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：	73 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.1362%	累計	5.5688%		預 定 完 工 日 期：	110年11月15日	
剩 餘 工 期：	260 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.12%	累計	19.61%		契約金額：	原 契 約：	20,710,000
工 期 展 延：	0 天		超 前 或 落 後 (%)：		14.0458%				變 更 後 契 約：			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	0.0012	0.1961	19.61%
1	土方工作, 挖方	T	1,000,000.00	216,968.45	216,968.45	21.70%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	33.00	8.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	1.00	2.00	25.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005超細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0012	0.1961	19.61%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0012	0.1961	19.61%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0012	0.1961	19.61%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇工意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0012	0.1961	19.61%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0012	0.1961	19.61%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、國定假日-和平紀念日。
- 2、施工便道維護修補。
- 3、擋移排水作業。

填表人：工程員林逸修

工程所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：

CD- 46

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年2月1日

星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日							
累 計 工 期：		46 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0863% 累計 2.6654%		預 定 完 工 日 期：		110年11月15日							
剩 餘 工 期：		287 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.65% 累計 8.96%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		6.2899%		變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0065	0.0896	8.96%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	12,948.35	12,948.35	1.29%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%
4	摺移排水作業			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	2.00	2.00	0.50%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動阻力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0065	0.0896	8.96%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0065	0.0896	8.96%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0065	0.0896	8.96%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅(以外之稅項及其他費支)			全	1.00	0.0065	0.0896	8.96%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0065	0.0896	8.96%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+100）12,948.35 T。																	
填表人：工程員林逸修																	
正工程師黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 47

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年2月2日 星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司										
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		47 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0863%		累計 2.7517%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		286 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.79%		累計 9.74%		契約金額：原 契 約：20,710,000 變 更 後 契 約：							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		6.9918%											
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0079	0.0974	9.74%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	15,956.62	28,904.97	2.89%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	2.00	4.00	1.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料體性流動回力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0079	0.0974	9.74%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0079	0.0974	9.74%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0079	0.0974	9.74%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0079	0.0974	9.74%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0079	0.0974	9.74%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+100）15,956.62 T。																	
填表人：工程員林逸修																	
工程司黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 48

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年2月3日 星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司										
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日							
累 計 工 期：		48 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0863% 累計 2.8379%		預 定 完 工 日 期：		110年11月15日							
剩 餘 工 期：		285 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.90% 累計 10.64%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		7.8023%		變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0090	0.1064	10.64%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	15,787.42	44,692.39	4.47%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	2.00	6.00	1.50%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	1.00	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定性直剪阻力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0090	0.1064	10.64%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0090	0.1064	10.64%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0090	0.1064	10.64%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含土地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、風主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0090	0.1064	10.64%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0090	0.1064	10.64%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+100）15,787.42 T。																	
填表人：工程員林逸修 工程師黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 49

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年2月4日

星期四

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：				109年12月18日					
累 計 工 期：		49 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0863%		累計 2.9242%		預 定 完 工 日 期：				110年11月15日			
剩 餘 工 期：		284 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.76%		累計 11.40%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		8.4724%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0076	0.1140	11.40%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	15,265.27	59,957.66	6.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%
4	搖移排水作業			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	2.00	8.00	2.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度動阻力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0076	0.1140	11.40%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0076	0.1140	11.40%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0076	0.1140	11.40%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0076	0.1140	11.40%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0076	0.1140	11.40%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+100）15,26.27 T。																	
填表人：工程員林逸修																	
工程所記：正工程司黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 50

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年2月5日

星期五

工 程 名 稱	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司						
契 約 工 期	333 天		契 約 變 更 次 數		0 次		開 工 日 期：109年12月18日						
累 計 工 期	50 天		預 定 進 度 (%)	本日	0.0855%	累計	3.0096%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日					
剩 餘 工 期	283 天		實 際 進 度 (%)	本日	0.77%	累計	12.17%	契約金額：	原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延	0 天		超 前 或 落 後 (%)		9.1575%		變 更 後 契 約：						
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0077	0.1217	12.17%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	15,571.25	75,528.91	7.55%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%
4	摺移排水作業	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	10.00	2.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	左臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組織粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度及動度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0077	0.1217	12.17%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0077	0.1217	12.17%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0077	0.1217	12.17%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)，利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0077	0.1217	12.17%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0077	0.1217	12.17%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：													
-													
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
-													
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：													
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+100）15,571.25 T。													
填表人：工程員林逸修													
工程司黃文斌													

監 造 報 表

報表編號：

CD- 51

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年2月6日

星期六

工 程 名 稱	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司						
契 約 工 期	333 天		契 約 變 更 次 數	0 次		開 工 日 期：109年12月18日							
累 計 工 期	51 天		預 定 進 度 (%)	本日	0.0980%	累計	3.1076%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日					
剩 餘 工 期	282 天		實 際 進 度 (%)	本日	0.75%	累計	12.92%	契約金額：					
工 期 展 延	0 天		超 前 或 落 後 (%)	9.8126%			變 更 後 契 約：						
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0075	0.1292	12.92%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	15,192.21	90,721.12	9.07%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	12.00	3.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近逕填方(平均逕距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗混合料型性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0075	0.1292	12.92%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0075	0.1292	12.92%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0075	0.1292	12.92%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0075	0.1292	12.92%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0075	0.1292	12.92%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：													
-													
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
-													
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：													
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+100）15,192.21 T。													
填表人：	工程員林逸修												
	工程所記：正工程司黃文斌												

監 造 報 表

報表編號：CD- 52

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年2月7日

星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司											
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：			109年12月18日									
累 計 工 期：		52 天		預 定 進 度 (%)：		本日		0.0980%		累計		3.2056%		預 定 完 工 日 期：		110年11月15日				
剩 餘 工 期：		281 天		實 際 進 度 (%)：		本日		0.65%		累計		13.57%		契約金額：	原 契 約：			20,710,000		
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：						10.3651%		變 更 後 契 約：								

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0065	0.1357	13.57%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	12,954.08	103,675.20	10.37%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%
4	摺移排水作業	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	14.00	3.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組織粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0065	0.1357	13.57%	a	工區周邊環境及縣外道路清潔維護費	式	1.00	0.0065	0.1357	13.57%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0065	0.1357	13.57%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0065	0.1357	13.57%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0065	0.1357	13.57%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+100）12,954.08 T。

填表人：

工程員林逸修

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 53

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年2月8日

星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：		53 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.0980%	累計	3.3036%	預 定 完 工 日 期：		110年11月15日	
剩 餘 工 期：		280 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.80%	累計	14.37%	契約金額：	原 契 約：		20,710,000
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		11.0621%			變 更 後 契 約：				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0080	0.1437	14.37%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	16,107.37	119,782.57	11.98%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%
4	摺移排水作業	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	16.00	4.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料密性流動回力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0080	0.1437	14.37%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0080	0.1437	14.37%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0080	0.1437	14.37%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)，利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0080	0.1437	14.37%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0080	0.1437	14.37%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）16,107.37 T。

填表人：

工程員林逸修

工務所正：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：

CD- 54

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期：110年2月9日

星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		54 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0980% 累計 3.4016%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		279 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.80% 累計 15.17%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		11.7635%		變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0080	0.1517	15.17%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	16,201.39	135,983.96	13.60%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%
4	摺移排水作業			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	2.00	18.00	4.50%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0080	0.1517	15.17%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0080	0.1517	15.17%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0080	0.1517	15.17%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	廠商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)			全	1.00	0.0080	0.1517	15.17%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0080	0.1517	15.17%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）16,201.39 T。																	
填表人：工程員林逸修 2務所文化 正工程司黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 55

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：110年2月10日

星期三

工 程 名 稱	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司						
契 約 工 期	333 天		契 約 變 更 次 數		0 次		開 工 日 期：109年12月18日						
累 計 工 期	55 天		預 定 進 度 (%)		本日	0.0980%	累計	3.4996%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日				
剩 餘 工 期	278 天		實 際 進 度 (%)		本日	0.30%	累計	15.47%	契約金額：原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延	0 天		超 前 或 落 後 (%)		11.9675%			變 更 後 契 約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0030	0.1547	15.47%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	5,351.87	141,335.83	14.13%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%
4	搖移排水作業	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	20.00	5.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0030	0.1547	15.47%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0030	0.1547	15.47%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0030	0.1547	15.47%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，銅質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0030	0.1547	15.47%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0030	0.1547	15.47%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：													
-													
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
-													
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：													
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）5,351.87 T。													
填表人：工程員林逸修													
正工程師黃文斌													

監 造 報 表

報表編號：CD- 56
本日天氣：上午：陰 下午：雨 填報日期：110年2月11日 星期四

工 程 名 稱：							蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）							承 攬 廠 商 名 稱：							旺旺營造工程有限公司																																																
契 約 工 期：							333 天							契 約 變 更 次 數：							0 次							開 工 日 期：							109年12月18日																																		
累 計 工 期：							56 天							預 定 進 度 (%)：							本日							0.0980%							累計							3.5976%							預 定 完 工 日 期：							110年11月15日													
剩 餘 工 期：							277 天							實 際 進 度 (%)：							本日							0.00%							累計							15.47%							契 約 金 額：							原 契 約：							20,710,000						
工 期 展 延：							0 天							超 前 或 落 後 (%)：							11.8695%							變 更 後 契 約：																																									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																																																																					
項次		施工項目					單位		契約數量		本日完成數量		累計完成數量		累計完成%		項次		施工項目					單位		契約數量		本日完成數量		累計完成數量		累計完成%																																					
一		疏濬工程															12		越堤路及(不必要)出入口管制施設費					全		1.00		-		0.1547		15.47%																																					
1		土方工作，挖方					T		1,000,000.00		-		141,335.83		14.13%		13		產品，拋石固床工，塊石，現地材料					M3		6,000.00		-		-		0.00%																																					
2		臨時設施，施工便道					KM		12.00		-		5.50		45.83%		14		工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用					式		1.00		-		0.1547		15.47%																																					
3		臨時設施，施工便道，搬運維護費					式		1.00		-		0.1547		15.47%		15		防汛安全應變措施費					式		1.00		-		0.1547		15.47%																																					
4		擋移排水作業					式		1.00		-		0.1547		15.47%		16		8.8T以上灑水車租用費					台		400.00		-		20.00		5.00%																																					
5		瀝青混凝土鋪面					T		1,400.00		-		231.6000		16.54%		三		職業安全衛生費																																																		
6		土方工作，近運填方(平均運距1.5km)					M3		69,500.00		-		-		0.00%		a		職業安全衛生教育訓練費					次		1.00		-		1.00		100.00%																																					
7		管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費					式		1.00		-		0.1547		15.47%		b		職業安全衛生人員人事費					月		8.00		-		1.00		12.50%																																					
8		橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)					式		1.00		-		0.1547		15.47%		c		夜間照明(警示)燈具租用費					盞		8.00		-		5.00		62.50%																																					
9		橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)					式		1.00		-		0.1547		15.47%		d		活動廁所租用費					座		2.00		-		2.00		100.00%																																					
10		管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費					式		1.00		-		0.1547		15.47%		e		個人救生器材租用費					式		1.00		-		1.00		100.00%																																					
11		疏濬區檢測費					式		1.00		-		0.1547		15.47%		f		紅色三角旗					包		2.00		-		2.00		100.00%																																					
12		直臂柵欄機租用及維護管理費					組		2.00		-		2.00		100.00%		g		交通錐(軟質貼反光紙)					個		29.00		-		29.00		100.00%																																					
13		剛性路面					座		2.00		-		2.00		100.00%		h		工地安全幅租用					個		29.00		-		29.00		100.00%																																					
14		置土區重力式擋土牆					座		1.00		-		1.00		100.00%		i		充電式旋轉警示燈租用費					座		5.00		-		5.00		100.00%																																					
二		雜項工程															j		黃色警示帶(每捲200m)					包		5.00		-		5.00		100.00%																																					
1		洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)					式		1.00		-		0.1547		15.47%		四		品質管制作業費																																																		
2		洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)					式		1.00		-		0.1547		15.47%		甲		品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法					件		9.00		-		6.00		66.67%																																					
3		疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)					次		4.00		-		2.00		50.00%		乙		品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料體性自動回力試驗法					組		1.00		-		1.00		100.00%																																					
4		邊界樁施測及埋設費					支		70.00		-		52.00		74.29%		丙		品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗					組		10.00		-		1.00		10.00%																																					
5		申請臨時用電費					式		1.00		-		1.00		100.00%		丁		品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法					個		10.00		-		-		0.00%																																					
6		臨時設施，工程用電					月		10.00		-		-		0.00%		戊		品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法					個		10.00		-		-		0.00%																																					
7		排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用					支		50.00		-		9.00		18.00%		五		環境保護措施費																																																		
8		發電機租用費(備用電力)					全		1.00		-		0.1547		15.47%		a		工區周邊環境及聯外道路清潔維護費					式		1.00		-		0.1547		15.47%																																					
9		設施基礎及管制站設備拆除復原整理					全		1.00		-		-		0.00%		b		其他環保、安衛設施及管理維護費					全		1.00		-		0.1547		15.47%																																					
10		工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)					面		2.00		-		2.00		100.00%		六		包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇工意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)					全		1.00		-		0.1547		15.47%																																					
11		宣導及警告標示牌設置及維護費					面		25.00		-		8.00		32.00%		七		營業稅(5%)					全		1.00		-		0.1547		15.47%																																					
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																																																																					
-																																																																					
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																																																																					
-																																																																					
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																																																																					
1、國定假日-春節除夕。																																																																					
填表人：工程員林逸修																																																																					
28年2月11日 正工程司黃文斌																																																																					

監 造 報 表

報表編號：

CD- 57

本日天氣：

上午：陰

下午：雨

填報日期：110年2月12日

星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日							
累 計 工 期：		57 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0980%		累 計 3.6956%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		276 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累 計 15.47%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		11.7715%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.1547	15.47%
1	土方工作,挖方			T	1,000,000.00	-	141,335.83	14.13%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用			式	1.00	-	0.1547	15.47%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.1547	15.47%
4	擋移排水作業			式	1.00	-	0.1547	15.47%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	20.00	5.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作,近通填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性直剪壓力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.1547	15.47%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.1547	15.47%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.1547	15.47%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.1547	15.47%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																	
-																	
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																	
-																	
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																	
1、國定假日-春節初一。																	
填表人：工程員林逸修																	
工程所主任：正工程師黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 58

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期：110年2月13日

星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	58 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.0980%	累計	3.7936%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日				
剩 餘 工 期：	275 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	15.47%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	11.6735%				變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.1547	15.47%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	141,335.83	14.13%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.1547	15.47%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.1547	15.47%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.1547	15.47%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.1547	15.47%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	20.00	5.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.1547	15.47%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.1547	15.47%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.1547	15.47%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.1547	15.47%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.1547	15.47%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.1547	15.47%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.1547	15.47%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.1547	15.47%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.1547	15.47%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.1547	15.47%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.1547	15.47%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.1547	15.47%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、國定假日-春節初二。

填表人：	工程員林逸陽	工程師黃文斌
------	--------	--------

監 造 報 表

報表編號：

CD- 59

本日天氣：

上午：晴

下午：陰

填報日期：110年2月14日

星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		59 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0980% 累計 3.8916%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		274 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00% 累計 15.47%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		11.5755%		變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.1547	15.47%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	141,335.83	14.13%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	-	0.1547	15.47%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.1547	15.47%
4	搖移排水作業			式	1.00	-	0.1547	15.47%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	20.00	5.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度及動阻力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.1547	15.47%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.1547	15.47%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.1547	15.47%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.1547	15.47%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																	
-																	
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																	
-																	
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																	
1、國定假日-春節初三。																	
填表人：工程員林逸修																	
正工程司黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 60

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年2月15日

星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		60 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0980%		累計 3.9896%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		273 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累計 15.47%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		11.4775%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.1547	15.47%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	141,335.83	14.13%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	-	0.1547	15.47%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.1547	15.47%
4	擋移排水作業			式	1.00	-	0.1547	15.47%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	20.00	5.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料體性流動壓力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.1547	15.47%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.1547	15.47%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	廠商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.1547	15.47%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.1547	15.47%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、國定假日-春節初四，本日無施作。																	
填表人：工程員林逸修																	
2023/2/15 正工程司黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 61

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年2月16日 星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		61 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0980%		累計 4.0876%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		272 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累計 15.47%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		11.3795%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.1547	15.47%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	141,335.83	14.13%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	-	0.1547	15.47%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.1547	15.47%
4	掘移排水作業			式	1.00	-	0.1547	15.47%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	20.00	5.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全幅租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗方法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.1547	15.47%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.1547	15.47%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租賃管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇工意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.1547	15.47%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.1547	15.47%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、國定假日-春節初五，本日無施作。																	
填表人：工程員林逸修 工務所主任 正工程師黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 62

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：110年2月17日

星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日							
累 計 工 期：		62 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0980%		累 計 4.1856%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		271 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累 計 15.47%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		11.2815%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.1547	15.47%
1	土方工作, 挖方			T	1,000,000.00	-	141,335.83	14.13%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用			式	1.00	-	0.1547	15.47%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.1547	15.47%
4	擋移排水作業			式	1.00	-	0.1547	15.47%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	20.00	5.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.1547	15.47%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.1547	15.47%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性自動壓力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.1547	15.47%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.1547	15.47%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.1547	15.47%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.1547	15.47%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.1547	15.47%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																	
-																	
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																	
-																	
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																	
1、施工便道維護修補。																	
填表人：工程員林逸修																	
正工程司黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 63

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年2月18日

星期四

工 程 名 稱：							蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）							承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司																																																							
契 約 工 期：							333 天							契 約 變 更 次 數：							0 次							開 工 日 期：							109年12月18日																																		
累 計 工 期：							63 天							預 定 進 度 (%)：							本日							0.0980%							累計							4.2836%							預 定 完 工 日 期：							110年11月15日													
剩 餘 工 期：							270 天							實 際 進 度 (%)：							本日							0.48%							累計							15.95%							契 約 金 額：							原 契 約：							20,710,000						
工 期 展 延：							0 天							超 前 或 落 後 (%)：														11.6632%							變 更 後 契 約：																																		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量)：																																																																					
項次	施工項目						單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目						單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%																																														
一	疏濬工程											12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費						全	1.00	0.0048	0.1595	15.95%																																														
1	土方工作，挖方						T	1,000,000.00	9,845.66	151,181.49	15.12%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料						M3	6,000.00	-	-	0.00%																																														
2	臨時設施，施工便道						kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%																																														
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%	15	防汛安全應變措施費						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%																																														
4	擋移排水作業						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%	16	8.8T以上灑水車租用費						台	400.00	1.00	21.00	5.25%																																														
5	瀝青混凝土鋪面						T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費																																																								
6	土方工作，近逕填方(平均逕距1.5km)						M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費						次	1.00	-	1.00	100.00%																																														
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%	b	職業安全衛生人員人事費						月	8.00	-	1.00	12.50%																																														
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%	c	夜間照明(警示)燈具租用費						盞	8.00	-	5.00	62.50%																																														
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%	d	活動廁所租用費						座	2.00	-	2.00	100.00%																																														
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%	e	個人救生器材租用費						式	1.00	-	1.00	100.00%																																														
11	疏濬區檢測費						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%	f	紅色三角旗						包	2.00	-	2.00	100.00%																																														
12	直臂柵欄機租用及維護管理費						組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)						個	29.00	-	29.00	100.00%																																														
13	剛性路面						座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用						個	29.00	-	29.00	100.00%																																														
14	置土區重力式擋土牆						座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費						座	5.00	-	5.00	100.00%																																														
二	雜項工程											j	黃色警示帶(每捲200m)						包	5.00	-	5.00	100.00%																																														
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%	四	品質管制作業費																																																								
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料壓析法						件	9.00	-	6.00	66.67%																																														
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)						次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料體性流動度試驗法						組	1.00	-	1.00	100.00%																																														
4	邊界樁施測及埋設費						支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗						組	10.00	-	1.00	10.00%																																														
5	申請臨時用電費						式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法						個	10.00	-	-	0.00%																																														
6	臨時設施，工程用電						月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法						個	10.00	-	-	0.00%																																														
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用						支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費																																																								
8	發電機租用費(備用電力)						全	1.00	0.0048	0.1595	15.95%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費						式	1.00	0.0048	0.1595	15.95%																																														
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理						全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費						全	1.00	0.0048	0.1595	15.95%																																														
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)						面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租賃管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)						全	1.00	0.0048	0.1595	15.95%																																														
11	宣導及警告標示牌設置及維護費						面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)						全	1.00	0.0048	0.1595	15.95%																																														
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																																																																					
-																																																																					
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																																																																					
-																																																																					
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																																																																					
1、土方工作，挖方(0K+500~0K+000) 9,845.66 T。 2、局長巡視工區。																																																																					
填表人：工程員林逸修																																																																					
2020年2月18日 正工程師黃文斌																																																																					

監 造 報 表

報表編號：

CD- 64

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年2月19日

星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺旺營造工程有限公司			
契約工期：		333天	契約變更次數：		0		次		開工日期：109年12月18日	
累計工期：		64天	預定進度(%)：		本日	0.0980%	累計	4.3816%	預定完工日期：110年11月15日	
剩餘工期：		269天	實際進度(%)：		本日	0.49%	累計	16.44%	契約金額：	原契約：20,710,000
工期展延：		0天	超前或落後(%)：		12.0552%			變更後契約：		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0049	0.1644	16.44%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,073.10	161,254.59	16.13%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	1.00	22.00	5.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005自凝粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293(馬歇爾儀試驗)瀝青混合料擺性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0049	0.1644	16.44%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0049	0.1644	16.44%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0049	0.1644	16.44%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	0.0049	0.1644	16.44%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0049	0.1644	16.44%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）10,073.1 T。

填表人：工程員林逸修

2023/2/13 正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 65

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年2月20日 星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日							
累 計 工 期：		65 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0980% 累計 4.4796%		預 定 完 工 日 期：		110年11月15日							
剩 餘 工 期：		268 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.51% 累計 16.95%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		12.4661%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0051	0.1695	16.95%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	10,481.97	171,736.56	17.17%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	1.00	23.00	5.75%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293(馬歇爾儀試驗)混合料塑性流動阻力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0051	0.1695	16.95%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0051	0.1695	16.95%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0051	0.1695	16.95%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0051	0.1695	16.95%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0051	0.1695	16.95%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）10,481.97 T。																	
填表人：工程員林逸修																	
2023/2/20 正工程師黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 66

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年2月21日 星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司							
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日					
累 計 工 期：		66 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.1362% 累計 4.6158%		預 定 完 工 日 期：		110年11月15日					
剩 餘 工 期：		267 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.47% 累計 17.42%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		12.8005%				變 更 後 契 約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	0.0047	0.1742	17.42%
1	土方工作，挖方		T	1,000,000.00	9,648.30	181,384.86	18.14%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%
4	搖移排水作業		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%	16	8.8T以上灑水車租用費		台	400.00	1.00	24.00	6.00%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法		件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基岩混合料塑性流動阻力試驗法		組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，基岩含油量試驗		組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288基岩路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147基岩鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	0.0047	0.1742	17.42%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費		式	1.00	0.0047	0.1742	17.42%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	0.0047	0.1742	17.42%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)		面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)		全	1.00	0.0047	0.1742	17.42%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	0.0047	0.1742	17.42%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）9,648.3 T。															
填表人：工程員林逸修 正工程師黃文斌															

監 造 報 表

報表編號：CD- 67

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年2月22日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司							
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日							
累 計 工 期：		67 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.1362% 累計 4.7519%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		266 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.46% 累計 17.87%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		13.1196%				變 更 後 契 約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	0.0046	0.1787	17.87%
1	土方工作，挖方		T	1,000,000.00	8,694.10	190,078.96	19.01%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%
4	推移排水作業		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%	16	8.8T以上澀水車租用費		台	400.00	2.00	26.00	6.50%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法		件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法		組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗		組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288基層路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147基層鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	0.0046	0.1787	17.87%	a	工區周邊環境及縣外道路清潔維護費		式	1.00	0.0046	0.1787	17.87%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	0.0046	0.1787	17.87%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)		面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)		全	1.00	0.0046	0.1787	17.87%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	0.0046	0.1787	17.87%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）8,694.1 T。															
填表人：工程員林逸修 工程師許元 正工程師黃文斌															

監 造 報 表

報表編號：CD- 68

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年2月23日 星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：		333 天	契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：		68 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.1362%	累計	4.8881%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日
剩 餘 工 期：		265 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.42%	累計	18.29%	契約金額： 原 契 約：20,710,000 變 更 後 契 約：
工 期 展 延：		0 天	超 前 或 落 後 (%)：		13.4004%				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0042	0.1829	18.29%
1	土方工作, 挖方	T	1,000,000.00	8,477.64	198,556.60	19.86%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道	KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	1.00	27.00	6.75%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性直剪壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0042	0.1829	18.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0042	0.1829	18.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0042	0.1829	18.29%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0042	0.1829	18.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0042	0.1829	18.29%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作, 挖方(0K+500~0K+000) 8,477.64 T。

2、環保局稽查。

填表人：工程員林逸修

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 69

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年2月24日

星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：		69 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.1362%	累計	5.0242%
剩 餘 工 期：		264 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.47%	累計	18.76%
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		13.7316%		契約金額：	原 契 約：20,710,000
									變 更 後 契 約：

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0047	0.1876	18.76%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	8,958.51	207,515.11	20.75%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	29.00	7.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗器混合料塑性直剪回力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0047	0.1876	18.76%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0047	0.1876	18.76%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0047	0.1876	18.76%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0047	0.1876	18.76%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0047	0.1876	18.76%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）8,477.64 T。

2、施工便道維護修補。

填表人：工程員林逸修

2 楊所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 70

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年2月25日 星期四

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					填報日期：110年2月25日		星期四		
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
累 計 工 期：		70 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.1362%	累計	5.1604%		
剩 餘 工 期：		263 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.68%	累計	19.44%		
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		14.2770%			契約金額：		
									原 契 約：20,710,000		
									變 更 後 契 約：		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：											

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0068	0.1944	19.44%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	9,453.34	216,968.45	21.70%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	0.90	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	31.00	7.75%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005自細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0068	0.1944	19.44%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0068	0.1944	19.44%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0068	0.1944	19.44%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程停業費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0068	0.1944	19.44%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0068	0.1944	19.44%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（OK+500~OK+000）9,453.34 T。

2、環保局巡視工區。

3、施工便道維護修補。

填表人：工程員林逸修

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 71

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年2月26日 星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					填報日期：110年2月26日		星期五		
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
累 計 工 期：		71 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.1362%	累計	5.2965%		
剩 餘 工 期：		262 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.06%	累計	19.49%		
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		14.1975%			契約金額：		
									原 契 約：20,710,000		
									變 更 後 契 約：		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：											

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0006	0.1949	19.49%
1	土方工作, 挖方	T	1,000,000.00	-	216,968.45	21.70%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	33.00	8.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005自細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0006	0.1949	19.49%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0006	0.1949	19.49%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0006	0.1949	19.49%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0006	0.1949	19.49%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0006	0.1949	19.49%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、施工便道維護修補。
- 2、擋移排水作業。

填表人：工程員林逸修

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 72

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年2月27日 星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	72 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.1362%	累計	5.4327%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日				
剩 餘 工 期：	261 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	19.49%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	14.0614%				變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.1949	19.49%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	216,968.45	21.70%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.1949	19.49%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.1949	19.49%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.1949	19.49%
4	摺移排水作業	式	1.00	-	0.1949	19.49%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	33.00	8.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.6000	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.1949	19.49%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.1949	19.49%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.1949	19.49%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.1949	19.49%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.1949	19.49%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.1949	19.49%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.1949	19.49%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性直剪壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.1949	19.49%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.1949	19.49%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.1949	19.49%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.1949	19.49%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.1949	19.49%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、綠帶保留區放樣。

填表人：工程員林逸修

正工程師黃文斌