

監 造 報 表

報表編號：CD- 1

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：109年12月18日 星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日							
累 計 工 期：		1 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0000%		累 計 0.0000%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		332 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.28%		累 計 0.28%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		0.2783%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0028	0.0028	0.28%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			KM	12.00	-	-	0.00%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	凝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	1.0000	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%	f	紅色三角旗			包	2.00	2.0000	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	29.00	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	-	0.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	29.00	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	5.00	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	5.0000	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒材料篩析法			件	9.00	-	-	0.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	-	0.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗混合料穩定性套動壓力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，酒精含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	-	0.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288迴轉路距離度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147迴轉路距離度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0028	0.0028	0.28%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0028	0.0028	0.28%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0028	0.0028	0.28%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	-	0.00%	六	營商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、業主意外責任險)、利得、營業稅以外之稅務及其他雜支)			全	1.00	0.0028	0.0028	0.28%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0028	0.0028	0.28%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、工地開工。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 2

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：109年12月19日 星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		2 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0272% 累計 0.0272%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		331 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00% 累計 0.28%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		0.2511%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.0028	0.28%
1	土方工作, 挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道			kM	12.00	-	-	0.00%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用			式	1.00	-	0.0028	0.28%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費			式	1.00	-	0.0028	0.28%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.0028	0.28%
4	摺移排水作業			式	1.00	-	0.0028	0.28%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.0028	0.28%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.0028	0.28%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.0028	0.28%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.0028	0.28%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.0028	0.28%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	-	0.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.0028	0.28%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.0028	0.28%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	-	0.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	-	0.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料體性流動阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	-	0.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.0028	0.28%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.0028	0.28%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.0028	0.28%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.0028	0.28%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.0028	0.28%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、施工前材料準備。																	
2、20尺貨櫃2只及40尺貨櫃1只進場。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 3

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：109年12月20日 星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		3 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0272% 累計 0.0544%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		330 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.12% 累計 0.39%		契約金額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		0.3402%		變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0012	0.0039	0.39%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	-	0.00%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%
4	摺移排水作業			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	-	0.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法			件	9.00	-	-	0.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	1.00	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料慣性流動阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	-	0.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0012	0.0039	0.39%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0012	0.0039	0.39%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0012	0.0039	0.39%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0012	0.0039	0.39%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0012	0.0039	0.39%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、機具進場。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 4

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：109年12月21日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：		4 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0272%		累計 0.0817%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日			
剩 餘 工 期：		329 天		實 際 進 度 (%)：		本日 1.04%		累計 1.44%		契約金額：原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		1.3563%				變 更 後 契 約：			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0104	0.0144	1.44%
1	土方工作, 挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道	KM	12.00	-	-	0.00%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%
4	摺移排水作業	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	-	0.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	賢士區重力式擋土牆	座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	-	0.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾底試驗型青混土料型性流動壓力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 壓片含油星試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	1.00	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288型青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147型青路面混合料壓實試驗之厚度或溫度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0104	0.0144	1.44%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0104	0.0144	1.44%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0104	0.0144	1.44%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	0.0104	0.0144	1.44%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0104	0.0144	1.44%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：													
-													
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：													
-													
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：													
1、河床運輸便道前置作業。													
填表人：工程員林逸修													

監 造 報 表

報表編號：

CD- 5

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期：109年12月22日

星期二

工 程 名 稱		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司							
契 約 工 期		333 天		契 約 變 更 次 數		0 次		開 工 日 期				109年12月18日			
累 計 工 期		5 天		預 定 進 度 (%)		本日 0.0272%		累計 0.1089%		預 定 完 工 日 期				110年11月15日	
剩 餘 工 期		328 天		實 際 進 度 (%)		本日 0.21%		累計 1.65%		契 約 金 額		原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延		0 天		超 前 或 落 後 (%)		1.5418%				變 更 後 契 約					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%		
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0021	0.0165	1.65%		
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%		
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	1.00	1.00	8.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%		
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%		
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%		
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%		
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%		
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%		
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%		
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%		
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%		
12	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%		
13	剛性路面	座	2.00	-	-	0.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%		
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%		
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%		
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005相細粒料篩析法	件	9.00	-	-	0.00%		
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%		
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%		
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%		
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%		
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0021	0.0165	1.65%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0021	0.0165	1.65%		
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0021	0.0165	1.65%		
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、履主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜費)	全	1.00	0.0021	0.0165	1.65%		
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0021	0.0165	1.65%		
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、河床運輸便道前置作業。															
填表人：工程員林逸修															

監 造 報 表

報表編號：CD- 6

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：109年12月23日 星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：旺旺旺營造工程有限公司						
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：		6 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0272% 累計 0.1361%		預 定 完 工 日 期：		110年11月15日			
剩 餘 工 期：		327 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.21% 累計 1.86%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		1.7273%		變 更 後 契 約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設設置費	全	1.00	0.0021	0.0186	1.86%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	1.00	2.00	16.67%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%
4	推移排水作業	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	-	0.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粒料材料壓碎法	件	9.00	-	-	0.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗混合料穩定性流變力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，型背含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288型背路面磨耗度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147型背路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0021	0.0186	1.86%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0021	0.0186	1.86%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0021	0.0186	1.86%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	-	0.00%	六	總管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、業主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他費支)	全	1.00	0.0021	0.0186	1.86%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0021	0.0186	1.86%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：													
-													
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
-													
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：													
1、溪北管制站地磅及洗車台測量及開挖。													
2、河床運輸便道前置作業。													
填表人：工程員林逸修													

監 造 報 表

報表編號：

CD- 7

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：109年12月24日

星期四

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		7 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0272% 累計 0.1633%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		326 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.21% 累計 2.08%		契約金額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		1.9128%		變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0021	0.0208	2.08%
1	土方工作, 挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道			kM	12.00	1.00	3.00	25.00%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	-	0.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	-	0.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗基質混合料型性直剪壓力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288基層路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0021	0.0208	2.08%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0021	0.0208	2.08%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0021	0.0208	2.08%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0021	0.0208	2.08%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0021	0.0208	2.08%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																	
-																	
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																	
-																	
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																	
1、溪北管制站地磅及洗車台PC澆置。																	
2、河床運輸便道前置作業。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 8

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：109年12月25日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次			開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	8 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.0272%	累計	0.1906%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	325 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.21%	累計	2.29%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	2.0984%			變 更 後 契 約：		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0021	0.0229	2.29%
1	土方工作, 挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道	KM	12.00	1.00	4.00	33.33%	14	工地臨時建築設施, 貨棚屋, 40呎, 租用	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%
4	招移排水作業	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	-	0.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	-	0.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗器拌混合料穩定度阻力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288型路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147型青絲面混合料壓實試驗之厚度或密實試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0021	0.0229	2.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0021	0.0229	2.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0021	0.0229	2.29%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅費及其他雜支)	全	1.00	0.0021	0.0229	2.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0021	0.0229	2.29%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、疏濬範圍樁放樣。
- 2、河床運輸便道前置作業。

填表人：工程員林逸修

監 造 報 表

報表編號：CD- 9

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：109年12月26日 星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司							
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日					
累 計 工 期：		9 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0272% 累計 0.2178%		預 定 完 工 日 期：		110年11月15日					
剩 餘 工 期：		324 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.21% 累計 2.50%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		2.2839%		變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	0.0021	0.0250	2.50%
1	土方工作，挖方		T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		kM	12.00	1.00	5.00	41.67%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%
4	摺移排水作業		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%	16	8.8T以上灑水車租用費		台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	-	0.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法		件	9.00	-	-	0.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗法		組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗		組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	0.0021	0.0250	2.50%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費		式	1.00	0.0021	0.0250	2.50%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	0.0021	0.0250	2.50%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)		面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利權、營業稅以外之稅捐及其他雜支)		全	1.00	0.0021	0.0250	2.50%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	0.0021	0.0250	2.50%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、疏濬範圍樁放樣。 2、河床運輸便道前置作業。															
填表人：工程員林逸修															

監 造 報 表

報表編號：CD- 10

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：109年12月27日 星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		10 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0272%		累計 0.2450%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		323 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.11%		累計 2.61%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		2.3630%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0011	0.0261	2.61%
1	土方工作, 挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道			kM	12.00	0.50	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%
4	搖移排水作業			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	-	0.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005組織粒料篩析法			件	9.00	-	-	0.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青舖面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0011	0.0261	2.61%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0011	0.0261	2.61%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0011	0.0261	2.61%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)			全	1.00	0.0011	0.0261	2.61%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0011	0.0261	2.61%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、疏濬範圍樁放樣。																	
2、河床運輸便道前置作業。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 11

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期：109年12月28日

星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		11 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0272% 累計 0.2722%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		322 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.07% 累計 2.68%		契約金額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		2.4067%		變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0007	0.0268	2.68%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	凝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	-	0.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組纖粒料篩析法			件	9.00	6.0000	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗壓實混合料體性直剪阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，壓實含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288壓實路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147壓實路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0007	0.0268	2.68%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0007	0.0268	2.68%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0007	0.0268	2.68%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0007	0.0268	2.68%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0007	0.0268	2.68%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
1、粗細粒料篩析取樣6處（蘭陽溪左岸0K+150、0K+450、0K+750、0K+950、1K+300、1K+550）。																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、溪北管制站地磅基礎、洗車台及加減料台鋼筋組立。																	
填表人： 工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 12

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：109年12月29日

星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司						
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日					
累 計 工 期：		12 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0272% 累計 0.2994%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日					
剩 餘 工 期：		321 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.45% 累計 3.13%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		2.8286%		變 更 後 契 約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0045	0.0313	3.13%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	1.00	1.00	50.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料體性流動壓力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0045	0.0313	3.13%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0045	0.0313	3.13%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0045	0.0313	3.13%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	0.0045	0.0313	3.13%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0045	0.0313	3.13%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：													
-													
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：													
-													
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：													
1、溪北管制站地磅基礎、洗車台及加減料台鋼筋組立。													
填表人：工程員林逸修													

監 造 報 表

報表編號：

CD- 13

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：109年12月30日

星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司										
契約工期：		333天		契約變更次數：		0次		開工日期：109年12月18日									
累計工期：		13天		預定進度(%)：		本日0.0272%		累計0.3267%		預定完工日期：110年11月15日							
剩餘工期：		320天		實際進度(%)：		本日0.45%		累計3.58%		契約金額：原契約：20,710,000							
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		3.2505%				變更後契約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0045	0.0358	3.58%
1	土方工作,挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作,近通填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	1.00	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	-	0.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005粗細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度動阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青舖面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0045	0.0358	3.58%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0045	0.0358	3.58%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0045	0.0358	3.58%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,銘質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0045	0.0358	3.58%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0045	0.0358	3.58%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																	
-																	
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																	
-																	
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																	
1、溪北管制站地磅基礎、洗車台及加減料台模組組立。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

工程員林逸修

呈閱 1/1

報表編號：

CD- 14

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：109年12月31日

星期四

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：					旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日						
累 計 工 期：		14 天		預 定 進 度 (%)：		本日：0.0272%		累計：0.3539%		預 定 完 工 日 期：					110年11月15日	
剩 餘 工 期：		319 天		實 際 進 度 (%)：		本日：0.38%		累計：3.96%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.6015%				變 更 後 契 約：						
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%			
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	0.0038	0.0396	3.96%			
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00				13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%			
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%			
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%			
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%			
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費								
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%			
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%			
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%			
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%			
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%			
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%			
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%			
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%			
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	1.00	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%			
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%			
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%	四	品質管制作業費								
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%			
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗法	組	1.00	-	-	0.00%			
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%			
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%			
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%			
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費								
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0038	0.0396	3.96%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0038	0.0396	3.96%			
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0038	0.0396	3.96%			
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	-	0.00%	六	廠商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0038	0.0396	3.96%			
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0038	0.0396	3.96%			
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																
-																
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																
-																
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																
1、溪北管制站地磅基礎、洗車台混凝土澆置。																
填表人：工程員林逸修																