

監 造 報 表

報表編號：

CD- 15

本日天氣：

上午：晴

下午：陰

填報日期：110年1月1日

星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司				
契約工期：		333天		契約變更次數：		0次		開工日期：109年12月18日				
累計工期：		15天		預定進度(%)：		本日	0.0272%	累計	0.3811%	預定完工日期：110年11月15日		
剩餘工期：		318天		實際進度(%)：		本日	0.00%	累計	3.96%	契約金額：	原契約：20,710,000	
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		3.5743%			變更後契約：			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.0396	3.96%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.0396	3.96%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.0396	3.96%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.0396	3.96%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.0396	3.96%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.0396	3.96%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.0396	3.96%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.0396	3.96%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.0396	3.96%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.0396	3.96%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.0396	3.96%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.0396	3.96%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基青混合料塑性流動阻力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	-	0.00%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288基青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147基青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.0396	3.96%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.0396	3.96%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.0396	3.96%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.0396	3.96%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.0396	3.96%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、國定假日-開國紀念日。

填表人：

監 造 報 表

報表編號：

CD- 16

本日天氣：

上午：晴

下午：陰

填報日期：110年1月2日

星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司									
契約工期：		333天		契約變更次數：		0次		開工日期：109年12月18日									
累計工期：		16天		預定進度(%)：		本日 0.0272% 累計 0.4083%		預定完工日期：110年11月15日									
剩餘工期：		317天		實際進度(%)：		本日 0.14% 累計 4.10%		契約金額：		原契約：20,710,000							
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		3.6889%		變更後契約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0014	0.0410	4.10%
1	土方工作,挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%
4	摺移排水作業			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005粗細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	10.00	10.00	14.29%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0014	0.0410	4.10%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0014	0.0410	4.10%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0014	0.0410	4.10%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0014	0.0410	4.10%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0014	0.0410	4.10%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																	
-																	
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																	
-																	
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																	
1、疏濬範圍樁埋設。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 17

本日天氣：

上午：晴

下午：陰

填報日期：110年1月3日

星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		17 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0272% 累計 0.4356%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		316 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.14% 累計 4.24%		契約金額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.8035%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0014	0.0424	4.24%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	10.00	20.00	28.57%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0014	0.0424	4.24%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0014	0.0424	4.24%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0014	0.0424	4.24%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0014	0.0424	4.24%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0014	0.0424	4.24%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、疏濬範圍樁埋設。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 18

本日天氣：

上午：陰

下午：晴

填報日期：110年1月4日

星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：						旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日							
累 計 工 期：		18 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0272% 累計 0.4628%		預 定 完 工 日 期：		110年11月15日							
剩 餘 工 期：		315 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.14% 累計 4.38%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.9181%		變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%				
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0014	0.0438	4.38%				
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%				
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%				
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%				
4	掘移排水作業	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%				
5	凝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費									
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%				
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%				
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%				
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%				
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%				
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%				
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%				
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全幅租用	個	29.00	-	29.00	100.00%				
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%				
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%				
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%	四	品質管制作業費									
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%				
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料抗壓強度試驗法	組	1.00	-	-	0.00%				
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	10.00	30.00	42.86%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%				
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%				
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%				
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費									
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0014	0.0438	4.38%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0014	0.0438	4.38%				
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0014	0.0438	4.38%				
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	-	0.00%	六	估價管理(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅費及其他雜支)	全	1.00	0.0014	0.0438	4.38%				
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0014	0.0438	4.38%				
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、疏濬範圍樁埋設。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 19

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：110年1月5日

星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契約工期：	333天	契約變更次數：	0次				開工日期：109年12月18日	
累計工期：	19天	預定進度(%)：	本日	0.0276%	累計	0.4904%	預定完工日期：110年11月15日	
剩餘工期：	314天	實際進度(%)：	本日	0.31%	累計	4.69%	契約金額：	原契約：20,710,000
工期展延：	0天	超前或落後(%)：	4.2025%					變更後契約：

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0031	0.0469	4.69%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	22.00	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0031	0.0469	4.69%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0031	0.0469	4.69%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0031	0.0469	4.69%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0031	0.0469	4.69%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0031	0.0469	4.69%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、疏濬範圍樁埋設。

填表人：	工程員林逸修
------	--------

監 造 報 表

報表編號：

CD- 20

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期：110年1月6日

星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		20 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0760%		累計 0.5664%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		313 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累計 4.69%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		4.1265%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.0469	4.69%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	-	0.0469	4.69%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	-	0.0469	4.69%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.0469	4.69%
4	擋移排水作業			式	1.00	-	0.0469	4.69%	16	8.8T以上澀水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	澀青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.0469	4.69%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.0469	4.69%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.0469	4.69%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.0469	4.69%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.0469	4.69%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂欄欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.0469	4.69%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.0469	4.69%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.0469	4.69%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.0469	4.69%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.0469	4.69%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	-	0.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.0469	4.69%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.0469	4.69%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、溪南管制站洗車台裝設。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 21

本日天氣：上午：雨 下午：陰

填報日期：110年1月7日

星期四

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		21 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0760%		累計 0.6424%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		312 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.08%		累計 4.77%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		4.1262%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0008	0.0477	4.77%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0008	0.0477	4.77%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0008	0.0477	4.77%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0008	0.0477	4.77%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	2.00	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0008	0.0477	4.77%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0008	0.0477	4.77%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、溪南管制站洗車台裝設。 2、溪南告示牌裝設。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 22

本日天氣：上午：雨 下午：陰

填報日期：110年1月8日 星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：					旺旺營造工程有限公司							
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日									
累 計 工 期：		22 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0760%		累計 0.7184%		預 定 完 工 日 期：					110年11月15日				
剩 餘 工 期：		311 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累計 4.77%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		4.0502%				變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																			
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%		
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.0477	4.77%		
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%		
2	臨時設施，施工便道			KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	-	0.0477	4.77%		
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.0477	4.77%		
4	擋移排水作業			式	1.00	-	0.0477	4.77%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%		
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費									
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%		
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%		
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%		
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%		
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%		
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%		
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%		
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%		
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%		
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%		
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	四	品質管制作業費									
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%		
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定流動壓力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%		
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%		
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%		
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗體之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%		
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費									
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.0477	4.77%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%		
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.0477	4.77%		
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)			全	1.00	-	0.0477	4.77%		
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.0477	4.77%		
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																			
-																			
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																			
-																			
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																			
1、溪南管制站洗車台裝設。 2、溪北管制站地磅基礎、洗車台及加減料台模板組立及混凝土澆置。																			
填表人：工程員林逸修																			

監 造 報 表

報表編號：

CD- 23

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期：110年1月9日

星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		23 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0760% 累計 0.7944%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		310 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00% 累計 4.77%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.9742%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.0477	4.77%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	-	0.0477	4.77%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.0477	4.77%
4	擋移排水作業			式	1.00	-	0.0477	4.77%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料體性流動阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.0477	4.77%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.0477	4.77%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.0477	4.77%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.0477	4.77%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點，材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、溪北管制站地磅裝設。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 24

本日天氣：

上午：晴

下午：雨

填報日期：110年1月10日

星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契約工期：		333天	契約變更次數：		0次		開工日期：109年12月18日		
累計工期：		24天	預定進度(%)：		本日	0.0760%	累計	0.8704%	預定完工日期：110年11月15日
剩餘工期：		309天	實際進度(%)：		本日	0.00%	累計	4.77%	契約金額： 原契約：20,710,000 變更後契約：
工期展延：		0天	超前或落後(%)：		3.8982%				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.0477	4.77%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.0477	4.77%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.0477	4.77%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.0477	4.77%	16	8.8T以上澀水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.0477	4.77%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.0477	4.77%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.0477	4.77%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	-	0.0477	4.77%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.0477	4.77%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、溪北管制站地磅及洗車台裝設。

填表人：	工程員林逸修
------	--------

監 造 報 表

報表編號：CD- 25

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年1月11日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		25 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0760%		累計 0.9464%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		308 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累計 4.77%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.8222%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.0477	4.77%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	-	0.0477	4.77%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.0477	4.77%
4	擋移排水作業			式	1.00	-	0.0477	4.77%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.0477	4.77%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.0477	4.77%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.0477	4.77%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.0477	4.77%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、溪北管制站地磅及洗車台裝設。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 26

本日天氣：

上午：陰

下午：晴

填報日期：110年1月12日

星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天	契 約 變 更 次 數：		0		次		開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：		26 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.0760%	累計	1.0224%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：		307 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	4.77%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：		0 天	超 前 或 落 後 (%)：		3.7462%			變 更 後 契 約：		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.0477	4.77%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.0477	4.77%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.0477	4.77%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.0477	4.77%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料體性流動阻力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.0477	4.77%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.0477	4.77%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.0477	4.77%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.0477	4.77%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.0477	4.77%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、溪南及溪北水電設備裝設。
- 2、溪北管制站地磅及洗車台裝設。

填表人：	工程員林逸修
------	--------

監 造 報 表

報表編號：CD-27

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年1月13日 星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		27 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0760% 累計 1.0984%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		306 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00% 累計 4.77%		契約金額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.6702%		變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.0477	4.77%
1	土方工作, 挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用			式	1.00	-	0.0477	4.77%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.0477	4.77%
4	擋移排水作業			式	1.00	-	0.0477	4.77%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	-	0.00%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.0477	4.77%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.0477	4.77%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗方法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.0477	4.77%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.0477	4.77%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.0477	4.77%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.0477	4.77%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.0477	4.77%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																	
-																	
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																	
-																	
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																	
1、溪南及溪北水電設備裝設。 2、溪北管制站地磅及洗車台裝設。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 28

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年1月14日 星期四

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司						
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日						
累 計 工 期：		28 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0760% 累計 1.1744%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日						
剩 餘 工 期：		305 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00% 累計 4.77%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.5942%		變 更 後 契 約：						
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：														
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.0477	4.77%	
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%	
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.0477	4.77%	
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.0477	4.77%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%	
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%	
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%	
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	-	0.00%	
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%	
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%	
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%	
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%	
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%	
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%	
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%	
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.0477	4.77%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005超細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%	
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料體性直剪壓力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%	
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%	
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%	
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%	
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.0477	4.77%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.0477	4.77%	
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.0477	4.77%	
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	廠商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	-	0.0477	4.77%	
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.0477	4.77%	
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：														
-														
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：														
-														
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：														
1、溪南及溪北水電設備裝設。 2、溪北管制站地磅及洗車台裝設。														
填表人：		工程員林逸修												

監 造 報 表

報表編號：

CD- 29

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年1月15日

星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司										
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		29 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0760%		累計 1.2504%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		304 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.01%		累計 4.78%		契約金額：原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.5323%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0001	0.0478	4.78%
1	土方工作,挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道			KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	5.00	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗, A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性直剪壓力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0001	0.0478	4.78%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0001	0.0478	4.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0001	0.0478	4.78%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程師驗費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0001	0.0478	4.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0001	0.0478	4.78%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																	
-																	
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																	
-																	
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																	
1、溪南及溪北水電設備裝設。 2、溪北管制站地磅及洗車台裝設。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 30

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年1月16日 星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：	旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次			開 工 日 期：	109年12月18日		
累 計 工 期：	30 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.0760%	累計	1.3264%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日	
剩 餘 工 期：	303 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	4.78%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	3.4563%				變 更 後 契 約：		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	起堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.0478	4.78%
1	土方工作, 挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1.00	-	0.0478	4.78%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.0478	4.78%
4	推移排水作業	式	1.00	-	0.0478	4.78%	16	8.8T以上澀水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾值試驗基岩混合料體性流動壓力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.0478	4.78%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.0478	4.78%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.0478	4.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.0478	4.78%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、溪南及溪北水電設備裝設。
- 2、溪南管制站地磅基礎鋼筋組立。

填表人：

工程員林逸修

監 造 報 表

報表編號：CD- 31

本日天氣：上午：陰雨 下午：陰

填報日期：110年1月17日 星期日

工 程 名 稱	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期	333 天	契 約 變 更 次 數				0 次	開 工 日 期：109年12月18日					
累 計 工 期	31 天	預 定 進 度 (%)				本日 0.0760% 累計 1.4024%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日					
剩 餘 工 期	302 天	實 際 進 度 (%)				本日 0.00% 累計 4.78%	契約金額：	原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延	0 天	超 前 或 落 後 (%)				3.3803%		變 更 後 契 約：				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.0478	4.78%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.0478	4.78%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.0478	4.78%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.0478	4.78%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.0478	4.78%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.0478	4.78%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	-	0.0478	4.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.0478	4.78%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點，材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、溪南及溪北水電設備裝設。
- 2、溪南管制站地磅基礎模板組立。

填表人：	工程員林逸修
------	--------

監 造 報 表

報表編號：CD- 32

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年1月18日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		32 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0760% 累計 1.4784%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		301 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00% 累計 4.78%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.3043%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.0478	4.78%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	-	0.0478	4.78%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	-	0.0478	4.78%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.0478	4.78%
4	摺移排水作業			式	1.00	-	0.0478	4.78%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.0478	4.78%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.0478	4.78%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.0478	4.78%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.0478	4.78%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.0478	4.78%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.0478	4.78%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.0478	4.78%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.0478	4.78%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.0478	4.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.0478	4.78%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.0478	4.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.0478	4.78%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、溪南及溪北水電設備裝設。 2、溪南管制站地磅基礎混凝土澆置。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 33

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：110年1月19日

星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		33 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0760% 累計 1.5544%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		300 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00% 累計 4.78%		契約金額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.2283%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.0478	4.78%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	-	0.0478	4.78%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	-	0.0478	4.78%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.0478	4.78%
4	推移排水作業			式	1.00	-	0.0478	4.78%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.0478	4.78%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.0478	4.78%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.0478	4.78%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.0478	4.78%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.0478	4.78%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.0478	4.78%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.0478	4.78%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005包體粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法			組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.0478	4.78%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.0478	4.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.0478	4.78%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.0478	4.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.0478	4.78%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點，材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、溪南及溪北水電設備裝設。																	
2、溪南管制站地磅裝設。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 34

本日天氣：

上午：陰

下午：雨

填報日期：110年1月20日

星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司						
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日					
累 計 工 期：		34 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0760% 累計 1.6304%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日					
剩 餘 工 期：		299 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00% 累計 4.78%		契約金額：原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.1523%		變 更 後 契 約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.0478	4.78%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.0478	4.78%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.0478	4.78%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.0478	4.78%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.0478	4.78%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.0478	4.78%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.0478	4.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.0478	4.78%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：													
-													
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
-													
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：													
1、台電溪北施作。 2、溪南及溪北水電設備裝設。 3、溪南管制站地磅裝設。													
填表人：工程員林逸修													

監 造 報 表

報表編號：

CD- 35

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：110年1月21日

星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：		109年12月18日	
累 計 工 期：	35 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.0863%	累計	1.7167%	預 定 完 工 日 期：		110年11月15日	
剩 餘 工 期：	298 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	4.78%	契約金額：	原 契 約：20,710,000		
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	3.0661%					變 更 後 契 約：		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.0478	4.78%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.0478	4.78%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.0478	4.78%
4	推移排水作業	式	1.00	-	0.0478	4.78%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.0478	4.78%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.0478	4.78%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性直動阻力試驗法	組	1.00	-	-	0.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	-	0.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.0478	4.78%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.0478	4.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.0478	4.78%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.0478	4.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.0478	4.78%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、溪南及溪北水電設備裝設。
- 2、河床運輸便道前置作業。
- 3、溪南管制站地磅裝設。

填表人：工程員林逸修

監 造 報 表

報表編號：

CD- 36

本日天氣：

上午：陰

下午：雨

填報日期：110年1月22日

星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日							
累 計 工 期：		36 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0863%		累 計 1.8029%		預 定 完 工 日 期：				110年11月15日			
剩 餘 工 期：		297 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.02%		累 計 4.80%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.0016%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0002	0.0480	4.80%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%
4	搖移排水作業			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	-	0.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料體性流動阻力試驗法			組	1.00	1.0000	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	1.0000	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0002	0.0480	4.80%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0002	0.0480	4.80%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0002	0.0480	4.80%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0002	0.0480	4.80%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0002	0.0480	4.80%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
1、溪南瀝青混凝土取樣。																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、台電溪南施作。 2、溪南及溪北水電設備裝設。 3、河床運輸便道前置作業。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 37

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：110年1月23日

星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		37 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0863% 累計 1.8892%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日									
剩 餘 工 期：		296 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.03% 累計 4.84%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		2.9484%				變 更 後 契 約：							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0003	0.0484	4.84%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%
4	推移排水作業			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%	d	活動廁所租用費			座	2.00	1.00	1.00	50.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組微粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基質混合料塑性流動阻力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	-	0.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0003	0.0484	4.84%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0003	0.0484	4.84%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0003	0.0484	4.84%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0003	0.0484	4.84%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0003	0.0484	4.84%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、溪南水電設備裝設。 2、溪北弱電設備裝設。 3、河床運輸便道前置作業。																	
填表人： 工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 38

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：110年1月24日

星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司						
契 約 工 期：	333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日						
累 計 工 期：	38 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.0863%	累計	1.9754%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日				
剩 餘 工 期：	295 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.12%	累計	4.96%	契約金額：原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：	0 天		超 前 或 落 後 (%)：		2.9806%			變 更 後 契 約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0012	0.0496	4.96%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%
4	搖移排水作業	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	1.00	50.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	-	0.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動限力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	3.00	3.00	6.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0012	0.0496	4.96%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0012	0.0496	4.96%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0012	0.0496	4.96%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇工意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0012	0.0496	4.96%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0012	0.0496	4.96%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：													
-													
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
-													
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：													
1、溪南水電設備裝設。 2、溪北弱電設備裝設。 3、河床運輸便道前置作業及埋設涵管3支。													
填表人：工程員林逸修													

監 造 報 表

報表編號：CD- 39
本日天氣：上午：晴 下午：晴 填報日期：110年1月25日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天	契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：		39 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.0863%	累計	2.0617%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：		294 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.28%	累計	5.24%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：		0 天	超 前 或 落 後 (%)：		3.1780%					變 更 後 契 約：

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0028	0.0524	5.24%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%
4	搖移排水作業	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	1.00	50.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	2.00	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	3.00	6.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0028	0.0524	5.24%	a	工區周邊環境及縣外道路清潔維護費	式	1.00	0.0028	0.0524	5.24%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0028	0.0524	5.24%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程師驗費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0028	0.0524	5.24%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0028	0.0524	5.24%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、溪北及溪南地磅檢驗。
- 2、溪南水電設備裝設及弱電設備裝設。
- 3、河床運輸便道前置作業。

填表人：**工程員林逸修**

監 造 報 表

報表編號：CD- 40

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年1月26日 星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司			
契約工期：		333天		契約變更次數：		0次		開工日期：		109年12月18日			
累計工期：		40天		預定進度(%)：		本日	0.0863%	累計	2.1479%	預定完工日期：		110年11月15日	
剩餘工期：		293天		實際進度(%)：		本日	0.00%	累計	5.24%	契約金額：	原契約：		20,710,000
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		3.0918%						變更後契約：	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.0524	5.24%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.0524	5.24%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.0524	5.24%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.0524	5.24%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.0524	5.24%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	-	0.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.0524	5.24%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.0524	5.24%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.0524	5.24%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	1.00	50.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.0524	5.24%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.0524	5.24%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.0524	5.24%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.0524	5.24%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性直動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	3.00	6.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.0524	5.24%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.0524	5.24%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.0524	5.24%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程師驗費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.0524	5.24%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.0524	5.24%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、溪南水電設備裝設及弱電設備裝設。
- 2、河床運輸便道前置作業。

填表人：	工程員林逸修
------	--------

監 造 報 表

報表編號：CD- 41

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年1月27日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	41 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.0863%	累計	2.2342%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日		
剩 餘 工 期：	292 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.05%	累計	5.29%	契約金額：	原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	3.0528%					變 更 後 契 約：	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0005	0.0529	5.29%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	1.00	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	1.00	50.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	3.00	6.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0005	0.0529	5.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0005	0.0529	5.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0005	0.0529	5.29%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0005	0.0529	5.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	-	0.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0005	0.0529	5.29%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、溪南水電設備裝設及弱電設備裝設。
- 2、河床運輸便道前置作業。

填表人：	工程員林逸修
------	--------

監 造 報 表

報表編號：

CD- 42

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：110年1月28日

星期四

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		42 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0863%		累計 2.3204%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		291 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.21%		累計 5.49%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.1717%		變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0021	0.0549	5.49%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%
4	搖移排水作業			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	-	0.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%	d	活動廁所租用費			座	2.00	1.00	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料密性流動阻力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	3.00	6.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0021	0.0549	5.49%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0021	0.0549	5.49%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0021	0.0549	5.49%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要意外責任險)、利潤、參展稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0021	0.0549	5.49%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	7.00	7.00	28.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0021	0.0549	5.49%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、溪南水電設備裝設及弱電設備裝設。 2、河床運輸便道前置作業。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：

CD- 43

本日天氣：

上午：陰

下午：陰

填報日期：110年1月29日

星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		43 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0863%		累計 2.4067%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		290 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.12%		累計 5.61%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.2060%		變 更 後 契 約：									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0012	0.0561	5.61%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	1.00	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動阻力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	3.00	6.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0012	0.0561	5.61%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0012	0.0561	5.61%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0012	0.0561	5.61%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0012	0.0561	5.61%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	7.00	28.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0012	0.0561	5.61%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、溪南水電設備施設及弱電設備裝設。																	
2、河床運輸便道前置作業。																	
填表人：工程員林逸修																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 44

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年1月30日 星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：		44 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.0863%	累計	2.4929%		預 定 完 工 日 期：	110年11月15日	
剩 餘 工 期：		289 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.24%	累計	5.85%		契約金額：	原 契 約：	20,710,000
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.3567%				變 更 後 契 約：			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0024	0.0585	5.85%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	-	0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	5.50	45.83%	14	工地臨時建築設施，貨棚屋，40呎，租用	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾試驗器混合料塑性流動限力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	6.00	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0024	0.0585	5.85%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0024	0.0585	5.85%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0024	0.0585	5.85%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	協商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、稅費、營業稅以外之稅捐及其他雜費)	全	1.00	0.0024	0.0585	5.85%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	7.00	28.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0024	0.0585	5.85%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、溪南水電設備裝設及弱電設備裝設。
- 2、河床運輸便道前置作業。
- 3、河床運輸便道前置作業及埋設涵管6支。

填表人：工程員林逸修

監 造 報 表

工程員林逸修

呈閱 2/4

報表編號：

CD- 45

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年1月31日

星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：		45 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.0863% 累計 2.5792%		預 定 完 工 日 期：		110年11月15日			
剩 餘 工 期：		288 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.02% 累計 5.87%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		3.2950%		變 更 後 契 約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0002	0.0587	5.87%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00			0.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	5.50	5.83%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	-	0.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	-	0.00%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	1.00	12.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	1.00	25.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料體性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	-	0.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0002	0.0587	5.87%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0002	0.0587	5.87%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0002	0.0587	5.87%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0002	0.0587	5.87%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	1.00	8.00	32.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0002	0.0587	5.87%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：													
-													
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
-													
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：													
1、溪南水電設備裝設及弱電設備裝設。													
2、河床運輸便道前置作業。													
填表人：工程員林逸修													