

監 造 報 表

報表編號：

CD- 105

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年4月1日

星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		0		次		開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	105 天	預 定 進 度 (%)：		本口	0.1319%	累計	10.7210%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	228 天	實 際 進 度 (%)：		本口	0.56%	累計	31.61%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		20.8875%			變 更 後 契 約：		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0056	0.3161	31.61%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,937.35	436,247.18	43.62%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	73.00	18.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293(馬歇爾儀試驗)瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0056	0.3161	31.61%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0056	0.3161	31.61%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0056	0.3161	31.61%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)，利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0056	0.3161	31.61%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0056	0.3161	31.61%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）10,937.35 T。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 106

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年4月2日

星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	106 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.1319%	累計	10.8529%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日				
剩 餘 工 期：	227 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.03%	累計	31.64%	契約金額：	原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	20.7840%				變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0003	0.3164	31.64%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	436,247.18	43.62%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	1.00	74.00	18.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵管，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0003	0.3164	31.64%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0003	0.3164	31.64%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0003	0.3164	31.64%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租金管理費(含二地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利費、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0003	0.3164	31.64%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0003	0.3164	31.64%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、施工便道維護修補。
- 2、溪南堤防聯外道路清洗。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年4月3日

星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		0		次		開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：	107 天	預 定 進 度 (%)：		本口	0.1319%	累計	10.9848%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日			
剩 餘 工 期：	226 天	實 際 進 度 (%)：		本口	0.00%	累計	31.64%	契約金額：	原 契 約：20,710,000		
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		20.6521%			變 更 後 契 約：				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.3164	31.64%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	436,247.18	43.62%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.3164	31.64%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.3164	31.64%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.3164	31.64%
4	摺移排水作業	式	1.00	-	0.3164	31.64%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	74.00	18.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.3164	31.64%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.3164	31.64%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.3164	31.64%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.3164	31.64%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.3164	31.64%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.3164	31.64%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.3164	31.64%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗壓實混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，壓實含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288壓實路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵洞，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.3164	31.64%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.3164	31.64%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.3164	31.64%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	廠商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、業主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.3164	31.64%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.3164	31.64%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、本日無施作。

填表人：	工程員林逸修	工務所主任：	正工程司黃文斌
------	--------	--------	---------

監 造 報 表

報表編號：

CD- 108

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期：110年4月4日

星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱： 旺旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		0		次		開 工 日 期： 109年12月18日	
累 計 工 期：	108 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.1319%	累計	11.1166%	預 定 完 工 日 期： 110年11月15日	
剩 餘 工 期：	225 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	31.64%	契 約 金 額：	原 契 約： 20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		20.5203%					變 更 後 契 約：

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	-	0.3164	31.64%
1	土方工作,挖方	T	1,000,000.00	-	436,247.18	43.62%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	-	0.3164	31.64%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	0.3164	31.64%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.3164	31.64%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.3164	31.64%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	74.00	18.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.3164	31.64%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.3164	31.64%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.3164	31.64%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.3164	31.64%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.3164	31.64%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.3164	31.64%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.3164	31.64%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.3164	31.64%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.3164	31.64%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.3164	31.64%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	廠商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	-	0.3164	31.64%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.3164	31.64%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、國定假日-清明節。
- 2、本日無施作。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：

CD- 109

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年4月5日

星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司						
契約工期：		333天		契約變更次數：		0次		開工日期：		109年12月18日			
累計工期：		109天		預定進度(%)：		本日 0.1315%		累計 11.2481%		預定完工日期：110年11月15日			
剩餘工期：		224天		實際進度(%)：		本日 0.03%		累計 31.67%		契約金額：			
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		20.4172%		變更後契約：		原契約：20,710,000			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0003	0.3167	31.67%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	436,247.18	43.62%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	1.00	75.00	18.75%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0003	0.3167	31.67%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0003	0.3167	31.67%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0003	0.3167	31.67%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含土地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0003	0.3167	31.67%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0003	0.3167	31.67%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：													
-													
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
-													
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：													
1、聯外道路清洗。													
填表人：工程員林逸修													
工務所主任：正工程司黃文斌													

監 造 報 表

報表編號：CD- 110

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年4月6日

星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：	110 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.1447%	累計	11.3928%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日			
剩 餘 工 期：	223 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.54%	累計	32.20%	契約金額：	原 契 約：20,710,000		
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	20.8112%					變 更 後 契 約：		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0054	0.3220	32.20%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,515.61	446,762.79	44.68%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	77.00	19.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型值直剪阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面並壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵洞，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0054	0.3220	32.20%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0054	0.3220	32.20%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0054	0.3220	32.20%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0054	0.3220	32.20%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0054	0.3220	32.20%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）10,515.61 T。

填表人：	工程員林逸修	工務所主任：	正工程師黃文斌
------	--------	--------	---------

監 造 報 表

報表編號：CD- 111

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年4月7日

星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	111 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.1447%	累計	11.5374%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日				
剩 餘 工 期：	222 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.56%	累計	32.76%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	21.2228%				變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0056	0.3276	32.76%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,896.65	457,659.44	45.77%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	79.00	19.75%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗混合料穩定度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵管，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0056	0.3276	32.76%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0056	0.3276	32.76%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0056	0.3276	32.76%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含二地管理費、工程標單費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0056	0.3276	32.76%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0056	0.3276	32.76%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）10,896.65 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：

CD- 112

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年4月8日

星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	112 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.1447%	累計	11.6821%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日				
剩 餘 工 期：	221 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.54%	累計	33.30%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	21.6206%				變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	0.0054	0.3330	33.30%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,597.09	468,256.53	46.83%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	81.00	20.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005自體材料分析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵洞，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0054	0.3330	33.30%	a	工區周遭環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0054	0.3330	33.30%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0054	0.3330	33.30%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	廠商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其雜費)	全	1.00	0.0054	0.3330	33.30%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0054	0.3330	33.30%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）10,896.65 T。

填表人：

工程員林逸珍

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 113

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年4月9日

星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	113 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.1447%	累計	11.8268%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日				
剩 餘 工 期：	220 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	33.87%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	22.0459%				變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0057	0.3387	33.87%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,198.36	479,454.89	47.95%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	83.00	20.75%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組織粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0057	0.3387	33.87%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0057	0.3387	33.87%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0057	0.3387	33.87%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	稽查管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0057	0.3387	33.87%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0057	0.3387	33.87%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）11,198.36 T。
- 2、環保局巡查。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：

CD- 114

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期：110年4月10日

星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天	契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：		114 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.1447%	累計	11.9714%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：		219 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.03%	累計	33.90%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：		0 天	超 前 或 落 後 (%)：		21.9296%					變 更 後 契 約：

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0003	0.3390	33.90%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	479,454.89	47.95%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	1.00	84.00	21.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組織材料分析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵洞，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0003	0.3390	33.90%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0003	0.3390	33.90%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0003	0.3390	33.90%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0003	0.3390	33.90%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0003	0.3390	33.90%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點，材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、溪南路面清洗及管制站週邊除草及垃圾清除。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：

CD- 115

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年4月11日

星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日				
累 計 工 期：		115 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.1447%	累計	12.1161%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：		218 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	33.90%		契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		21.7849%				變 更 後 契 約：		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	-	0.3390	33.90%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	479,454.89	47.95%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.3390	33.90%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.3390	33.90%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.3390	33.90%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.3390	33.90%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	84.00	21.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.3390	33.90%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.3390	33.90%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.3390	33.90%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.3390	33.90%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.3390	33.90%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.3390	33.90%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.3390	33.90%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵洞，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.3390	33.90%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.3390	33.90%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.3390	33.90%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租務管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要求責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.3390	33.90%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.3390	33.90%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、採區整理及機具保養。

填表人：	工程員林逸珍	工務所主任：	正工程師黃文斌
------	--------	--------	---------

監 造 報 表

報表編號：CD- 116

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年4月12日 星期一

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：109年12月18日					
累 計 工 期：	116 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.1447%	累計	12.2608%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日					
剩 餘 工 期：	217 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.56%	累計	34.46%	契約金額：		原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	22.2002%				變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0056	0.3446	34.46%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,978.36	490,433.25	49.04%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	86.00	21.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料量析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵洞，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0056	0.3446	34.46%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0056	0.3446	34.46%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0056	0.3446	34.46%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	社會管理費(含二地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0056	0.3446	34.46%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0056	0.3446	34.46%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）11,198.36 T。
- 2、施工便道維護修補。
- 3、棚架搭設。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 117

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年4月13日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	117 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.1447%	累計	12.4054%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日				
剩 餘 工 期：	216 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.59%	累計	35.05%	契約金額：	原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	22.6457%				變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0059	0.3505	35.05%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,399.67	500,832.92	50.08%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	4.00	90.00	22.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒材料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0059	0.3505	35.05%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0059	0.3505	35.05%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0059	0.3505	35.05%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	稽查管理費(含工地管理費，工程檢驗費(含第三人委託查驗，業主委託查驗)，利潤，營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0059	0.3505	35.05%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0059	0.3505	35.05%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（OK+500~OK+000）10,399.67 T。
- 2、上午10時30分舉辦中央管河川疏濬作業暨廉能透明說明會。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 118

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年4月14日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	118 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.1447%	累計	12.5501%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日				
剩 餘 工 期：	215 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.54%	累計	35.60%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	23.0458%				變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0054	0.3560	35.60%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,648.12	511,481.04	51.15%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	92.00	23.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料層析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基質混合料型性直剪壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0054	0.3560	35.60%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0054	0.3560	35.60%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0054	0.3560	35.60%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	技術管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要求責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0054	0.3560	35.60%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0054	0.3560	35.60%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）10,648.12 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

報表編號：CD- 119

本日天氣：上午：雨 下午：陰

填報日期：110年4月15日 星期四

監 造 報 表

呈閱
工程員林逸修

工 程 名 稱	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期	333 天	契 約 變 更 次 數	0 次			開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期	119 天	預 定 進 度 (%)	本口	0.1447%	累計	12.6948%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期	214 天	實 際 進 度 (%)	本口	0.56%	累計	36.16%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延	0 天	超 前 或 落 後 (%)	23.4658%			變 更 後 契 約：		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	0.0056	0.3616	36.16%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,080.33	522,561.37	52.26%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	1.00	0.0056	0.3616	36.16%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	94.00	23.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性直剪壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0056	0.3616	36.16%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0056	0.3616	36.16%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0056	0.3616	36.16%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0056	0.3616	36.16%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0056	0.3616	36.16%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）11,080.33 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 120

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年4月16日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	120 天	預 定 進 度 (%)：	本口	0.1447%	累計	12.8394%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	213 天	實 際 進 度 (%)：	本口	0.56%	累計	36.72%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	23.8778%					變 更 後 契 約：

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0056	0.3672	36.72%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,906.30	533,467.67	53.35%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	96.00	24.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料壓折法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗配合混合料型生力對壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵管，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0056	0.3672	36.72%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0056	0.3672	36.72%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0056	0.3672	36.72%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租賃管理費(含土地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，屬主要外賣保險)，利潤，營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	0.0056	0.3672	36.72%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0056	0.3672	36.72%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）10,906.3 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 121

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年4月17日 星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：	旺旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：	109年12月18日			
累 計 工 期：	121 天	預 定 進 度 (%)：	本口	0.1447%	累計	12.9841%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日			
剩 餘 工 期：	212 天	實 際 進 度 (%)：	本口	0.03%	累計	36.75%	契約金額：	原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	23.7615%				變 更 後 契 約：				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0003	0.3675	36.75%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	533,467.67	53.35%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	1.00	97.00	24.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質反光光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組體材料壓碎法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾模試驗法測定混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，灌井含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0003	0.3675	36.75%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0003	0.3675	36.75%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0003	0.3675	36.75%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含二地管理費，二程檢驗費(含第三人意見責任險，屬主意外責任險)，利潤，營業材料之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0003	0.3675	36.75%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0003	0.3675	36.75%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、聯外道路清洗。
2、採區整理及機具保養。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 122

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年4月18日 星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：		333 天	契 約 變 更 次 數：		0		次		開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：		122 天	預 定 進 度 (%)：		本口	0.1447%	累計	13.1288%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：		211 天	實 際 進 度 (%)：		本口	0.00%	累計	36.75%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：		0 天	超 前 或 落 後 (%)：		23.6168%					變 更 後 契 約：

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.3675	36.75%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	533,467.67	53.35%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.3675	36.75%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.3675	36.75%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.3675	36.75%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.3675	36.75%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	97.00	24.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.3675	36.75%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.3675	36.75%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.3675	36.75%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.3675	36.75%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.3675	36.75%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.3675	36.75%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.3675	36.75%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293(馬歇爾儀試驗)瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.3675	36.75%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.3675	36.75%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.3675	36.75%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含土地管理費，工程開辦費(含第三人意外責任險，屬主意外責任險)，利潤，營業材料之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.3675	36.75%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.3675	36.75%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、採區整理及機具保養。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 123

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年4月19日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契約工期：		333天		契約變更次數：		0次		開工日期：		109年12月18日			
累計工期：		123天		預定進度(%)：		本日 0.1447% 累計 13.2734%		預定完工日期：		110年11月15日			
剩餘工期：		210天		實際進度(%)：		本日 0.57% 累計 37.31%		契約金額：		原契約：20,710,000			
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		24.0385%		變更後契約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0057	0.3731	37.31%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,119.08	544,586.75	54.46%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	99.00	24.75%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗壓力混合料密生直剪壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0057	0.3731	37.31%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0057	0.3731	37.31%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0057	0.3731	37.31%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含二地管理費，工程招標費(含第三人意見查核案，屬主要外資估案)，利潤，營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	0.0057	0.3731	37.31%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0057	0.3731	37.31%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：													
-													
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
-													
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：													
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）11,119.08 T。													
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程師黃文斌													

監 造 報 表

報表編號：CD- 124

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年4月20日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：	旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次			開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	124 天	預 定 進 度 (%)：	本口	0.1442%	累計	13.4176%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日			
剩 餘 工 期：	209 天	實 際 進 度 (%)：	本口	0.57%	累計	37.88%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	24.4628%				變 更 後 契 約：				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0057	0.3788	37.88%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,163.37	555,750.12	55.58%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	101.00	25.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗粒材料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料密生力動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0057	0.3788	37.88%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0057	0.3788	37.88%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0057	0.3788	37.88%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	品質管理費(含工地管理費、工程檢驗費(含第三人查驗作業、監工查驗作業)、材料、新舊材料之稅項及運費等)	全	1.00	0.0057	0.3788	37.88%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0057	0.3788	37.88%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）11,163.37 T。
2、環保局巡查。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 125

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年4月21日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：109年12月18日					
累 計 工 期：	125 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.2260%	累計	13.6436%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日					
剩 餘 工 期：	208 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	38.46%	契約金額：		原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	24.8114%				變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0057	0.3846	38.46%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,298.90	567,049.02	56.70%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	103.00	25.75%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005鉚釘材料解析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以市販機械試驗瀝青混合料垂直動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0057	0.3846	38.46%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0057	0.3846	38.46%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0057	0.3846	38.46%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含二地管理費、工程招標費(含第三人權利責任險、業主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0057	0.3846	38.46%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0057	0.3846	38.46%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）11,298.90 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 126

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年4月22日 星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：	旺旺營造工程有限公司			
契約工期：	333天	契約變更次數：	0次				開工日期：	109年12月18日			
累計工期：	126天	預定進度(%)：	本日	0.2260%	累計	13.8696%	預定完工日期：	110年11月15日			
剩餘工期：	207天	實際進度(%)：	本日	0.56%	累計	39.01%	契約金額：	原 契 約：20,710,000			
工期展延：	0天	超前或落後(%)：	25.1417%				變更後契約：				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	0.0056	0.3901	39.01%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,516.68	578,565.70	57.86%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	1.00	104.00	26.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基岩混合料密性直剪阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0056	0.3901	39.01%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0056	0.3901	39.01%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0056	0.3901	39.01%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	安全管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要求責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0056	0.3901	39.01%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0056	0.3901	39.01%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（OK+500~OK+000）11,516.68 T。
- 2、溪北管制站下午14點環保局稽查。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 127

本日天氣：上午：晴雨 下午：晴

填報日期：110年4月23日 星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天	契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：		127 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.2260%	累計	14.0956%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：		206 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.54%	累計	39.56%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：		0 天	超 前 或 落 後 (%)：		25.4595%					變 更 後 契 約：

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0054	0.3956	39.56%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,626.20	589,191.90	58.92%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	106.00	26.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005(細粒料篩析法)	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293(馬歇爾模試驗器混合料擊注式動壓力試驗法)	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288(瀝青路面壓實度試驗法)	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147(瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法)	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0054	0.3956	39.56%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0054	0.3956	39.56%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0054	0.3956	39.56%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含二地管理費、二程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業材料等之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0054	0.3956	39.56%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0054	0.3956	39.56%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）10,626.20 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 128

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年4月24日 星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	128 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.2260%	累計	14.3216%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日				
剩 餘 工 期：	205 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	39.56%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000				
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	25.2335%				變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	-	0.3956	39.56%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	589,191.90	58.92%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.3956	39.56%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.3956	39.56%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.3956	39.56%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.3956	39.56%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	106.00	26.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.3956	39.56%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.3956	39.56%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.3956	39.56%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.3956	39.56%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.3956	39.56%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.3956	39.56%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.3956	39.56%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒材料壓折法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料密生五動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.3956	39.56%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.3956	39.56%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.3956	39.56%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	社會管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三者責任險、屬主要財產險)、利潤、營業稅及其他稅費及其他費)	全	1.00	-	0.3956	39.56%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.3956	39.56%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、施工便道維護修補。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 130

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年4月26日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司										
契約工期：		333天		契約變更次數：		0次		開工日期：109年12月18日									
累計工期：		130天		預定進度(%)：		本日 0.2260% 累計 14.7736%		預定完工日期：110年11月15日									
剩餘工期：		203天		實際進度(%)：		本日 0.59% 累計 40.15%		契約金額：		原契約：20,710,000							
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		25.3739%		變更後契約：									
、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0059	0.4015	40.15%
1	土方工作，挖方			T	1,000,000.00	11,687.48	600,879.38	60.09%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	400.00	2.00	108.00	27.00%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒料篩析法			件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931馬歇爾儀試驗瀝青混合料型生馬歇爾力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0059	0.4015	40.15%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0059	0.4015	40.15%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0059	0.4015	40.15%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	品質管理(含二地管理費、工程監理費含第三人意外責任險、屬主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費			全	1.00	0.0059	0.4015	40.15%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0059	0.4015	40.15%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）11,687.48 T。																	
2、開挖區白主檢測-第4次。																	
填表人：工程員林逸修																	
工務所主任：正工程司黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 131

本日天氣：上午：陰 下午：雨

填報日期：110年4月27日 星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司							
契約工期：		333天		契約變更次數：		0次		開工日期：		109年12月18日				
累計工期：		131天		預定進度(%)：		本日 0.2260% 累計 14.9996%		預定完工日期：		110年11月15日				
剩餘工期：		202天		實際進度(%)：		本日 0.59% 累計 40.73%		契約金額：		原契約：20,710,000				
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		25.7344%		變更後契約：						
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：														
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	
1	土方工作,挖方	T	1,000,000.00	11,558.42	612,437.80	61.24%	13	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%	
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	
4	搖移排水作業	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	110.00	27.50%	
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%	
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%	
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%	
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%	
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%	
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%	
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%	
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%	
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%	
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%	
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	甲	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗、A3005細粒材料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%	
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗、A32931馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%	
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗、瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%	
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗、A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%	
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗、A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%	
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	社會管理費(含安全管理費、工程保險費(含第三者責任險、雇主意外責任險)、財險、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0059	0.4073	40.73%	
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：														
-														
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽查情形)：														
-														
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：														
1、土方工作,挖方(0K+500~0K+000)11,558.42 T。														
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程司黃文斌														

監 造 報 表

報表編號：CD- 129

本日天氣：上午：陰 下午：雨

填報日期：110年4月25日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：	旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次				開 工 日 期：	109年12月18日			
累 計 工 期：	129 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.2260%	累計	14.5476%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日			
剩 餘 工 期：	204 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	39.56%	契約金額：	原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	25.0075%				變 更 後 契 約：				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	-	0.3956	39.56%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	589,191.90	58.92%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.3956	39.56%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.3956	39.56%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.3956	39.56%
4	掘移排水作業	式	1.00	-	0.3956	39.56%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	106.00	26.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.3956	39.56%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.3956	39.56%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.3956	39.56%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.3956	39.56%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.3956	39.56%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.3956	39.56%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.3956	39.56%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒材料分析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料垂直動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面厚度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.3956	39.56%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.3956	39.56%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.3956	39.56%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	社會管理費(含工地管理費、工程檢驗費(含第三人和責任保險、履主要和責任險)，媒體、基業稅及其他費)	全	1.00	-	0.3956	39.56%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.3956	39.56%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、施工便道維護修補。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 132

本日天氣：上午：陰 下午：雨

填報日期：110年4月28日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		0		次		開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	132 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.2260%	累計	15.2256%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日		
剩 餘 工 期：	201 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	41.31%	契約金額：	原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超前或落後 (%)：26.0819%				變 更 後 契 約：			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0057	0.4131	41.31%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,273.56	623,711.36	62.37%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	112.00	28.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293(馬歇爾儀試驗)瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0057	0.4131	41.31%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0057	0.4131	41.31%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0057	0.4131	41.31%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	廠商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要求責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0057	0.4131	41.31%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0057	0.4131	41.31%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）11,273.56 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 133

本日天氣：上午：雨 下午：陰

填報日期：110年4月29日 星期四

工 程 名 稱	：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期	：333 天	契 約 變 更 次 數	：0 次				開 工 日 期	：109年12月18日
累 計 工 期	：133 天	預 定 進 度 (%)	：本口	0.2260%	累 計	15.4516%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期	：200 天	實 際 進 度 (%)	：本口	0.53%	累 計	41.84%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延	：0 天	超 前 或 落 後 (%)	：26.3848%					變 更 後 契 約：

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本口完成數量	累計完成數量	累計完成%
-	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0053	0.4184	41.84%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,301.31	634,012.67	63.40%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	114.00	28.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	3.00	37.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗混合料型生流動度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，選升含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288磨料磨細度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	2.00	20.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147磨料磨細度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0053	0.4184	41.84%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0053	0.4184	41.84%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0053	0.4184	41.84%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	品質管理費(含工地管理費、工程檢驗費(含第三人查驗任策、輸主要查驗任策)、測量、驗收以外之校準及其他雜費)	全	1.00	0.0053	0.4184	41.84%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0053	0.4184	41.84%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+500~0K+000）10,301.31 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

工程員林逸修

填報日期：110年4月30日 星期五

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作,挖方(0K+600~0K+000) 8,988.16 T。

張子