

監 造 報 表

報表編號：CD- 150

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年5月16日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：	旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0	次		開 工 日 期：	109年12月18日		
累 計 工 期：	150 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.4207%	累計	21.4349%	預 定 完 工 日 期：		
剩 餘 工 期：	183 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	48.22%	契 約 金 額：	原 契 約：	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	26.7851%					變 更 後 契 約：	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.4822	48.22%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	751,246.57	75.12%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.4822	48.22%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.4822	48.22%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.4822	48.22%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.4822	48.22%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	138.00	34.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.4822	48.22%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.4822	48.22%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.4822	48.22%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.4822	48.22%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.4822	48.22%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.4822	48.22%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.4822	48.22%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005超細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931以馬歇爾儀試驗基岩混合料穩定度及力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.4822	48.22%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.4822	48.22%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.4822	48.22%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	稅務管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，屬主意外責任險)，利潤，營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.4822	48.22%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.4822	48.22%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、施工便道維護修補及整地。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 151

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年5月17日 星期一

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：	旺旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次			開 工 日 期：	109年12月18日		
累 計 工 期：	151 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.4207%	累計	21.8556%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日	
剩 餘 工 期：	182 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.58%	累計	48.80%	契約金額：	原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	26.9461%				變 更 後 契 約：		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0058	0.4880	48.80%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,452.04	762,698.61	76.27%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	140.00	35.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組織材料斷析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0058	0.4880	48.80%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0058	0.4880	48.80%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0058	0.4880	48.80%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)，利潤、營業稅以外之稅捐及其他費支)	全	1.00	0.0058	0.4880	48.80%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0058	0.4880	48.80%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+800~0K+300）11,452.04 T。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

監 造 報 表

報表編號：CD- 152

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年5月18日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契約工期：	333天	契約變更次數：		0		次		開工日期：109年12月18日	
累計工期：	152天	預定進度(%)：	本日	0.4207%	累計	22.2763%		預定完工日期：110年11月15日	
剩餘工期：	181天	實際進度(%)：	本日	0.58%	累計	49.38%		契約金額：	原契約：20,710,000
工期展延：	0天	超前或落後(%)：		27.1028%					變更後契約：

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0058	0.4938	49.38%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,358.41	774,057.02	77.41%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	142.00	35.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗粒材料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度及動度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0058	0.4938	49.38%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0058	0.4938	49.38%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0058	0.4938	49.38%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	估價管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	0.0058	0.4938	49.38%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0058	0.4938	49.38%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+800~0K+300）11,358.41 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：

CD- 153

本日天氣：

上午：晴

下午：雨

填報日期：110年5月19日

星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：	旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次			開 工 日 期：	109年12月18日		
累 計 工 期：	153 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.4207%	累計	22.6969%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日	
剩 餘 工 期：	180 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.59%	累計	49.96%	契約金額：	原 契 約：	20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	27.2677%				變 更 後 契 約：		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設	全	1.00	0.0059	0.4996	49.96%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,538.32	785,595.34	78.56%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.43	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.03	144.00	36.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,403.00	-	231.63	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,503.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.03	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.03	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.03	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.03	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料慣性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	79.00	-	52.03	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.03	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.03	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.03	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0059	0.4996	49.96%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0059	0.4996	49.96%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0059	0.4996	49.96%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.03	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，屬主意外責任險)，利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0059	0.4996	49.96%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.03	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0059	0.4996	49.96%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（0K+800~0K+300）11,538.32 T。
- 2、環保局巡查。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 154

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年5月20日

星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：	旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次			開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	154 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.4202%	累計	23.1171%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日			
剩 餘 工 期：	179 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.55%	累計	50.52%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	27.4012%					變 更 後 契 約：			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0055	0.5052	50.52%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,840.30	796,435.64	79.64%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	146.00	36.50%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組織材料解析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗熱拌混合料型性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0055	0.5052	50.52%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0055	0.5052	50.52%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0055	0.5052	50.52%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含二地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	0.0055	0.5052	50.52%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0055	0.5052	50.52%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、土方工作，挖方(0K+800~0K+300) 10,840.30 T。
- 2、環保局巡查及河川警巡視。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 155

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年5月21日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：		旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0			次	開 工 日 期：		109年12月18日		
累 計 工 期：	155 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.2706%	累計	23.3877%	預 定 完 工 日 期：		110年11月15日		
剩 餘 工 期：	178 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.55%	累計	51.07%	契 約 金 額：	原 契 約：			20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	27.6806%			變 更 後 契 約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0055	0.5107	51.07%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	10,762.33	807,197.97	80.72%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	148.00	37.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒篩析法	件	9.00	-	6.00	66.67%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基混合料型性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0055	0.5107	51.07%	a	工區周邊環境及縣外道路清潔維護費	式	1.00	0.0055	0.5107	51.07%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0055	0.5107	51.07%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包價管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，雇主要外責任險)，利潤，營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0055	0.5107	51.07%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0055	0.5107	51.07%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作，挖方(0K+800~0K+400) 10,762.33 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 156

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年5月22日 星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	0 次			開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	156 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.2706%	累計	23.6584%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日
剩 餘 工 期：	177 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.06%	累計	51.13%	契約金額： 原 契 約：20,710,000 變 更 後 契 約：
二 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	27.4738%				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設	全	1.00	0.0006	0.5113	51.13%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	807,197.97	80.72%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	1.00	149.00	37.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	3.0000	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度及動度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288壓實路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0006	0.5113	51.13%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0006	0.5113	51.13%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0006	0.5113	51.13%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	組織管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅費及其他雜支)	全	1.00	0.0006	0.5113	51.13%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0006	0.5113	51.13%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

1、粗細粒料篩析取樣3處（蘭陽溪右岸1K+800、2K+000、2K+200）。
--

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、溪南側近運回填。
2、施工便道維護修補及整地。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 157

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年5月23日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司	
契約工期：	333天	契約變更次數：	0次			開工日期：	109年12月18日		
累計工期：	157天	預定進度(%)：	本日	0.2706%	累計	23.9290%	預定完工日期：	110年11月15日	
剩餘工期：	176天	實際進度(%)：	本日	0.00%	累計	51.13%	契約金額：	原契約：20,710,000	
工期展延：	0天	超前或落後(%)：	27.2032%			變更後契約：			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5113	51.13%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	807,197.97	80.72%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5113	51.13%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5113	51.13%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5113	51.13%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5113	51.13%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	149.00	37.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.63	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5113	51.13%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5113	51.13%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5113	51.13%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5113	51.13%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5113	51.13%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5113	51.13%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5113	51.13%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5113	51.13%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5113	51.13%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5113	51.13%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含二地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	-	0.5113	51.13%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5113	51.13%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、機具保養。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 158

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年5月24日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：		158 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.2706%		累 計 24.1996%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日			
剩 餘 工 期：		175 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.60%		累 計 51.74%		契約金額：		原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		27.5370%				變 更 後 契 約：			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0060	0.5174	51.74%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,950.72	819,148.69	81.91%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	151.00	37.75%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料慣性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0060	0.5174	51.74%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0060	0.5174	51.74%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0060	0.5174	51.74%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅(以外之稅項及其他稅支))	全	1.00	0.0060	0.5174	51.74%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0060	0.5174	51.74%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：													
-													
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
-													
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：													
1、土方工作，挖方（0K+800~0K+500）11,950.72 T。													
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程司黃文斌													

監 造 報 表

報表編號：CD- 159

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年5月25日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺旺營造工程有限公司		
契約工期：	333天	契約變更次數：		0		次		開工日期：109年12月18日	
累計工期：	159天	預定進度(%)：	本日	0.2706%	累計	24.4702%	預定完工日期：110年11月15日		
剩餘工期：	174天	實際進度(%)：	本日	0.57%	累計	52.31%	契約金額：	原契約：20,710,000	
工期展延：	0天	超前或落後(%)：		27.8370%		變更後契約：			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0057	0.5231	52.31%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,209.38	830,358.07	83.04%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	153.00	38.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組強粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基質混合料型性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0057	0.5231	52.31%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0057	0.5231	52.31%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0057	0.5231	52.31%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)，利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0057	0.5231	52.31%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0057	0.5231	52.31%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+800~0K+500）11,209.38 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 160

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年5月26日 星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司											
契約工期：		333 天		契約變更次數：		0 次		開工日期：			109年12月18日									
累計工期：		160 天		預定進度(%)：		本日		0.2706%		累計		24.7409%		預定完工日期：		110年11月15日				
剩餘工期：		173 天		實際進度(%)：		本日		0.50%		累計		52.81%		契約金額：	原 契 約：			20,710,000		
工期展延：		0 天		超前或落後(%)：						28.0702%		變更後契約：								

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0050	0.5281	52.81%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	9,755.14	840,113.21	84.01%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	155.00	38.75%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0050	0.5281	52.81%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0050	0.5281	52.81%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0050	0.5281	52.81%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0050	0.5281	52.81%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0050	0.5281	52.81%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+800~0K+500）9,755.14 T。

--

填表人：	工程員林逸修	工務所主任：	正工程司黃文斌
------	--------	--------	---------

監 造 報 表

報表編號：CD- 161

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年5月27日 星期四

工 程 名 稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契約工期：333天		契約變更次數：0次		開工日期：109年12月18日							
累計工期：161天		預定進度(%)：本日0.2706%		累計25.0115%		預定完工日期：110年11月15日					
剩餘工期：172天		實際進度(%)：本日0.48%		累計53.29%		契約金額：原契約：20,710,000					
工期展延：0天		超前或落後(%)：28.2815%				變更後契約：					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0048	0.5329	53.29%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	9,276.06	849,389.27	84.94%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	157.00	39.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0048	0.5329	53.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0048	0.5329	53.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0048	0.5329	53.29%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇工意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	0.0048	0.5329	53.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0048	0.5329	53.29%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作，挖方(0K+800~0K+500) 9,276.06 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 162

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年5月28日

星期五

工 程 名 稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）							承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司						
契約工期：333天		契約變更次數：0次		開工日期：109年12月18日									
累計工期：162天		預定進度(%)：本日0.2706%		累計25.2821%		預定完工日期：110年11月15日							
剩餘工期：171天		實際進度(%)：本日0.38%		累計53.67%		契約金額：		原契約：20,710,000					
工期展延：0天		超前或落後(%)：28.3885%						變更後契約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0038	0.5367	53.67%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	7,000.75	856,390.02	85.64%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	159.00	39.75%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組粒料層析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0038	0.5367	53.67%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0038	0.5367	53.67%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0038	0.5367	53.67%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	設備管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0038	0.5367	53.67%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0038	0.5367	53.67%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：													
-													
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：													
-													
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：													
1、土方工作，挖方(0K+800~0K+500) 7,000.75 T。													
2、河川警察巡查。													
填表人：工程員林逸修													
工務所主任：正工程師黃文斌													

監 造 報 表

報表編號：CD- 163

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年5月29日 星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：		163 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.2706%		累 計 25.5527%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日			
剩 餘 工 期：		170 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累 計 53.67%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		28.1179%				變 更 後 契 約：			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設	全	1.00	-	0.5367	53.67%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	856,390.02	85.64%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5367	53.67%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5367	53.67%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5367	53.67%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5367	53.67%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	159.00	39.75%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5367	53.67%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5367	53.67%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5367	53.67%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5367	53.67%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5367	53.67%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5367	53.67%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5367	53.67%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5367	53.67%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5367	53.67%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5367	53.67%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇工意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.5367	53.67%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5367	53.67%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：													
-													
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：													
-													
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：													
1、施工便道維護修補及整地。													
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程司黃文斌													

監 造 報 表

報表編號：CD- 164

本日天氣：上午：陰 下午：雨

填報日期：110年5月30日 星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：旺旺旺營造工程有限公司								
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		0 次		開 工 日 期：			109年12月18日				
累 計 工 期：		164 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.2706%		累計 25.8234%		預 定 完 工 日 期：			110年11月15日		
剩 餘 工 期：		169 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累計 53.67%		契 約 金 額：		原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		27.8472%				變 更 後 契 約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%		
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5367	53.67%		
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	-	856,390.02	85.64%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%		
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5367	53.67%		
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5367	53.67%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5367	53.67%		
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5367	53.67%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	-	159.00	39.75%		
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%		
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5367	53.67%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	4.00	50.00%		
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5367	53.67%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%		
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5367	53.67%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%		
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5367	53.67%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%		
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5367	53.67%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%		
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%		
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%		
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%		
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%		
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5367	53.67%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5367	53.67%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組織材料解析法	件	9.00	-	9.00	100.00%		
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%		
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%		
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%		
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	3.00	30.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%		
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5367	53.67%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5367	53.67%		
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5367	53.67%		
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包含管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇工意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.5367	53.67%		
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5367	53.67%		
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、施工便道維護修補及整地。															
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程司黃文斌															

二層決行

監 造 報 表

早開 6/1
工程員林逸修

報表編號：

CD- 165

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期：110年5月31日

星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）				承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司							
契約工期：		333天		契約變更次數：		0次		開工日期：109年12月18日					
累計工期：		165天		預定進度(%)：		本日 0.2706% 累計 26.0940%		預定完工日期：110年11月15日					
剩餘工期：		168天		實際進度(%)：		本日 0.92% 累計 54.59%		契約金額：原契約：20,710,000					
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		28.4936%		變更後契約：					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：													
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設	全	1.00	0.0092	0.5459	54.59%
1	土方工作，挖方	T	1,000,000.00	11,584.28	867,974.30	86.80%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	400.00	2.00	161.00	40.25%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	1.00	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組砌材料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	70.00	-	52.00	74.29%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	1.00	4.00	40.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0092	0.5459	54.59%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0092	0.5459	54.59%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0092	0.5459	54.59%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0092	0.5459	54.59%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0092	0.5459	54.59%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：													
-													
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：													
-													
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：													
1、土方工作，挖方(0K+800~0K+500) 11,584.28 T。													
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程師黃文斌													