

監 造 報 表

報表編號：

CD- 166

本日天氣：

上午：陰

下午：雨

填報日期：110年6月1日

星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：		109年12月18日							
累 計 工 期：		166 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.4556%		累 計 26.9572%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		167 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.4766%		累 計 46.88%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		19.9268%		變 更 後 契 約：23,709,734									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0048	0.4688	46.88%
1	土方工作，挖方			T	1,340,030.00	10,992.40	878,966.70	65.59%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨棚屋，40呎，租用			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	460.00	2.00	163.00	35.43%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質反光光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒材料篩析法			件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動度試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	13.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵管，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0048	0.4688	46.88%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0048	0.4688	46.88%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0048	0.4688	46.88%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	稅務管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)			全	1.00	0.0048	0.4688	46.88%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0048	0.4688	46.88%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、土方工作，挖方（0K+800~0K+500）10,992.4 T。																	
填表人：  工務所主任： 																	

監 造 報 表

報表編號：CD-167

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年6月2日

星期三

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出） 承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司

契約工期：	333天	契約變更次數：	1次	開工日期：	109年12月18日
累計工期：	167天	預定進度(%)：	本日0.4556%	累計	27.8204%
剩餘工期：	166天	實際進度(%)：	本日0.4982%	累計	47.38%
工期展延：	0天	超前或落後(%)：	19.5618%	契約金額：	變更後契約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(依約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						越堤路及不必要出入口管制施設費	全	1.00	0.0050	0.4738	47.38%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	11,547.52	890,514.22	66.46%	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%
4	擋修排水作業	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%	8.81以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	165.00	35.87%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%	活動廁所租用費	區	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂掘機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	交通維軟(黃貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A30056道路材料移花法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A32931以車載傳感設備進行材料型態生動動力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界控制測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A3348道路路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A3147道路路面混合料壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	環境保護措施費	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0050	0.4738	47.38%
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0050	0.4738	47.38%	其他環境、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0050	0.4738	47.38%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A32931以車載傳感設備進行材料型態生動動力試驗法	全	1.00	0.0050	0.4738	47.38%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鈑質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A32931以車載傳感設備進行材料型態生動動力試驗法	全	1.00	0.0050	0.4738	47.38%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	營業稅(5%)	全	1.00	0.0050	0.4738	47.38%

二、監督依照設計圖說施工(依約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

三、查核材料規格及品質(依約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作，挖方 (OK+800~OK+500) 11.547.52 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文清

監 造 報 表

報表編號：CD- 168

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年6月3日 星期四

工程名稱：蘭陽溪30+34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司

契約工期：	333 天	契約變更次數：	1 次	開工日期：	109年12月18日
累計工期：	168 天	預定進度 (%)：	本日	累計	28.6836%
剩餘工期：	165 天	實際進度 (%)：	本日	累計	47.86%
工期展延：	0 天	超前或落後 (%)：	19.1790%	契約金額：	變更後契約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工情況含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施	全	1.00	0.0048	0.4786	47.86%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	11,091.73	901,605.55	67.28%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨棚屋，40呎，租用	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	167.00	36.30%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	-	0.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂翻攪機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通維軌(質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A3305自來水材料所法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A3303以車載導航試驗瀝青混合料類性能動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，並符合出單試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3388瀝青路面質量度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	13.00	-	4.00	46.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料質量度試驗之併度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，耐用	支	53.00	-	9.00	18.00%	五	環坡保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0048	0.4786	47.86%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0048	0.4786	47.86%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0048	0.4786	47.86%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鈐實，長300x高170cm，基礎及現場棧折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工商管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，業主意外責任險)，財險，營業稅以外之稅捐及其他費等)	全	1.00	0.0048	0.4786	47.86%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0048	0.4786	47.86%

二、監督依照設計圖施施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-													
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
-													

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（OK+800-OK+500）11,091.73 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文清

監造報表

報表編號：

CD- 169

本日天氣：

上午：晴

下午：雨

填報日期：110年6月4日

星期五

工程名稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司	
契約工期：	333 天	契約變更次數：		1 次		開工日期：		109年12月18日		
累計工期：	169 天	預定進度 (%)：	本日	0.4556%	累計	29.5468%		預定完工日期：	110年11月15日	
剩餘工期：	164 天	實際進度 (%)：	本日	1.0991%	累計	48.96%				
工期展延：	0 天	超前或落後 (%)：		19.4149%		契約金額：		原 契約	： 20,710,000	
								變更後契約	： 23,709,734	

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量	累計 完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量	累計 完成%
一	疏濬工程						12 超提路及不必要出入口管制施 設費	全	1.00	0.0110	0.4896	48.96%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	9,482.91	911,088.85	67.99%	13 產品，拋石固床工，塊石，現 地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14 工地臨時建築設施，貨櫃屋， 40呎，租用	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%	15 防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%
4	擋修排水作業	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%	16 8.81以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	169.00	36.74%
5	澀青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	4,581,3000	4,581,3000	6.59%	a 職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路 維護費	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%	b 職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%	c 夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%	d 活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管 理費	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%	e 個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%	f 紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g 交通錐(黃貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h 工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i 充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j 黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置 (溪南1座)	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%	四 品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置 (溪北1座)	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%	甲 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路 橋樑，A3085選取材料試驗方法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路 橋樑，A3293以車載導航設備導引公司型 自動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 建築，選拌含和量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路 橋樑，A3288選取路面載重試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路 橋樑，A3117選取路面載重試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓 ，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五 環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0110	0.4896	48.96%	a 工區周邊環境及聯外道路清潔維護 費	式	1.00	0.0110	0.4896	48.96%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b 其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0110	0.4896	48.96%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鈐質，長 300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含組裝)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六 品質管理(含)工地管理費，工程檢驗(含)第三人 外部評鑑，(含)主要外賣任務)，結果，發展(以)之 財源及其他支)	全	1.00	0.0110	0.4896	48.96%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七 營業稅(5%)	全	1.00	0.0110	0.4896	48.96%

二、監督依照設計圖施施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-												
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：												

-												
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：												

- 1、土方工作，挖方（0K+800~0K+600）9,482.91 T。
2、開挖區自主檢測，第6次。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程師陳文清

監 造 報 表

報表編號：CD-170

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年6月5日

星期六

工程名稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）				承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契約工期：	333天	契約變更次數：	1次	開工日期：	109年12月18日		
累計工期：	170天	預定進度(%)：	本日0.4556%	累計	30.4100%	預定完工日期：	110年11月15日
剩餘工期：	163天	實際進度(%)：	本日0.0000%	累計	48.96%		
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		契約金額：	原契約：20,710,000
						變更後契約：23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工經(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	趕提路及不必要出入口管制施設	全	1.00	-	0.4896	48.96%
1	土方工作、挖方	T	1,340,000.00	-	911,088.86	67.99%	13	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施、施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎, 租用	式	1.00	-	0.4896	48.96%
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1.00	-	0.4896	48.96%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.4896	48.96%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.4896	48.96%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	160.00	36.74%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作、近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.4896	48.96%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.4896	48.96%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.4896	48.96%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.4896	48.96%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.4896	48.96%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通維護(黃貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.4896	48.96%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.4896	48.96%	甲	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築材料檢驗、A330533材料探布法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築材料檢驗、A330311地質材料試驗費混合拌和生灰動能力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁測測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築材料檢驗、A3388建築材料面質密度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築材料檢驗、A3388建築材料面質密度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施、工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築材料檢驗、A3144教育訓練面質密度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.4896	48.96%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.4896	48.96%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.4896	48.96%
10	工程告示牌及工地標誌、工程告示牌、銘賞、長300x高170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.4896	48.96%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.4896	48.96%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-													
-													

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-													
-													

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、溪南側近運回填。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文清

報表編號：

CD- 171

監 造 報 表

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期：110年6月6日

星期日

工程名稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司	
契約工期：	333 天	契約變更次數：	1 次			開工日期：	109年12月18日			
累計工期：	171 天	預定進度 (%)：	本日	0.5367%	累計	30.9467%		預定完工日期：	110年11月15日	
剩餘工期：	162 天	實際進度 (%)：	本日	0.0000%	累計	48.96%				
工期展延：	0 天	超前或落後 (%)：	18.0150%			契約金額：	原	契約	變更後契約： 23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工情況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及不必要出入口管制施設設置	全	1.00	-	0.4896	48.96%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	911,088.85	67.99%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.4896	48.96%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.4896	48.96%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.4896	48.96%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.4896	48.96%	16	8.81以上灑水車租用費	台	460.00	-	160.00	36.74%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近鄰填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.4896	48.96%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.4896	48.96%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.4896	48.96%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.4896	48.96%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.4896	48.96%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂吊機機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通維軟(黃貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪南1座)	式	1.00	-	0.4896	48.96%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪北1座)	式	1.00	-	0.4896	48.96%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 A30056材料科學法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 A32031土壤物理試驗(臺灣法)土壤物理試驗動力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 A3348建築材料面層厚度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 A3348建築材料面層厚度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 A3147建築材料面層厚度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費	式	1.00	-	0.4896	48.96%
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.4896	48.96%	a	工區圍邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.4896	48.96%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.4896	48.96%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鉛質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 A32031土壤物理試驗(臺灣法)土壤物理試驗動力試驗法	全	1.00	-	0.4896	48.96%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(2%)	全	1.00	-	0.4896	48.96%

二、監督依照設計圖施設二（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：													
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：													
1、機具保養。													

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文清

監造報表

報表編號：CD-172

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年6月7日 星期一

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）		承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契約工期：333天	契約變更次數：	1次	開工日期：109年12月18日
累計工期：172天	預定進度(%)：本日	0.5367%	累計
剩餘工期：161天	實際進度(%)：本日	0.2591%	累計
工展延：0天	超前或落後(%)：	17.7375%	契約金額：變更後契約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及不必要出入口管制設施	全	1.00	0.0026	0.4922
1	土方工作、挖方	T	1,340,000.00	\$412.61	916,501.47	68.40%	13	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	6,000.00	-	-
2	臨時設施、施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎, 租用	式	1.00	0.0026	0.4922
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1.00	0.0026	0.4922	49.22%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0026	0.4922
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0026	0.4922	49.22%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	171.00
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費				
6	土方工作、近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0026	0.4922	49.22%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0026	0.4922	49.22%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0026	0.4922	49.22%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0026	0.4922	49.22%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0026	0.4922	49.22%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
12	直臂翻攪機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通維護(黃貼反光紙)	個	29.00	-	29.00
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0026	0.4922	49.22%	四	品質管制作業費				
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0026	0.4922	49.22%	甲	品質管理、試驗規畫及標準、土木工程及建築材料檢驗、A3005材料檢驗所法	件	9.00	-	9.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理、試驗規畫及標準、土木工程及建築材料檢驗、A32031試驗設備維護費及材料管理、試驗能力試驗法	組	1.00	-	1.00
4	邊界估測及埋設費	支	94.00	-	\$2.00	\$5.32%	丙	品質管理、試驗規畫及標準、土木工程及建築材料檢驗、A32031試驗設備維護費及材料管理、試驗能力試驗法	組	10.00	-	1.00
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理、試驗規畫及標準、土木工程及建築材料檢驗、A32031試驗設備維護費及材料管理、試驗能力試驗法	個	10.00	-	-
6	臨時設施、工程用電	月	13.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理、試驗規畫及標準、土木工程及建築材料檢驗、A32031試驗設備維護費及材料管理、試驗能力試驗法	個	10.00	-	-
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓、租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費				
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0026	0.4922	49.22%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0025	0.4922
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0025	0.4922
10	工程告示牌及土地標誌、工程告示牌、銘實、長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	品質管理、試驗規畫及標準、土木工程及建築材料檢驗、A32031試驗設備維護費及材料管理、試驗能力試驗法	全	1.00	0.0025	0.4922
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0025	0.4922

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作，挖方(1K+100~0K+500) 5,412.61 。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師張文清

表 報 過 目

星期二

星期二

旺營造

契約工期	333 天	契約變更次數	1 次		開工日期	109年12月18日	
累計工期	173 天	預定進度 (%)	本日	累計	預定完工日期	110年11月15日	
剩餘工期	160 天	實際進度 (%)	本日	累計			
展延	0 天	超前或落後 (%)	17.4516%		契約金額	原 契 約	20,710,000
					變更後契約	23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	0.0025	0.4947	49.47%
1	土方工作、挖方	T	1,340,000.00	5,198.20	921,699.67	68.78%	產品、掘石、開采、塊石、現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施、施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	工地臨時建築設施、實體屋、40呎、租用	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%
4	擋移排水作樂	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	173.00	37.61%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	職業安全衛生費					
6	土方工作、近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	交通錐(軟質反光光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%	品質管制作業費	件	9.00	-	9.00	100.00%
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及道路設備檢驗、A3305組材料膠析法	組	1.00	-	1.00	100.00%
3	疏濬的中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及道路設備檢驗、A3305組材料膠析法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界布施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及道路設備檢驗、A3305組材料膠析法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及道路設備檢驗、A3305組材料膠析法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施、工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及道路設備檢驗、A3305組材料膠析法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵、D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0025	0.4947	49.47%	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0025	0.4947	49.47%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0025	0.4947	49.47%
10	工程告示牌及工地標誌、工程告示牌、長300x寬70cm、基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0025	0.4947	49.47%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	營業稅(5%)	全	1.00	0.0025	0.4947	49.47%

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢驗（試）驗等抽驗情形）

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1. 土方工作, 挖方 (0K+800~0K+600) 5,198.20 T。

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

監造報表

報表編號：CD-174

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年6月9日 星期三

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）		承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契約工期：333天	契約變更次數：	1次	開工日期：109年12月18日
累計工期：174天	預定進度(%)：本日	0.5367%	累計
剩餘工期：159天	實際進度(%)：本日	0.1972%	累計
工期展延：0天		超前或落後(%)：	
依施工計畫書執行按圖施工現況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：		17.1122%	
		契約金額：	變更後契約：23,709,734

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						越堤路及不必要出入口管制施設	全	1.00	0.0020	0.4967	49.67%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	3,822.76	925,522.43	69.07%	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	工地臨時建築設施，貨棚屋，40呎，租用	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%
4	擋修排水作業	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%	8.81以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	173.00	38.04%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	交通維軟(質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%	品質管制作業費	件	9.00	-	9.00	100.00%
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路	組	1.00	-	1.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界檢測測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0020	0.4967	49.67%	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0020	0.4967	49.67%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0020	0.4967	49.67%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鈑質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	往來車輛(含二地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，業主意外責任險)，財險，車禍糾紛處理費及其他雜費)	全	1.00	0.0020	0.4967	49.67%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	營業稅(5%)	全	1.00	0.0020	0.4967	49.67%

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

四、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作，挖方 (0K+700~0K+500) 3,822.76 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文清

監 造 報 表

報表編號：

CD-175

本日天氣：

上午：晴

下午：雨

填報日期：110年6月10日

星期四

工程名稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）				承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契約工期：	333天	契約變更次數：	1次		開工日期：	109年12月18日	
累計工期：	175天	預定進度(%)：	本日	0.5367%	累計	33.0934%	
剩餘工期：	158天	實際進度(%)：	本日	0.2238%	累計	49.89%	
工期展延：	0天	超前或落後(%)：	16.7993%		契約金額：	原	變更
						契約金額：	變更
						變更後	契約
						23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及不必要出入口管制施設費	全	1.00	0.0022	0.4989	49.89%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	4,504.64	930,027.07	69.41%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%
4	擋修排水作業	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%	16	8.81以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	177.00	38.48%
5	凝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂鉗機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通維軟(實貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪南1座)	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪北1座)	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑類，A3005S自設科技標評法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑類，A32031L車載環境試驗設備混合件型(含自動壓力試驗法)	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界檢測測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑類，A3388背射面監視度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑類，A3114發育斷面比自設品質試驗之序	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑類，A3114發育斷面比自設品質試驗之序	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0022	0.4989	49.89%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0022	0.4989	49.89%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整埋	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0022	0.4989	49.89%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鈑質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含植錨)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	營造管理費(含二星管理費，工程保險費(第三人意外責任險，業主意外責任險)，財產、營業利損失險、使用及其他雜費)	全	1.00	0.0022	0.4989	49.89%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0022	0.4989	49.89%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-													
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：													
-													

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、土方工作，挖方(OK+700~OK+430) 4,504.64 T。
2、溪北整地。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文清

表

星期五

下午：晴

星期五

承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司

開 工 日 期：	109年12月18日
預定完工日期：	110年11月15日
契約金額：	原 契 約：20,710,000
變更後契約：	23,709,734

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量
及(不必要)出入口管制施	全	1.00	0.0025
拋石固床工，塊石、現	M3	6,000.00	-
時速築設施，實體壁，租用	式	1.00	0.0026
全應變措施費	式	1.00	0.0026
上灑水車租用費	台	460.00	2.00
全衛生費			
全衛生教育訓練費	次	1.00	-
全衛生人員人事費	月	8.00	-
明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-
所租用費	座	2.00	-
生器材租用費	式	1.00	-
角旗	包	2.00	-
(軟質貼反光紙)	個	29.00	-
全幅租用	個	29.00	-
旋轉警示燈租用費	座	5.00	-
示帶(每捲200m)	包	5.00	-
制作樂費			
試驗規範及標準，土木工程及建築 3305材料部材料部所法	件	9.00	-
試驗規範及標準，土木工程及建築 3303以物理機械試驗混合料能 試驗方法	組	1.00	-
試驗規範及標準，土木工程及建築 3303以物理機械試驗混合料能 試驗方法	組	10.00	-
試驗規範及標準，土木工程及建築 3303以物理機械試驗混合料能 試驗方法	個	10.00	-
渡路設施費			
邊境境及聯外道路清潔維護	式	1.00	0.0026
岸、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0026
備主外管理費，工程師費(含第三人費 備主外管理費)，司機，營養師以外之 (含三)	全	1.00	0.0026
356)	全	1.00	0.0026

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-15

卷之六

表報造監

星期六

承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司

契約變更次數：	1		次	開工日期：	109年12月18日	
預計進度(%)：	本日	0.5367%	累計	34.1667%	預定完工日期：	110年11月15日
實際進度(%)：	本日	0.0000%	累計	50.15%	契約金額：	原 製 約：20,710,000
剩餘工期：	156天				變更後契約：	23,709,734
展延：	0天					
超期或落後(%)：	15.9839%					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5015	50.15%
1	土方工作、挖方	T	1,340,000.00	-	935,409.12	69.81%	13	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施、施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施、貨體屋、40呎、租用	式	1.00	-	0.5015	50.15%
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1.00	-	0.5015	50.15%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5015	50.15%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5015	50.15%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	179.00	38.91%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作、近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5015	50.15%	b	職業安全衛生(人員)人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5015	50.15%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5015	50.15%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5015	50.15%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5015	50.15%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂翻攪機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5015	50.15%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5015	50.15%	甲	品質管理、試驗設施及標準、土木工程及結構材料試驗 A100S自製材料源所法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理、試驗設施及標準、土木工程及結構材料試驗 A12031(車載相機試驗設置品科型車身制動力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界估地測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理、試驗設施及標準、土木工程及結構材料試驗、應符合組量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理、試驗設施及標準、土木工程及結構材料試驗、試驗設施及標準、土木工程及結構材料試驗 A1208(瀝青路面能與試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施、工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理、試驗設施及標準、土木工程及結構材料試驗 A3147(瀝青路面泥封壓實試驗之厚度或厚度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費	式	1.00	-	-	0.00%
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5015	50.15%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5015	50.15%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5015	50.15%
10	工程告示牌及工地標誌、工程告示牌、鈐質、長300x寬170cm 基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包圍管理費(工地圍欄費、工作便道圍欄(含第三大疊外圍土牆、圍主要方向往來)、料車、棄料(18%之稅項)及其他費支)	全	1.00	-	0.5015	50.15%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5015	50.15%

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、溪南側近運回填。

2、施工便道維護修補及整地

工程員 林逸修

事務所主任：

正統六年

監 造 報 表

報表編號：

CD-178

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年6月13日

星期日

工 程 名 稱	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱	旺旺營造工程有限公司		
---------	---------------------------------	--	--	--	--	--------	------------	--	--

契約工期	333天	契約變更次數	1次		開工日期	109年12月18日	
累計工期	178天	預定進度(%)	本日	0.5367%	累計	34.7034%	預定完工日期：110年11月15日
剩餘工期	155天	實際進度(%)	本日	0.0000%	累計	50.15%	
工期展延	0天	超前或落後(%)	15.4472%			契約金額：	變更後契約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	起堤路及(不必要)出入口管制施設	全	1.00	-	0.5015	50.15%
1	土方工作、挖方	T	1,340,000.00	-	935,409.12	69.81%	13	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施、施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎，租用	式	1.00	-	0.5015	50.15%
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1.00	-	0.5015	50.15%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5015	50.15%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5015	50.15%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	179.00	38.91%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近遷填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5015	50.15%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5015	50.15%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5015	50.15%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5015	50.15%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5015	50.15%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通維軟(實貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪南1座)	式	1.00	-	0.5015	50.15%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪北1座)	式	1.00	-	0.5015	50.15%	甲	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑，A3005試驗材料運用法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑，A3293(真數)場試驗設備混合料型生產與協力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界椿施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑，A3388混合油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑，A3388混合油量試驗	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施、工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑，A3147型青絲面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5015	50.15%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5015	50.15%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5015	50.15%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鈹質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	營造管理費(含工資管理費、工程保險費(第三人意外責任險、雇主責任險)、利潤、營業稅13%之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.5015	50.15%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5015	50.15%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、施工便道維護修補及整地。

填表人：

工程員林進修

工務所主任：

正工程師黃六六

監 造 報 表

報表編號：

CD-180

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年6月15日

星期二

監造
工程員林逸修

二層決行

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）		承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契約工期：333天	契約變更次數：	1次	開工日期：109年12月18日
累計工期：180天	預定進度(%)：本日	累計35.7767%	預定完工日期：110年11月15日
剩餘工期：153天	實際進度(%)：本日	累計50.59%	契約金額：原契約：20,710,000
工期展延：0天	超前或落後(%)：	148151%	變更後契約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及不必要出入口管制施設	全	1.00	0.0044	0.5059	50.59%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	9,465.25	944,874.37	70.51%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨棚屋，40呎，租用	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	182.00	39.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	宜臂欄欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通維軟(實貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A3305自來水科學所法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A33911雷射導軌試驗標準混合材料生產直觀力檢驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界椿施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A3388震害評面觀察度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申建臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A3147震害評面混合材料觀察度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路類檢驗，A3147震害評面混合材料觀察度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，前高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0044	0.5059	50.59%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0044	0.5059	50.59%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整型	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0044	0.5059	50.59%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，銘牌，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	自來水費(含工地管理費，工程檢驗費(含第三人檢驗費(主、觀主費外計10%)，清潔、養護費(以外之檢驗及其他費))	全	1.00	0.0044	0.5059	50.59%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0044	0.5059	50.59%

二、監督依照設計圖故施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作，挖方(1K+400~1K+100) 9,465.25 T。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文清

監造報表

報表編號：CD-181
本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年6月16日 星期三

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）		承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契約工期：333天	契約變更次數：	1次	開工日期：109年12月18日
累計工期：181天	預定進度(%)：本日	累計36.3134%	預定完工日期：110年11月15日
剩餘工期：152天	實際進度(%)：本日	累計51.02%	原契約：20,710,000
工期展延：0天	超前或落後(%)：	14.7050%	契約金額：變更後契約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	超提絡及不必要出入口管制施設費	全	1.00	0.0043	0.5102	51.02%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	9,091.66	953,966.03	71.19%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%
4	擋砂排水作業	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%	16	8.81以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	185.00	40.22%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外呂入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控設備設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂伸攔機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通維軟(實貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪南1座))	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪北1座))	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3085試驗材料採用法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A33031以東型鋼構試驗剪裂中環型生互向拉力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界措施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3388型剪面型鋼管試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3388型剪面型鋼管試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3142型剪面型鋼管試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0043	0.5102	51.02%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0043	0.5102	51.02%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0043	0.5102	51.02%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，銅質，長300x高170cm，基礎及現場架拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A33031以東型鋼構試驗剪裂中環型生互向拉力試驗法	全	1.00	0.0043	0.5102	51.02%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0043	0.5102	51.02%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-													
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：													
-													

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作，挖方(1K+400~1K+100) 9,091.66 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

王旺旺

監 造 報 表

報表編號：

CD-182

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年6月17日

星期四

工程名稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）				承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契約工期：	333天	契約變更次數：		1次		開工日期：	109年12月18日
累計工期：	182天	預定進度(%)：	本日	0.5367%	累計	36.8500%	預定完工日期：110年11月15日
剩餘工期：	151天	實際進度(%)：	本日	0.4360%	累計	51.45%	
二期展延：	0天	超前或落後(%)：			14.6044%	契約金額：	變更後契約：23,709,734

一、依據工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	起提路及不必要出入口管制施設費	全	1.00	0.0044	0.5145	51.45%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	9,333.41	963,299.44	71.89%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%
4	擋砂排水作業	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	188.00	40.87%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂翻攪機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通維軟(黃粘反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪南1座))	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪北1座))	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路材料檢驗，A30856道路材料檢驗法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路材料檢驗，A329311取車導軌試驗程序及申請型生產動員力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築材料檢驗，液壓合油置試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築材料檢驗，A3388道路路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	16.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築材料檢驗，A3147發育路面品質管理試驗之序	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，前高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0044	0.5145	51.45%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0044	0.5145	51.45%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0044	0.5145	51.45%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鈑質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	廠商管理費(含工程管理費，工程保險費(第三人意外責任險，雇主意外責任險)，利潤，營業稅2%之稅務及其他雜費)	全	1.00	0.0044	0.5145	51.45%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0044	0.5145	51.45%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-													
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：													

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、土方工作，挖方（1K+400~1K+100）9,333.41 T。
2、河川警巡視。

填表人：工程員林進修

工務所主任：

正工程師六六

監 造 報 表

報表編號：

CD- 183

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年6月18日

星期五

工程名稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）				承攬廠商名稱：	旺旺營造工程有限公司		
-------	---------------------------------	--	--	--	---------	------------	--	--

契約	工期	:	333 天	契約變更次數	:	1 次		開工日期	:	109年12月18日	
累計	工期	:	183 天	預定進度 (%)	:	本日	0.5367%	累計		37.3867%	
剩餘	工期	:	150 天	實際進度 (%)	:	本日	0.3304%	累計		51.78%	
工期展延	:	:	0 天	超前或落後 (%)	:			14.3981%	契約金額		
									變更後契約	:	23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	盞	1.00	0.0033	0.5178	51.78%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	6,621.22	969,920.66	72.38%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨棚屋，40呎，租用	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%
4	搬移排水作業	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	19.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近邊填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%	c	夜間照明(警水)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	宣貫冊欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通維軟(黃貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑，A3005目視科學法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑，A3005目視科學法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界椿施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑，A3005目視科學法	組	1.00	-	1.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑，A3005目視科學法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路橋樑，A3147聲音測量法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0033	0.5178	51.78%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0033	0.5178	51.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0033	0.5178	51.78%
10	工程告示牌，工程告示牌，鈐質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	其他環保、安衛設施及管理維護費，工程告示牌，鈐質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	全	1.00	0.0033	0.5178	51.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0033	0.5178	51.78%

二、監督依照設計圖說應二（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（1K+400~1K+100）6,621.22 T。
2、環保局稽查。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：



監 造 報 表

報表編號：

CD- 18-4

本日天氣：

上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 110年6月19日

星期六

工 程 名 稱	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）				承攬廠 商 名 稱	旺旺營造工程有限公司			
---------	---------------------------------	--	--	--	-----------	------------	--	--	--

契 約 工 期	333 天	契約變更次數：			1	次	開 工 日 期	109年12月18日	
累 計 工 期	184 天	預定進度 (%)	本日	0.5367%	累計	37.9234%	預定完工日期	110年11月15日	
剩 餘 工 期	149 天	實際進度 (%)	本日	0.0000%	累計	51.78%			
工 期 展 延	0 天	超前或落後 (%)		13.8614%			契約金額：	原 契 約	： 20,710,000
								變更後契約	： 23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						截堤路及(不必)要出入口管制施設	全	1.00	-	0.5178	51.78%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	工地臨時建築設施，實體屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5178	51.78%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	防汛安全感應變措施費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5178	51.78%	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	191.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均通距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	交通維軟(黃貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	品質管制作業費	件	9.00	-	9.00	100.00%
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3305試驗材料研究所法					
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3305試驗材料研究所法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界施打測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3305試驗材料研究所法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3305試驗材料研究所法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3305試驗材料研究所法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5178	51.78%	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
10	工程告示牌及土地標誌，工程告示牌，銅質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5178	51.78%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
1、施工便道維護修補及整地。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃大治

監 造 報 表

報表編號：

CD-185

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年6月20日

星期日

工程名稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）				承攬廠商名稱：	旺旺營造工程有限公司		
-------	---------------------------------	--	--	--	---------	------------	--	--

契約工期：	333天	契約變更次數：	1次		開工日期：	109年12月18日	
累計工期：	185天	預定進度(%)：	本日	累計	預定完工日期：	110年11月15日	
剩餘工期：	148天	實際進度(%)：	本日	累計			
二期展延：	0天	超前或落後(%)：	13.3248%		契約金額：	原	變更後
						契約	： 20,710,000
						契約金額：	變更後契約： 23,709,734

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						越堤路及(不必要)出口管制施	全	1.00	-	0.5178	51.78%
1	土方工作、挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	產品、拋石固床工、塊石、現	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施、施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	工地臨時建築設施、貨棚屋、	式	1.00	-	0.5178	51.78%
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5178	51.78%	8.81T以上灑水車租用費	台	460.00	-	191.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	職業安全衛生費					
6	土方工作、近通填方(平均週距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂伸攔機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	交通錐軟(質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	品質管理、試驗視電及標準、土木工程及道路橋樑、A3005自吸取料器用法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	品質管理、試驗視電及標準、土木工程及道路橋樑、A3393J、庫底清淤疏濬產出混合料型	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界椿施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	品質管理、試驗視電及標準、土木工程及道路橋樑、A3388貫孔路面貫孔度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	品質管理、試驗視電及標準、土木工程及道路橋樑、A3147型貫孔路面貫孔度試驗之厚	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施、工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	環境保護措施費	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	工區周邊環境及縣外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5178	51.78%	其他環景、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	品質管理、試驗視電及標準、土木工程及道路橋樑、A3393J、庫底清淤疏濬產出混合料型	全	1.00	-	0.5178	51.78%
10	工程告示牌及工地標誌、工程告示牌、招賃、長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	品質管理、試驗視電及標準、土木工程及道路橋樑、A3393J、庫底清淤疏濬產出混合料型	全	1.00	-	0.5178	51.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	品質管理、試驗視電及標準、土木工程及道路橋樑、A3393J、庫底清淤疏濬產出混合料型	全	1.00	-	0.5178	51.78%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、施工便道維護修補及整地。

填表人：

工程員林進修

工務所主任：

正工程師林進修

監 造 報 表

報表編號：

CD- 186

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：110年6月21日

星期一

工程名稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契約工期：	333 天	契約變更次數：		1 次		開工日期：109年12月18日		
累計工期：	186 天	預定進度 (%)：	本日	0.5233%	累計	38.9834%		預定完工日期：110年11月15日
剩餘工期：	147 天	實際進度 (%)：	本日	0.0000%	累計	51.78%		
工期展延：	0 天	超前或落後 (%)：		12.8014%		契約金額：		
						變更後契約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						起掘路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
1	土方工作、挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施、施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	工地臨時建築設施，實體屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5178	51.78%
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5178	51.78%	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	191.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,403.00	-	231.60	16.54%	職業安全衛生費					
6	土方工作、近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,203.00	-	4,581,300.00	6.59%	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂攪攪機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	交通旗(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及道路材料檢驗，A1305材料試驗所法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前(中)後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及道路材料檢驗，A1335以及數值機械試驗混合材料穩定度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界椿施設及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及道路材料檢驗，A1338材料試驗所法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及道路材料檢驗，A1338材料試驗所法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施、工程用電	月	12.00	-	4.00	40.00%	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及道路材料檢驗，A1347材料試驗所法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5178	51.78%	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鉅質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5178	51.78%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-												
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：												
-												

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：												
1、施工便道維護補及整地。												

填表人：

工程員林進修

工務所主任：

正工程師張文成

監 造 報 表

報表編號：CD-187
本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年6月22日 星期二

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出） 承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司

契約工期：	333天	契約變更次數：	1次	開工日期：	109年12月18日
累計工期：	187天	預定進度(%)：	本日 0.5233%	累計	39,5067%
剩餘工期：	146天	實際進度(%)：	本日 0.0000%	累計	51.78%
工期展延：	0天	超前或落後(%)：	12.2781%	契約金額：	原 契約：20,710,000 變更後契約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨棚屋，40呎，租用	式	1.00	1.00	0.5178	51.78%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5178	51.78%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	191.00	41.52%
5	澀青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均通距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂吊機機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐軟(實貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築材料檢驗，A3005磁電科學術法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築材料檢驗，A3293J(庫收錄機械設備零件型錄)產品壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築材料檢驗，A3298(庫收錄)鋼筋之厚	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築材料檢驗，A3368(庫收錄)鋼筋之厚	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築材料檢驗，A3147(庫收錄)鋼筋之厚	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5178	51.78%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保，安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鈑質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築材料檢驗，A3293J(庫收錄)鋼筋之厚	全	1.00	-	0.5178	51.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5178	51.78%

二、監督依照設計圖說施二(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：
1、施工便道維護修補及整地。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程師林六清

監 造 報 表

報表編號：

CD- 188

本日天氣：

上午：晴

下午：雨

填報日期：110年6月23日

星期三

工 程 名 稱	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）				承攬廠商名稱	旺旺營造工程有限公司		
---------	---------------------------------	--	--	--	--------	------------	--	--

契約工期	333天	契約變更次數	1次		開工日期	109年12月18日			
累計工期	188天	預定進度(%)	本日	0.5233%	累計	40.0300%	預定完工日期	110年11月15日	
剩餘工期	145天	實際進度(%)	本日	0.0000%	累計	51.78%			
工期展延	0天	超前或落後(%)					契約金額：	變更後契約	23,709,734

一、依據計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						越堤路及(不必要)出入口管制施設	盞	1.00	-	0.5178	51.78%
1	土方工作、挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施、施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎、租用	式	1.00	-	0.5178	51.78%
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5178	51.78%	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	191.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	職業安全衛生費					
6	土方工作、近遷填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	交通安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	副姓路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及道路橋樑、A300SE自動材料灑布法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及道路橋樑、A320BJ(集塵機試驗設備混合料型生產制動力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及道路橋樑、A328B(路面厚度試驗設備試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及道路橋樑、A3142(路面厚度試驗設備試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施、工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及道路橋樑、A3142(路面厚度試驗設備試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道、D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5178	51.78%	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
10	工程告示牌及工地標誌、工程告示牌、銘實、長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及道路橋樑、A320BJ(集塵機試驗設備混合料型生產制動力試驗法	全	1.00	-	0.5178	51.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5178	51.78%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
1、施工便道維護修補及整地。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正印

表報造覽

星期四

承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司

契約工期	333天	契約變更次數	1次	開工日期	109年12月18日
累計工期	189天	預定進度(%)	本日0.5233% 累計40.5534%	預定完工日期	110年11月15日
剩餘工期	144天	實際進度(%)	本日0.0000% 累計51.78%	原契約	20,710,000
展延	0天	超前或落後(%)	11.2314%	契約金額	變更後契約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量	累計 完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完 成數量	累計完 成數量	累計 完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施 設費	坐	1.00	-	0.5178	51.78%
1	土方工作：挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	13	產品、挖石(固)木工、塊石、現 地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋， 40呎，租用	式	1.00	-	0.5178	51.78%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5178	51.78%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	191.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作：近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路 維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管 理費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置 溪南1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置 溪北1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	甲	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及造 橋檢驗，A3085材料試驗所法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含采區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及造 橋檢驗，A3151以馬歇爾試驗裝置混合料配 生產密度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界估施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及造 橋檢驗，A3151以馬歇爾試驗裝置混合料配 生產密度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及造 橋檢驗，A3288材料試驗所法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及造 橋檢驗，A3147材料試驗所法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓 ，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5178	51.78%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護 費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
10	工程告示牌及工地圍護，工程告示牌，鋁質，長 300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及造 橋檢驗，A3147材料試驗所法	全	1.00	-	0.5178	51.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5178	51.78%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢驗（試）驗等抽驗情形）：

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

監 造 報 表

報表編號：

CD- 190

本日天氣：

上午：晴

下午：陰

填報日期：110年6月25日

星期五

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出） 承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司

契約工期：	333 天	契約變更次數：	1 次	開工日期：	109年12月18日
累計工期：	190 天	預定進度(%)：	本日 0.5233%	累計	41.0767%
剩餘工期：	143 天	實際進度(%)：	本日 0.0000%	累計	51.78%
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	10.7081%	契約金額：	原 契 約 20,710,000
				變更後契約：	23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						逾越陸路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	工地臨時建築設施，貨棚屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5178	51.78%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5178	51.78%	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	191.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5173	51.78%	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂翻攪機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	交通維軟(黃貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	壓	2.00	-	2.00	100.00%	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	壓	1.00	-	1.00	100.00%	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5173	51.78%	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5173	51.78%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築檢驗，A33051試驗材料所法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築檢驗，A33051試驗材料所法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界格施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築檢驗，A33051試驗材料所法	組	1.00	-	1.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築檢驗，A33051試驗材料所法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築檢驗，A33051試驗材料所法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，耗用	支	50.00	-	9.00	18.00%	環境保護設施費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5178	51.78%	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，銀質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5178	51.78%

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、本日無施作。
2、河川局駐衛警巡查。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程師

監 造 報 表

報表編號：CD-192
本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年6月27日 星期日

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出) 承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司

契約工期：	333天	契約變更次數：	1次	開工日期：	109年12月18日
累計工期：	192天	預定進度(%)：	本日 0.5233%	累計	42.1234%
剩餘工期：	141天	實際進度(%)：	本日 0.0000%	累計	51.78%
工期展延：	0天	超前或落後(%)：	9.6614%	契約金額：	原 契約：20,710,000 變更後 契約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						越堤路及(不必要)出入口管制設施	全	1.00	-	0.5178	51.78%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	產品，拋石匠床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	工地臨時建築設施，貨棚屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5178	51.78%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
4	擋砂排水作業	式	1.00	-	0.5178	51.78%	8.81T以上灑水車租用費	台	460.00	-	191.00	41.52%
5	凝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	職業安全衛生費					
5	土方工作，近通填方(平均週距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5178	51.78%	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂翻攪機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	交通錐軟(質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5178	51.78%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築檢驗，A3065自取科學法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築檢驗，A32931.1數碼儀錄錄畫屏混合料型標準制動力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界椿施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築檢驗，A3328貫孔路面貫通度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築檢驗，A3347雙層路面配合劑型試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築檢驗，A3347雙層路面配合劑型試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5178	51.78%	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5178	51.78%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	其他損保，安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5178	51.78%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鈐質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	營造商聯合工運管理費，工程保險費(第三人身意外責任險，業主意外責任險，財產，材料損失險之投保及其他雜費)	全	1.00	-	0.5178	51.78%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	19.00	76.00%	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5178	51.78%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：
1、本日無施作。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正副所長

監 造 報 表

報表編號：CD- 193

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年6月28日 星期一

工程名稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）				承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契約工期：	333天	契約變更次數：	1次		開工日期：109年12月18日		
累計工期：	193天	預定進度(%)：	本日	0.5233%	累計	42.6467%	
剩餘工期：	140天	實際進度(%)：	本日	0.0627%	累計	51.85%	
工期展延：	0天	超前或落後(%)：	9.2008%				
			契約金額：		原	契約：20,710,000	
					變更後	契約：23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12 設費	全	1.00	0.0006	0.5185	51.85%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	工地臨時建築設施，貨棚屋，40呎，租用	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	19.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.509%	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%	b 職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%	c 夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%	d 活動廁所租用費	區	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%	e 個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%	f 紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g 交通錐軟(質)反光紙	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	區	2.00	-	2.00	100.00%	h 工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	區	1.00	-	1.00	100.00%	i 充電式旋轉警示燈租用費	區	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j 黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪南1座)	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%	四 品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪北1座)	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%	甲 品質管理，設備規範及標準，土木工程及道路機械，AS3031,馬路機械試驗,瀝青混合料型，垂直動壓力試驗法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路機械，AS3031,馬路機械試驗,瀝青混合料型，垂直動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界管測測及埋設費	支	94.00	-	\$2.00	\$5.32%	丙 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及道路機械，AS3031,馬路機械試驗,瀝青混合料型，垂直動壓力試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁 品質管理，設備規範及標準，土木工程及道路機械，AS3031,馬路機械試驗,瀝青混合料型，垂直動壓力試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊 品質管理，設備規範及標準，土木工程及道路機械，AS3031,馬路機械試驗,瀝青混合料型，垂直動壓力試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五 環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0006	0.5185	51.85%	a 工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0006	0.5185	51.85%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b 其他環保，安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0006	0.5185	51.85%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鈐質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六 品質管理，設備規範及標準，土木工程及道路機械，AS3031,馬路機械試驗,瀝青混合料型，垂直動壓力試驗法	全	1.00	0.0006	0.5185	51.85%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	3.00	22.00	88.00%	七 營業稅(5%)	全	1.00	0.0006	0.5185	51.85%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-	三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
-	四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、溪北及溪南設置宣導及警告標示牌。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正王國寶

監造報表

報表編號：CD-194

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年6月29日

星期二

工程名稱：蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出） 承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司

契約工期：	333天	契約變更次數：	1次	開工日期：	109年12月18日
累計工期：	194天	預定進度(%)：	本日0.5233%	累計	43.1700%
剩餘工期：	139天	實際進度(%)：	本日0.0000%	累計	51.85%
工期展延：	0天	超前或落後(%)：	8.6775%	契約金額：	變更後契約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(合同约定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12 越堤路及不必要出入口管制施設	全	1.00	-	0.5185	51.85%
1	土方工作、挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	13 產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施、施工便道	KM	12.00	-	6.40	53.33%	14 工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎，租用	式	1.00	-	0.5185	51.85%
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1.00	-	0.5185	51.85%	15 防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5185	51.85%
4	擋修排水作業	式	1.00	-	0.5185	51.85%	16 8.81以上灑水車租用費	台	460.00	-	191.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三 職業安全衛生費					
6	土方工作、近邊填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	a 職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5185	51.85%	b 職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	5.00	62.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5185	51.85%	c 夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5185	51.85%	d 活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5185	51.85%	e 個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5185	51.85%	f 紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂吊機機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g 交通維軟(實貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h 工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i 充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j 黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪南1座))	式	1.00	-	0.5185	51.85%	四 品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置(溪北1座))	式	1.00	-	0.5185	51.85%	甲 品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築材料檢驗、A3005B直接材料檢驗法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	2.00	50.00%	乙 品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築材料檢驗、A32031(灰漿)噴霧試驗混合料型生產動員力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	52.00	55.32%	丙 品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築材料檢驗、A3388磨剪路面磨損度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁 品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築材料檢驗、A3147磨剪路面磨損度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施、工程用電	月	10.00	-	4.00	40.00%	戊 環境保護措施費	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五 環境保護措施費	支	1.00	-	0.5185	51.85%
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5185	51.85%	a 工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5185	51.85%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b 其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5185	51.85%
10	工程告示牌及工地標誌、工程告示牌、約賃、長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六 其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5185	51.85%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七 營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5185	51.85%

二、監督依照設計圖說施工（合同约定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-												
三、查核材料規格及品質（合同约定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：												

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：												
1、本已無施作。												

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工務所主任

