

監 造 報 表

報表編號：CD- 196

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月1日 星期四

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠 商 名 稱：		旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：		196 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.52%	累計	44.22%	預 定 完 工 日 期：		110年11月15日	
剩 餘 工 期：		137 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	52.35%	契約金額：	原 契 約：		20,710,000
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		8.13%					變 更 後 契 約：		23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5235	52.35%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5235	52.35%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5235	52.35%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5235	52.35%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5235	52.35%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	191.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5235	52.35%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5235	52.35%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5235	52.35%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5235	52.35%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5235	52.35%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5235	52.35%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5235	52.35%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5235	52.35%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5235	52.35%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5235	52.35%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.5235	52.35%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5235	52.35%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、本日無施作。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 197

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月2日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：	旺旺營造工程有限公司			
契約工期：	333天	契約變更次數：	1次				開工日期：	109年12月18日			
累計工期：	197天	預定進度(%)：	本日	0.52%	累計	44.74%	預定完工日期：	110年11月15日			
剩餘工期：	136天	實際進度(%)：	本日	0.00%	累計	52.35%	契約金額：	原 契 約：20,710,000			
工期展延：	0天	超前或落後(%)：	7.61%				變更後契約：	23,709,734			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5235	52.35%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5235	52.35%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5235	52.35%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5235	52.35%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5235	52.35%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	191.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5235	52.35%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5235	52.35%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5235	52.35%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5235	52.35%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5235	52.35%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5235	52.35%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5235	52.35%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005鉛粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料密性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5235	52.35%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5235	52.35%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5235	52.35%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.5235	52.35%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5235	52.35%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、本日無施作。

填表人：	工程員林逸修	工務所主任：	正工程師張大誠
------	--------	--------	---------

監 造 報 表

報表編號：CD- 198

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月3日

星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司									
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日									
累計工期：		198天		預定進度(%)：		本日 0.52% 累計 45.26%		預定完工日期：110年11月15日									
剩餘工期：		135天		實際進度(%)：		本日 0.00% 累計 52.35%		契約金額：		原 契 約：20,710,000							
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		7.08%				變 更 後 契 約：23,709,734							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.5235	52.35%
1	土方工作,挖方			T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道			KM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用			式	1.00	-	0.5235	52.35%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費			式	1.00	-	0.5235	52.35%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.5235	52.35%
4	推移排水作業			式	1.00	-	0.5235	52.35%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	460.00	-	191.00	41.52%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.5235	52.35%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.5235	52.35%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.5235	52.35%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.5235	52.35%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.5235	52.35%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.5235	52.35%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.5235	52.35%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005相細粒料篩析法			件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗混合料型性流動阻力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電			月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.5235	52.35%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.5235	52.35%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.5235	52.35%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鉛質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.5235	52.35%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.5235	52.35%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																	
-																	
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																	
-																	
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																	
1、本日無施作。																	
填表人：  工務所主任： 																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 199

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月4日

星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司										
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		199 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.52%		累計 45.79%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		134 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.02%		累計 52.37%		契約金額：原 契 約：20,710,000 變 更 後 契 約：23,709,734							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		6.58%											
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0002	0.5237	52.37%
1	土方工作，挖方			T	1,340,000.00	-	969,920.66	72.38%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	460.00	1.00	192.00	41.74%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	4,581,300.00	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組粒料篩析法			件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0002	0.5237	52.37%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0002	0.5237	52.37%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0002	0.5237	52.37%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0002	0.5237	52.37%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0002	0.5237	52.37%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、施工便道維護修補及整地。																	
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程師黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 200

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月5日

星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司							
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：		109年12月18日					
累 計 工 期：		200 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.52% 累計 46.31%		預 定 完 工 日 期：		110年11月15日					
剩 餘 工 期：		133 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.52% 累計 52.89%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		6.58%				變 更 後 契 約：23,709,734					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	0.0052	0.5289	52.89%
1	土方工作，挖方		T	1,340,000.00	11,376.17	981,296.83	73.23%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%
4	擋移排水作業		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%	16	8.8T以上灑水車租用費		台	460.00	3.00	195.00	42.39%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法		件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法		組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗		組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	0.0052	0.5289	52.89%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費		式	1.00	0.0052	0.5289	52.89%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	0.0052	0.5289	52.89%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)		面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利費、營業稅以外之稅項及其他雜支)		全	1.00	0.0052	0.5289	52.89%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	0.0052	0.5289	52.89%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、土方工作，挖方（1K+000~0K+600）11,376.17 T。															
2、軍備局溪北測高空照明彈草皮燃燒，消防人員到場滅火。															
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工務所主任															

監 造 報 表

報表編號：CD- 201

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月6日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1		次		開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：	201 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.57%	累計	46.88%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日			
剩 餘 工 期：	132 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.53%	累計	53.42%	契約金額：	原 契 約：20,710,000		
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		6.54%			變 更 後 契 約：23,709,734				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0053	0.5342	53.42%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	11,746.09	993,042.92	74.11%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	198.00	43.04%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性直剪阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0053	0.5342	53.42%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0053	0.5342	53.42%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0053	0.5342	53.42%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0053	0.5342	53.42%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0053	0.5342	53.42%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（1K+000~0K+600）11,746.09 T。

填表人：	工程員林逸修	工務所主任：	正工程師黃文斌
------	--------	--------	---------

監 造 報 表

報表編號：CD- 202

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月7日

星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	202 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	47.45%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	131 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.50%	累計	53.92%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	6.47%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0050	0.5392	53.92%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	11,682.97	1,004,725.89	74.98%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	200.00	43.48%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0050	0.5392	53.92%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0050	0.5392	53.92%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0050	0.5392	53.92%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租稅管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0050	0.5392	53.92%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0050	0.5392	53.92%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作,挖方(1K+100~0K+700) 11,682.97 T。

--

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師許文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 203

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月8日 星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	203 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	48.02%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	130 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.52%	累計	54.44%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		6.42%		變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0052	0.5444	54.44%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	11,427.01	1,016,152.90	75.83%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	203.00	44.13%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒材料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料密生直剪阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0052	0.5444	54.44%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0052	0.5444	54.44%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0052	0.5444	54.44%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0052	0.5444	54.44%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0052	0.5444	54.44%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（0K+900~0K+700）11,427.01 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師許文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 204

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月9日

星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	204 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	48.59%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	129 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.48%	累計	54.91%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	6.33%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0048	0.5491	54.91%
1	土方工作, 挖方	T	1,340,000.00	10,958.88	1,027,111.78	76.65%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	205.00	44.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005組細粒料層析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0048	0.5491	54.91%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0048	0.5491	54.91%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0048	0.5491	54.91%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0048	0.5491	54.91%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0048	0.5491	54.91%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作, 挖方(0K+900~0K+700) 10,958.88 T。

2、溪北地磅維修。

填表人：工程員林逸陽

工務所主任：

正工程師黃大誠

監 造 報 表

報表編號：CD- 205

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月10日 星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱：		旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：		109年12月18日		
累 計 工 期：	205 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	49.16%	預 定 完 工 日 期：		110年11月15日		
剩 餘 工 期：	128 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	54.91%	契約金額：	原 契 約：			20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	5.76%					變 更 後 契 約：			23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5491	54.91%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,027,111.78	76.65%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	-	0.5491	54.91%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	0.5491	54.91%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5491	54.91%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5491	54.91%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	205.00	44.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5491	54.91%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5491	54.91%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5491	54.91%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5491	54.91%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5491	54.91%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5491	54.91%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5491	54.91%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5491	54.91%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5491	54.91%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5491	54.91%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	監造管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	-	0.5491	54.91%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5491	54.91%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、施工便道維護修補及整地。

填表人：工程員林逸修	工務所主任：正工程師黃大斌
------------	---------------

監 造 報 表

報表編號：CD- 206

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月11日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	206 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	49.73%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	127 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.05%	累計	54.96%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	5.24%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0005	0.5496	54.96%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,027,111.78	76.65%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	207.00	45.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	4,581.3000	6.59%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性直剪壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0005	0.5496	54.96%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0005	0.5496	54.96%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0005	0.5496	54.96%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0005	0.5496	54.96%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0005	0.5496	54.96%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、施工便道維護修補及整地。

--

填表人：工程員林逸珍

工務所主任：

正工程員王文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 207

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月12日 星期一

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日					
累 計 工 期：	207 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	50.30%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日					
剩 餘 工 期：	126 天	實 際 進 度 (%)：	本日	1.19%	累計	56.15%	契約金額：原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	5.86%				變 更 後 契 約：23,709,734					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0119	0.5615	56.15%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	10,892.93	1,038,004.71	77.46%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	210.00	45.65%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	4,666.7500	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料密性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0119	0.5615	56.15%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0119	0.5615	56.15%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0119	0.5615	56.15%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，銘質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0119	0.5615	56.15%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0119	0.5615	56.15%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（0K+900~0K+700）10,892.93 T。
- 2、自主檢測-第7次。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃大斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 208

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月13日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱： 旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期： 109年12月18日	
累 計 工 期：	208 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	50.86%	預 定 完 工 日 期： 110年11月15日	
剩 餘 工 期：	125 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.43%	累計	56.58%	契約金額：	原 契 約： 20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	5.72%					變 更 後 契 約： 23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0043	0.5658	56.58%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	9,160.81	1,047,165.52	78.15%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	213.00	46.30%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組纖粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0043	0.5658	56.58%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0043	0.5658	56.58%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0043	0.5658	56.58%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租金管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0043	0.5658	56.58%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0043	0.5658	56.58%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（1K+400~1K+100）9,160.81 T。
2、環保局稽查。

填表人：	工程員林逸修	工務所主任：	正工程師黃文斌
------	--------	--------	---------

監 造 報 表

報表編號：CD- 209

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月14日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	209 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	51.43%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	124 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.50%	累計	57.08%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	5.65%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0050	0.5708	57.08%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	10,990.24	1,058,155.76	78.97%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%
4	摺移排水作業	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	216.00	46.96%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0050	0.5708	57.08%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0050	0.5708	57.08%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0050	0.5708	57.08%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	巨額管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0050	0.5708	57.08%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0050	0.5708	57.08%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作,挖方(1K+400~1K+200) 10,990.24 T。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃大誠

監 造 報 表

二層決行

呈閱 7/16
工程員林逸修

報表編號：CD- 210

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月15日 星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：	旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次			開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	210 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	52.00%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日			
剩 餘 工 期：	123 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.45%	累計	57.53%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	5.53%					變 更 後 契 約：23,709,734			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0045	0.5753	57.53%
1	土方工作, 挖方	T	1,340,000.00	9,657.61	1,067,813.37	79.69%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道	kM	12.00		6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	219.00	47.61%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	48,000.00	9,480.00	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度及動力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0045	0.5753	57.53%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0045	0.5753	57.53%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0045	0.5753	57.53%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利費、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0045	0.5753	57.53%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0045	0.5753	57.53%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、土方工作, 挖方(1K+400~1K+100) 9,657.61 T。
- 2、河川警巡查。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程員林逸修

監 造 報 表

報表編號：CD- 211

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月16日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱： 旺旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1		次		開 工 日 期： 109年12月18日	
累 計 工 期：	211 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	52.57%	預 定 完 工 日 期： 110年11月15日		
剩 餘 工 期：	122 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.45%	累計	57.98%	契約金額：	原 契 約： 20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超前或落後 (%)：		5.41%		變 更 後 契 約： 23,709,734			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0045	0.5798	57.98%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	9,719.49	1,077,532.86	80.41%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	222.00	48.26%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005自細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基岩混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面並壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0045	0.5798	57.98%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0045	0.5798	57.98%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0045	0.5798	57.98%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租金管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	0.0045	0.5798	57.98%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0045	0.5798	57.98%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（1K+500~1K+200）9,719.49 T。
2、河川警巡查。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 212

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月17日 星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	212 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	53.14%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	121 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	57.98%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	4.84%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5798	57.98%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,077,532.86	80.41%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5798	57.98%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5798	57.98%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5798	57.98%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5798	57.98%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	222.00	48.26%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5798	57.98%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5798	57.98%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5798	57.98%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5798	57.98%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5798	57.98%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5798	57.98%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5798	57.98%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型生流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵管，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5798	57.98%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5798	57.98%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5798	57.98%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.5798	57.98%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5798	57.98%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、施工便道維護修補及整地。

--

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 213

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月18日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1		次		開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：	213 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.57%	累計	53.71%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日			
剩 餘 工 期：	120 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	57.98%	契約金額：	原 契 約：20,710,000		
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		4.27%			變 更 後 契 約：23,709,734				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5798	57.98%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,077,532.86	80.41%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5798	57.98%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5798	57.98%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5798	57.98%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5798	57.98%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	222.00	48.26%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5798	57.98%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5798	57.98%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5798	57.98%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5798	57.98%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5798	57.98%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5798	57.98%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5798	57.98%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基質混合料型性直剪抗力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5798	57.98%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5798	57.98%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5798	57.98%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.5798	57.98%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5798	57.98%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、施工便道維護修補及整地。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 214

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月19日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）				承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司											
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日									
累計工期：		214天		預定進度(%)：		本日 0.57%		累計 54.28%		預定完工日期：110年11月15日							
剩餘工期：		119天		實際進度(%)：		本日 0.50%		累計 58.48%		契約金額：		原契約：20,710,000					
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		4.20%				變更後契約：		23,709,734					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0050	0.5848	58.48%
1	土方工作,挖方			T	1,340,000.00	11,043.56	1,088,576.42	81.24%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道			kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	460.00	3.00	225.00	48.91%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005相細粒料篩析法			件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓性流動壓力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電			月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0050	0.5848	58.48%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0050	0.5848	58.48%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0050	0.5848	58.48%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0050	0.5848	58.48%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0050	0.5848	58.48%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																	
-																	
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																	
-																	
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																	
1、土方工作,挖方(1K+900~0K+800) 11,043.56 T。																	
填表人：  工務所主任： 																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 215

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月20日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司					
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日					
累 計 工 期：	215 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.57%	累計	54.85%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日					
剩 餘 工 期：	118 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.49%	累計	58.98%	契約金額：原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	4.13%				變 更 後 契 約：23,709,734					

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0049	0.5898	58.98%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	10,761.79	1,099,338.21	82.04%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	228.00	49.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005錐體材料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型生直剪阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0049	0.5898	58.98%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0049	0.5898	58.98%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0049	0.5898	58.98%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	自衛管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0049	0.5898	58.98%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0049	0.5898	58.98%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（1K+700~0K+700）10,761.79 T。
- 2、河川警巡查。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：



監 造 報 表

報表編號：CD- 216

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月21日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：	旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次			開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	216 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.42%	累計	55.27%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日			
剩 餘 工 期：	117 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.46%	累計	59.44%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	4.16%					變 更 後 契 約：23,709,734			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0046	0.5944	59.44%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	10,621.39	1,109,959.60	82.83%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	230.00	50.00%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005相細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性直剪阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0046	0.5944	59.44%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0046	0.5944	59.44%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0046	0.5944	59.44%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0046	0.5944	59.44%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0046	0.5944	59.44%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、土方工作，挖方(1K+100~0K+800) 10,621.39 T。
- 2、專任工程人員督導。
- 3、0K+000~0K+750 局部驗收。

填表人：	工程員林逸修	工務所主任：	正工程師黃文斌
------	--------	--------	---------

監 造 報 表

報表編號：CD- 217

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年7月22日 星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	217 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.42%	累計	55.70%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日		
剩 餘 工 期：	116 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.50%	累計	59.94%	契約金額：	原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	4.24%					變 更 後 契 約：23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0050	0.5994	59.94%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	11,072.96	1,121,032.56	83.66%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	233.00	50.65%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，選拌含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青舖面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0050	0.5994	59.94%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0050	0.5994	59.94%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0050	0.5994	59.94%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，屬主意外責任險)，利潤，營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0050	0.5994	59.94%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0050	0.5994	59.94%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、土方工作，挖方（1K+100~0K+800）11,072.96 T。

--

填表人：工程員林逸修

工務所主任：



監 造 報 表

報表編號：CD- 218

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年7月23日 星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司										
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：		109年12月18日							
累計工期：		218天		預定進度(%)：		本日 0.42%		累計 56.12%		預定完工日期：		110年11月15日					
剩餘工期：		115天		實際進度(%)：		本日 0.00%		累計 59.94%		契約金額：		原契約：20,710,000					
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		3.82%				變更後契約：		23,709,734					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	0.5994	59.94%
1	土方工作，挖方			T	1,340,000.00	-	1,121,032.56	83.66%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	-	0.5994	59.94%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	-	0.5994	59.94%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	0.5994	59.94%
4	擋移排水作業			式	1.00	-	0.5994	59.94%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	460.00	-	233.00	50.65%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	0.5994	59.94%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	0.5994	59.94%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	0.5994	59.94%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	0.5994	59.94%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	0.5994	59.94%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂欄欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	0.5994	59.94%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	0.5994	59.94%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基混合料塑性直剪應力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	0.5994	59.94%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	0.5994	59.94%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	0.5994	59.94%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	0.5994	59.94%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.5994	59.94%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、防颱準備本日無施作。																	
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工務所主任																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 219

本日天氣：上午：雨 下午：陰

填報日期：110年7月24日 星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱： 旺旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期： 109年12月18日	
累 計 工 期：	219 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.42%	累計	56.55%	預 定 完 工 日 期： 110年11月15日	
剩 餘 工 期：	114 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	59.94%	契約金額：	原 契 約： 20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	3.39%					變 更 後 契 約： 23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5994	59.94%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,121,032.56	83.66%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	-	0.5994	59.94%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5994	59.94%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5994	59.94%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	233.00	50.65%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗基質混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5994	59.94%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5994	59.94%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租賃管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	-	0.5994	59.94%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5994	59.94%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、本日無施作。
- 2、中央氣象局11時30分解除中度颱風烟花海上颱風警報。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程員林逸修

監 造 報 表

報表編號：CD- 220

本日天氣：上午：陰 下午：晴

填報日期：110年7月25日 星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：旺旺營造工程有限公司								
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日							
累 計 工 期：		220 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.42%		累計 56.97%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日					
剩 餘 工 期：		113 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累計 59.94%		契約金額：原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		2.97%				變 更 後 契 約：23,709,734					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	-	0.5994	59.94%
1	土方工作，挖方		T	1,340,000.00	-	1,121,032.56	83.66%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	-	0.5994	59.94%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	-	0.5994	59.94%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	-	0.5994	59.94%
4	擋移排水作業		式	1.00	-	0.5994	59.94%	16	8.8T以上灑水車租用費		台	460.00	-	233.00	50.65%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	-	0.5994	59.94%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	-	0.5994	59.94%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	-	0.5994	59.94%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	-	0.5994	59.94%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	-	0.5994	59.94%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	-	0.5994	59.94%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	-	0.5994	59.94%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法		件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動壓力試驗法		組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗		組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	-	0.5994	59.94%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費		式	1.00	-	0.5994	59.94%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	-	0.5994	59.94%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，銘質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)		面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利費、營業稅以外之稅捐及其他雜支)		全	1.00	-	0.5994	59.94%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	-	0.5994	59.94%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、本日無施作。															
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程師黃文斌															

監 造 報 表

報表編號：CD- 221

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月26日 星期一

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	221 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.42%	累計	57.40%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	112 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	59.94%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		2.55%		變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5994	59.94%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,121,032.56	83.66%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5994	59.94%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5994	59.94%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5994	59.94%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	233.00	50.65%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型件直剪阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5994	59.94%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5994	59.94%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	-	0.5994	59.94%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5994	59.94%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、施工便道維護修補。
- 2、擋移排水作業。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 222

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年7月27日 星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠 商 名 稱：		旺旺旺營造工程有限公司										
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：			109年12月18日								
累 計 工 期：		222 天		預 定 進 度 (%)：		本日		0.42%		累 計		57.82%		預 定 完 工 日 期：		110年11月15日			
剩 餘 工 期：		111 天		實 際 進 度 (%)：		本日		0.00%		累 計		59.94%		契約金額：		原 契 約：		20,710,000	
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：				2.12%								變 更 後 契 約：		23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5994	59.94%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,121,032.56	83.66%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.5994	59.94%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5994	59.94%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5994	59.94%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	233.00	50.65%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組纖粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5994	59.94%	a	工區周邊環境及縣外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5994	59.94%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	-	0.5994	59.94%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5994	59.94%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、施工便道維護修補。

填表人：工程員林逸	工務所主任：正工務所主任
-----------	--------------

監 造 報 表

報表編號：CD- 223

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年7月28日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契約工期：	333天	契約變更次數：				1	次	開工日期：	109年12月18日	
累計工期：	223天	預定進度(%)：	本日	0.42%	累計	58.25%	預定完工日期：			110年11月15日
剩餘工期：	110天	實際進度(%)：	本日	0.00%	累計	59.94%	契約金額：	原契約：		20,710,000
工期展延：	0天	超前或落後(%)：				1.70%		變更後契約：		23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.5994	59.94%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,121,032.56	83.66%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	-	0.5994	59.94%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.5994	59.94%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.5994	59.94%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	233.00	50.65%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.5994	59.94%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.5994	59.94%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組纖粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性直剪阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	9.00	18.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.5994	59.94%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.5994	59.94%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.5994	59.94%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.5994	59.94%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.5994	59.94%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、施工便道維護修補。
- 2、擋移排水作業。
- 3、排水涵埋設。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：



監 造 報 表

報表編號：CD- 224

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年7月29日 星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱： 旺旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期： 109年12月18日	
累 計 工 期：	224 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.42%	累計	58.67%	預 定 完 工 日 期： 110年11月15日	
剩 餘 工 期：	109 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.77%	累計	60.71%	契約金額：	原 契 約： 20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	2.04%					變 更 後 契 約： 23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0077	0.6071	60.71%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,121,032.56	83.66%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	233.00	50.65%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾模試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	23.00	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0077	0.6071	60.71%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0077	0.6071	60.71%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0077	0.6071	60.71%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0077	0.6071	60.71%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0077	0.6071	60.71%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、施工便道維護修補。
- 2、擋移排水作業。
- 3、排水管涵埋設。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 225

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年7月30日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱：		旺旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1		次		開 工 日 期：			109年12月18日
累 計 工 期：	225 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.42%	累計	59.09%	預 定 完 工 日 期：			110年11月15日
剩 餘 工 期：	108 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	60.71%	契 約 金 額：	原 契 約：		20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		1.62%			變 更 後 契 約：		23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.6071	60.71%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,121,032.56	83.66%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	-	0.6071	60.71%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	0.6071	60.71%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.6071	60.71%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.6071	60.71%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	233.00	50.65%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.6071	60.71%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	6.00	75.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.6071	60.71%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.6071	60.71%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.6071	60.71%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.6071	60.71%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.6071	60.71%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.6071	60.71%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性直剪阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	5.00	50.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.6071	60.71%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.6071	60.71%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.6071	60.71%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.6071	60.71%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.6071	60.71%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、施工便道維護修補及整地。
- 2、擋移排水作業。
- 3、排水管涵埋設。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表 二層決行

報表編號：CD- 226

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年7月31日 星期六

工程員林逸修

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：	旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次			開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	226 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.42%	累計	59.52%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日			
剩 餘 工 期：	107 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.28%	累計	60.99%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	1.48%					變 更 後 契 約：23,709,734			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	0.0028	0.6099	60.99%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,121,032.56	83.66%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	233.00	50.65%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	8,400.00	12.11%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	1.00	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組纖維材料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗基質混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	1.00	6.00	60.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0028	0.6099	60.99%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0028	0.6099	60.99%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0028	0.6099	60.99%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0028	0.6099	60.99%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0028	0.6099	60.99%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、施工便道維護修補及整地。
- 2、溪南側近運回填。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌