

監 造 報 表

報表編號：CD- 227

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年8月1日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1		次		開 工 日 期：			109年12月18日	
累 計 工 期：	227 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.42%	累計	59.91%	預 定 完 工 日 期：			110年11月15日	
剩 餘 工 期：	106 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	60.99%	契約金額：	原 契 約：			20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		1.08%					變 更 後 契 約：			23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.6099	60.99%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,121,032.56	83.66%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.6099	60.99%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.6099	60.99%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.6099	60.99%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.6099	60.99%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	233.00	50.65%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.6099	60.99%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.6099	60.99%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.6099	60.99%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.6099	60.99%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.6099	60.99%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.6099	60.99%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.6099	60.99%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.6099	60.99%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.6099	60.99%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.6099	60.99%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	-	0.6099	60.99%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.6099	60.99%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、施工便道維護修補及整地。
2、溪南側近運回填。
3、地磅維護清理。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃大誠

監 造 報 表

報表編號：CD- 228

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月2日

星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：		旺旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：		228 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.42%	累計	60.33%	預 定 完 工 日 期：		110年11月15日	
剩 餘 工 期：		105 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.48%	累計	61.48%	契約金額：	原 契 約：		20,710,000
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		1.14%					變 更 後 契 約：		23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0048	0.6148	61.48%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	10,528.21	1,131,560.77	84.44%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	236.00	51.30%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005細細粒篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A32931馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0048	0.6148	61.48%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0048	0.6148	61.48%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0048	0.6148	61.48%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	稅務管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主營外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	0.0048	0.6148	61.48%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0048	0.6148	61.48%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、土方工作,挖方(1K+100~0K+900) 10,528.21 T。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃大斌

監 造 報 表

報表編號：

CD- 229

本日天氣：

上午：晴

下午：大雨

填報日期：110年8月3日

星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：		229 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.42%	累計	60.76%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：		104 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.34%	累計	61.81%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：		0 天	超 前 或 落 後 (%)：		1.06%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0034	0.6181	61.81%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	6,820.55	1,138,381.32	84.95%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	239.00	51.96%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0034	0.6181	61.81%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0034	0.6181	61.81%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0034	0.6181	61.81%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	0.0034	0.6181	61.81%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0034	0.6181	61.81%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（1K+100~0K+900）6,820.55 T。
2、河川警巡視。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃大誠

監 造 報 表

報表編號：CD- 230

本日天氣：上午：晴 下午： 零八 風

填報日期：110年8月4日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次			開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	230 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.42%	累計	61.18%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日
剩 餘 工 期：	103 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	61.81%	契約金額： 原 契 約：20,710,000 變 更 後 契 約：23,709,734
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	0.64%				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,138,381.32	84.95%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	-	0.6181	61.81%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.6181	61.81%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	239.00	51.96%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組細粒料分析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.6181	61.81%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	營商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.6181	61.81%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.6181	61.81%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、豪大雨採區及便道淹水,本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 231

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年8月5日 星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1		次		開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	231 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.42%	累計	61.60%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	102 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	61.81%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		0.21%			變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,138,381.32	84.95%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.6181	61.81%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.6181	61.81%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	239.00	51.96%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型(垂直動壓力試驗法)	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.6181	61.81%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	-	0.6181	61.81%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.6181	61.81%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、採區及便道淹水，本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 232

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年8月6日

星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	232 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.49%	累計	62.09%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	101 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	61.81%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		-0.27%		變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,138,381.32	84.95%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.6181	61.81%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.6181	61.81%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	239.00	51.96%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料穩定度及動度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵洞，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.6181	61.81%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利費、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	-	0.6181	61.81%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.6181	61.81%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、採區及便道淹水，本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃六武

監 造 報 表

報表編號：CD- 233

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年8月7日 星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	233 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.49%	累計	62.58%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日		
剩 餘 工 期：	100 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	61.81%	契約金額：	原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	-0.76%					變 更 後 契 約：23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,138,381.32	84.95%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	km	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨棚屋,40呎,租用	式	1.00	-	0.6181	61.81%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.6181	61.81%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	239.00	51.96%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005相細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性直剪壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.6181	61.81%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	-	0.6181	61.81%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.6181	61.81%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、採區及便道淹水,本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

二層決行

呈閱
工程員林逸修

報表編號：CD- 234

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年8月8日

星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：	旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：	109年12月18日			
累 計 工 期：	234 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.49%	累計	63.06%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日			
剩 餘 工 期：	99 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	61.81%	契約金額：	原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	-1.25%					變 更 後 契 約：23,709,734			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,138,381.32	84.95%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	-	0.6181	61.81%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.6181	61.81%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	239.00	51.96%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.6181	61.81%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利費、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.6181	61.81%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.6181	61.81%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、採區及便道淹水,本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程員黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 235

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年8月9日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：		235 天		預 定 進 度 (%)：		本口	0.49%	累計	63.55%		預 定 完 工 日 期：	110年11月15日	
剩 餘 工 期：		98 天		實 際 進 度 (%)：		本口	0.00%	累計	61.81%		契約金額：	原 契 約：	20,710,000
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		-1.74%				變 更 後 契 約：		23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,138,381.32	84.95%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.6181	61.81%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.6181	61.81%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	239.00	51.96%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料層析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.6181	61.81%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	稽查管理費(含工地管理費、工程檢驗費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.6181	61.81%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.6181	61.81%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、擋移排水作業。

填表人：工程員林逸修	工務所主任：正工程師黃文斌
------------	---------------

監 造 報 表

報表編號：CD- 236

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月10日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱： 旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期： 109年12月18日	
累 計 工 期：	236 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.49%	累計	64.04%	預 定 完 工 日 期： 110年11月15日	
剩 餘 工 期：	97 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	61.81%	契約金額：	原 契 約： 20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	-2.23%					變 更 後 契 約： 23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,138,381.32	84.95%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.6181	61.81%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.6181	61.81%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	239.00	51.96%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.6181	61.81%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.6181	61.81%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005自繡粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型係主動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.6181	61.81%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.6181	61.81%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.6181	61.81%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	-	0.6181	61.81%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.6181	61.81%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、施工便道維護修補。 2、擋移排水作業。 3、河川駐警巡視。

填表人：工程員林逸修	工務所主任：正工程師黃文斌
------------	---------------

監 造 報 表

報表編號：CD- 237

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月11日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	237 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.49%	累計	64.53%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	96 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.02%	累計	61.84%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	-2.69%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0002	0.6184	61.84%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,138,381.32	84.95%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	1.00	240.00	52.17%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性及動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0002	0.6184	61.84%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0002	0.6184	61.84%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0002	0.6184	61.84%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招標管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0002	0.6184	61.84%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0002	0.6184	61.84%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、溪南瀝青混凝土鋪設。
- 2、施工便道維護修補。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 238

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月12日 星期四

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司								
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日							
累 計 工 期：		238 天		預 定 進 度 (%)：		本口 0.49%		累計 65.02%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日					
剩 餘 工 期：		95 天		實 際 進 度 (%)：		本口 0.46%		累計 62.30%		契約金額：原 契 約：20,710,000					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		-2.71%				變 更 後 契 約：23,709,734					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	0.0046	0.6230	62.30%
1	土方工作，挖方		T	1,340,000.00	10,024.22	1,148,405.54	85.70%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%
4	擋移排水作業		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%	16	8.8T以上灑水車租用費		台	460.00	3.00	243.00	52.83%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細細粒篩析法		件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293(馬歇爾儀試驗)混合料密性直剪壓力試驗法		組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗		組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	0.0046	0.6230	62.30%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費		式	1.00	0.0046	0.6230	62.30%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	0.0046	0.6230	62.30%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)		面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)		全	1.00	0.0046	0.6230	62.30%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	0.0046	0.6230	62.30%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、土方工作，挖方（1K+300~0K+800）10,024.22 T。															
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程司黃文斌															

監 造 報 表

報表編號：CD- 239

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年8月13日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱： 旺旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1		次		開 工 日 期： 109年12月18日	
累 計 工 期：	239 天	預 定 進 度 (%)：		本口	0.49%	累計	65.50%	預 定 完 工 日 期： 110年11月15日	
剩 餘 工 期：	94 天	實 際 進 度 (%)：		本口	0.41%	累計	62.71%	契約金額：	原 契 約： 20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		-2.79%					變 更 後 契 約： 23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0041	0.6271	62.71%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	9,228.32	1,157,633.86	86.39%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	245.00	53.26%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性直剪阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0041	0.6271	62.71%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0041	0.6271	62.71%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0041	0.6271	62.71%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0041	0.6271	62.71%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0041	0.6271	62.71%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（1K+400~0K+900）9,228.32 T。
- 2、溪南瀝青混凝土鋪設。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文欣

監 造 報 表

報表編號：CD- 240

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年8月14日 星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	240 天	預 定 進 度 (%)：	本口	0.49%	累計	65.99%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	93 天	實 際 進 度 (%)：	本口	0.34%	累計	63.05%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		-2.94%		變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0034	0.6305	63.05%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	7,481.23	1,165,115.09	86.95%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	247.00	53.70%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293(馬歇爾儀試驗)磨耗混合料電液動力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288磨耗路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288磨耗路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147磨耗路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0034	0.6305	63.05%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0034	0.6305	63.05%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0034	0.6305	63.05%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租車管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0034	0.6305	63.05%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0034	0.6305	63.05%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（1K+200~0K+800）7,481.23 T。
- 2、溪南側近運回填。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 241

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年8月15日 星期日

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司			
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：		109年12月18日			
累計工期：		241天		預定進度(%)：		本口	0.49%	累計	66.48%	預定完工日期：		110年11月15日	
剩餘工期：		92天		實際進度(%)：		本口	0.05%	累計	63.10%	契約金額：	原契約：		20,710,000
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		-3.38%					變更後契約：		23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0005	0.6310	63.10%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,165,115.09	86.95%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.00	249.00	54.13%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料壓碎法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0005	0.6310	63.10%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0005	0.6310	63.10%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0005	0.6310	63.10%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0005	0.6310	63.10%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0005	0.6310	63.10%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、溪南側近運回填。

填表人：工程員林逸修	工務所主任：正工程司黃文斌
------------	---------------

監 造 報 表

報表編號：CD- 242

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年8月16日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：		242 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.49%	累計	66.97%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：		91 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.26%	累計	63.36%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：		0 天	超 前 或 落 後 (%)：		-3.61%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0026	0.6336	63.36%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	4,861.72	1,169,976.81	87.31%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	252.00	54.78%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931/馬歇爾儀試驗器混合料密性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0026	0.6336	63.36%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0026	0.6336	63.36%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0026	0.6336	63.36%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0026	0.6336	63.36%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0026	0.6336	63.36%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（1K+300~0K+900）4,861.72 T。
- 2、溪南側近運回填。
- 3、施工便道維護修補。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

監 造 報 表

報表編號：CD- 243

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年8月17日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）							承攬廠商名稱：旺旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1		次		開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	243 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.49%	累計	67.46%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日		
剩 餘 工 期：	90 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.34%	累計	63.70%	契約金額：	原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		-3.75%			變 更 後 契 約：23,709,734			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0034	0.6370	63.70%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	6,919.65	1,176,896.46	87.83%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	255.00	55.43%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性自動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0034	0.6370	63.70%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0034	0.6370	63.70%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0034	0.6370	63.70%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0034	0.6370	63.70%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0034	0.6370	63.70%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（1K+100~0K+900）6,919.65 T。
- 2、溪南側近運回填。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 244

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年8月18日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	244 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.49%	累計	67.94%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	89 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.30%	累計	64.00%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	-3.94%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0030	0.6400	64.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	5,905.33	1,182,801.79	88.27%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	258.00	56.09%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	9,248.0500	13.31%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0030	0.6400	64.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0030	0.6400	64.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0030	0.6400	64.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	0.0030	0.6400	64.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0030	0.6400	64.00%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（1K+300~0K+900）5,905.33 T。
- 2、溪南側近運回填。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 245

本日天氣：上午：晴 下午：雨

填報日期：110年8月19日 星期四

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：		333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：		245 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.49%	累計	68.43%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日
剩 餘 工 期：		88 天	實 際 進 度 (%)：		本日	3.28%	累計	67.29%	契約金額： 原 契 約：20,710,000 變 更 後 契 約：23,709,734
工 期 展 延：		0 天	超 前 或 落 後 (%)：		-1.14%				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0328	0.6729	67.29%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	4,099.89	1,186,901.68	88.57%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	261.00	56.74%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	20,521.7900	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931馬歇爾儀試驗混合料塑性及動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，壓片含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288壓片路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147壓片路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0328	0.6729	67.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0328	0.6729	67.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0328	0.6729	67.29%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	自來水管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、業主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0328	0.6729	67.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0328	0.6729	67.29%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（0K+800~0K+900）4,099.89 T。
- 2、溪南側近運回填。
- 3、自主檢測-第8次。

填表人：	工程員林逸修	工務所主任：	正工程師黃文斌
------	--------	--------	---------

監 造 報 表

報表編號：CD- 246

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年8月20日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱：		旺旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：		109年12月18日		
累 計 工 期：	246 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.49%	累計	68.92%	預 定 完 工 日 期：		110年11月15日		
剩 餘 工 期：	87 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.17%	累計	67.46%	契約金額：	原 契 約：			20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	-1.46%					變 更 後 契 約：			23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0017	0.6746	67.46%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	2,624.11	1,189,525.79	88.77%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	264.00	57.39%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗混合料塑性及動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，壓片含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0017	0.6746	67.46%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0017	0.6746	67.46%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0017	0.6746	67.46%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招標管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	0.0017	0.6746	67.46%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0017	0.6746	67.46%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、土方工作，挖方（0K+800~1K+400）2,624.11 T。
- 2、溪南側近運回填。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 247

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月21日 星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱： 旺旺營造工程有限公司								
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期： 109年12月18日							
累 計 工 期：		247 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.36%		累計 69.28%		預 定 完 工 日 期： 110年11月15日					
剩 餘 工 期：		86 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累計 67.46%		契約金額： 原 契 約： 20,710,000 變 更 後 契 約： 23,709,734					
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		-1.82%									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	-	0.6746	67.46%
1	土方工作，挖方		T	1,340,000.00	-	1,189,525.79	88.77%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	-	0.6746	67.46%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	-	0.6746	67.46%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	-	0.6746	67.46%
4	擋移排水作業		式	1.00	-	0.6746	67.46%	16	8.8T以上灑水車租用費		台	460.00	-	264.00	57.39%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	-	0.6746	67.46%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	-	0.6746	67.46%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	-	0.6746	67.46%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	-	0.6746	67.46%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	-	0.6746	67.46%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	-	0.6746	67.46%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	-	0.6746	67.46%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法		件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法		組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗		組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	-	0.6746	67.46%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費		式	1.00	-	0.6746	67.46%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	-	0.6746	67.46%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)		面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保固費(含第三人意外責任險、業主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)		全	1.00	-	0.6746	67.46%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	-	0.6746	67.46%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、擋移排水作業。															
填表人： 工程員林逸修 工務所主任： 正工程師黃文斌															

監 造 報 表 二層決行

工程員林逸修
呈閱 10.8.23

報表編號：CD- 248

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年8月22日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：	旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1	次		開 工 日 期：	109年12月18日			
累 計 工 期：	248 天	預 定 進 度 (%)：	本口	0.36%	累計	69.64%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日		
剩 餘 工 期：	85 天	實 際 進 度 (%)：	本口	0.00%	累計	67.46%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000		
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：				-2.18%		變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.6746	67.46%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00		1,189,525.79	88.77%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00		6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.6746	67.46%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.6746	67.46%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.6746	67.46%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.6746	67.46%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	264.00	57.39%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00		29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.6746	67.46%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.6746	67.46%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.6746	67.46%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.6746	67.46%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.6746	67.46%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.6746	67.46%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.6746	67.46%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型係流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面厚度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面厚度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面厚度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.6746	67.46%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.6746	67.46%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.6746	67.46%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	材料管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)，利潤、營業稅(以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.6746	67.46%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.6746	67.46%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、本日無施作。

填表人：	工程員林逸修	工務所主任：	正工程員黃文斌
------	--------	--------	---------

監 造 報 表

報表編號：CD- 249

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月23日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司								
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日							
累計工期：		249天		預定進度(%)：		本日 0.36% 累計 70.00%		預定完工日期：110年11月15日							
剩餘工期：		84天		實際進度(%)：		本日 0.49% 累計 67.95%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		-2.05%				變更後契約：23,709,734					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	0.0049	0.6795	67.95%
1	土方工作，挖方		T	1,340,000.00	10,709.46	1,200,235.25	89.57%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%
4	擋移排水作業		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%	16	8.8T以上灑水車租用費		台	460.00	3.00	267.00	58.04%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒料篩析法		件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗混合料壓實性直剪試驗法		組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗		組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	0.0049	0.6795	67.95%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費		式	1.00	0.0049	0.6795	67.95%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	0.0049	0.6795	67.95%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)		面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)		全	1.00	0.0049	0.6795	67.95%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	0.0049	0.6795	67.95%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、土方工作，挖方（OK+800~1K+200）10,709.46 T。															
2、排水管涵埋設維護。															
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程司黃文斌															

監 造 報 表

報表編號：CD- 250

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月24日 星期二

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司										
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日									
累計工期：		250天		預定進度(%)：		本日0.36%		累計70.36%		預定完工日期：110年11月15日							
剩餘工期：		83天		實際進度(%)：		本日0.47%		累計68.42%		契約金額：		原契約：20,710,000					
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		-1.94%				變更後契約：		23,709,734					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0047	0.6842	68.42%
1	土方工作，挖方			T	1,340,000.00	10,187.71	1,210,422.96	90.33%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	460.00	3.00	270.00	58.70%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法			件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動壓力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0047	0.6842	68.42%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0047	0.6842	68.42%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0047	0.6842	68.42%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主要外資任務)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0047	0.6842	68.42%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0047	0.6842	68.42%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、土方工作，挖方（1K+000~1K+300）10,187.71 T。																	
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程師黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 251

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月25日 星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司								
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日							
累計工期：		251天		預定進度(%)：		本日 0.36% 累計 70.72%		預定完工日期：110年11月15日							
剩餘工期：		82天		實際進度(%)：		本日 0.51% 累計 68.93%		契約金額：		原契約：20,710,000					
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		-1.79%				變更後契約：23,709,734					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	0.0051	0.6893	68.93%
1	土方工作，挖方		T	1,340,000.00	10,529.62	1,220,952.58	91.12%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%
4	擋移排水作業		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%	16	8.8T以上灑水車租用費		台	460.00	4.00	274.00	59.57%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂欄欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法		件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法		組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗		組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	0.0051	0.6893	68.93%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費		式	1.00	0.0051	0.6893	68.93%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	0.0051	0.6893	68.93%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)		面	2.00	-	2.00	100.00%	六	稅務管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，屬主意外責任險)，利費，營業稅以外之稅項及其他雜費)		全	1.00	0.0051	0.6893	68.93%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	0.0051	0.6893	68.93%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、土方工作，挖方（1K+000~1K+400）10,529.62 T。															
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程師黃文斌															

監 造 報 表

報表編號：CD- 252

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月26日 星期四

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司								
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日							
累計工期：		252天		預定進度(%)：		本日 0.36% 累計 71.08%		預定完工日期：110年11月15日							
剩餘工期：		81天		實際進度(%)：		本日 0.46% 累計 69.39%		契約金額：原契約：20,710,000 變更後契約：23,709,734							
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		-1.69%									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	0.0046	0.6939	69.39%
1	土方工作，挖方		T	1,340,000.00	9,363.29	1,230,315.87	91.81%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%
4	擋移排水作業		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%	16	8.8T以上灑水車租用費		台	460.00	4.00	278.00	60.43%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組粒料篩析法		件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基岩混合料壓實度試驗方法		組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗		組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	0.0046	0.6939	69.39%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費		式	1.00	0.0046	0.6939	69.39%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	0.0046	0.6939	69.39%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)		面	2.00	-	2.00	100.00%	六	往來管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利息、營業稅以外之稅項及其他雜費)		全	1.00	0.0046	0.6939	69.39%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	0.0046	0.6939	69.39%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、土方工作，挖方（1K+000~1K+300）9,363.29 T。															
2、環保局稽查。															
填表人：工程員林逸修															
工務所主任：正工程師黃文斌															

監 造 報 表

報表編號：CD- 253

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月27日 星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司										
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：		109年12月18日							
累計工期：		253天		預定進度(%)：		本日 0.36% 累計 71.44%		預定完工日期：		110年11月15日							
剩餘工期：		80天		實際進度(%)：		本日 0.48% 累計 69.87%		契約金額：		原契約：20,710,000							
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		-1.57%		變更後契約：		23,709,734							
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	0.0048	0.6987	69.87%
1	土方工作，挖方			T	1,340,000.00	9,905.40	1,240,221.27	92.55%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%
4	擋移排水作業			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	460.00	4.00	282.00	61.30%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法			件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性自動壓力試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	0.0048	0.6987	69.87%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	0.0048	0.6987	69.87%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	0.0048	0.6987	69.87%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主要外資任務)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	0.0048	0.6987	69.87%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	0.0048	0.6987	69.87%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、土方工作，挖方（1K+000~1K+400）9,905.40 T。																	
2、拋石固床施作。																	
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程師黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 254

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月28日 星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司								
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日							
累計工期：		254天		預定進度(%)：		本日 0.36%		累計 71.81%		預定完工日期：110年11月15日					
剩餘工期：		79天		實際進度(%)：		本日 0.02%		累計 69.90%		契約金額：原契約：20,710,000 變更後契約：23,709,734					
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		-1.91%									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	0.0002	0.6990	69.90%
1	土方工作，挖方		T	1,340,000.00	-	1,240,221.27	92.55%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%
4	擋移排水作業		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%	16	8.8T以上灑水車租用費		台	460.00	1.00	283.00	61.52%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細細粒料篩析法		件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動阻力試驗法		組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗		組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	0.0002	0.6990	69.90%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費		式	1.00	0.0002	0.6990	69.90%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	0.0002	0.6990	69.90%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)		面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)		全	1.00	0.0002	0.6990	69.90%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	0.0002	0.6990	69.90%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、拋石固床施作。															
2、監控PTX線路維修。															
填表人：工程員林逸修															
工務所主任：正工程司黃文斌															

監 造 報 表

報表編號：CD- 255

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月29日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	255 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.36%	累計	72.17%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	78 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.02%	累計	69.92%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	-2.25%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0002	0.6992	69.92%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,240,221.27	92.55%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	1.00	284.00	61.74%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%	甲	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0002	0.6992	69.92%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0002	0.6992	69.92%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0002	0.6992	69.92%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	0.0002	0.6992	69.92%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0002	0.6992	69.92%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

- 1、拋石固床施作。
- 2、溪北地磅維護清理。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 256

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月30日 星期一

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司		
契約工期：	333天	契約變更次數：		1		次		開工日期：			109年12月18日
累計工期：	256天	預定進度(%)：		本日	0.36%	累計	72.53%	預定完工日期：			110年11月15日
剩餘工期：	77天	實際進度(%)：		本日	0.47%	累計	70.39%	契約金額：	原契約：		20,710,000
工期展延：	0天	超前或落後(%)：		-2.14%					變更後契約：		23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0047	0.7039	70.39%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	10,191.25	1,250,412.52	93.31%	13	產品、拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	287.00	62.39%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	7.00	87.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗混合料塑性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,壓片含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288壓片路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	6.00	60.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147壓片路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0047	0.7039	70.39%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0047	0.7039	70.39%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0047	0.7039	70.39%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0047	0.7039	70.39%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0047	0.7039	70.39%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、土方工作,挖方(1K+000~1K+300) 10,191.25 T。
- 2、拋石固床施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

二層決行

工程員林逸修
星期11.9.1

報表編號：CD- 257

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年8月31日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承 攬 廠 商 名 稱：	旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1	次		開 工 日 期：	109年12月18日				
累 計 工 期：	257 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.36%	累計	72.89%	預 定 完 工 日 期：	110年11月15日			
剩 餘 工 期：	76 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.71%	累計	71.10%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000			
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	正工程司黃文斌			-1.78%		變 更 後 契 約：23,709,734			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0071	0.7110	71.10%
1	土方工作, 挖方	T	1,340,000.00	9,249.58	1,259,662.10	94.00%	13	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施, 施工便道	kM	12.00	-	6.40	53.33%	14	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	3.00	290.00	63.04%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	231.60	16.54%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作, 近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	29,769.8400	42.83%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	1.00	8.00	100.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%	甲	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施, 工程用電	月	10.00	1.00	7.00	70.00%	戊	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0071	0.7110	71.10%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0071	0.7110	71.10%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0071	0.7110	71.10%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租賃管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.0071	0.7110	71.10%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	22.00	88.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0071	0.7110	71.10%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

- 1、土方工作, 挖方 (1K+000~1K+300) 9,249.58 T。
- 2、拋石固床施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌