

大欣檢測有限公司

大欣材料檢測中心

Dah-Shin Material Testing Center

宜蘭縣五結鄉仁五路一段38號 TEL:(03)960-0460 FAX:(03)960-0590



篩分析試驗報告

*工程名稱：蘭陽溪33~36斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出)

*業主：經濟部水利署第一河川局

報告編號：11102762

*監造單位：經濟部水利署第一河川局

頁次：第1頁共4頁

*承包廠商：鴻義營造有限公司

收件日期：111/07/12 10:20

*委託單位：鴻義營造有限公司

試驗日期：111/07/12 18:00~

*聯絡資訊：N/A

111/07/14 16:39

*取樣人員：鴻義-李海華

*取樣日期：111/07/10

送樣人員：一河局-黃文斌07121020；鴻義-李海華07121020

報告日期：111/07/18

*試樣種類：天然級配

試驗方法：CNS 486(2001)

*取樣地點：①右岸 1k+100 支距 80

CNS 491(2001)A法

篩號 in	mm	個別 停留百分率(%)	累計 停留百分率(%)	過篩百分率(%)	*規範
2	50.0	0.0	0	100	***
1 1/2	37.5	9.7	10	90	***
1	25.0	15.5	25	75	***
3/4	19.0	7.8	33	67	***
1/2	12.5	10.7	44	56	***
3/8	9.5	5.5	49	51	***
No. 4	4.75	9.1	58	42	***
No. 10	2.00	6.1	64	36	***
No. 40	0.425	17.7	82	18	***
No. 200	0.075	13.3	95.4	4.6	***
以下空白					

附註：1. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不得部分複製。

2. 本報告*部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

3. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

報告簽署人：



大欣檢測有限公司

大欣材料檢測中心

Dah-Shin Material Testing Center

宜蘭縣五結鄉仁五路一段38號 TEL:(03)960-0460 FAX:(03)960-0590



篩分析試驗報告

*工程名稱：蘭陽溪33~36斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出)

*業主：經濟部水利署第一河川局

報告編號：11102762

*監造單位：經濟部水利署第一河川局

頁次：第2頁共4頁

*承包廠商：鴻義營造有限公司

收件日期：111/07/12 10:20

*委託單位：鴻義營造有限公司

試驗日期：111/07/13 18:00

*聯絡資訊：N/A

111/07/15 10:28

*取樣人員：鴻義-李海華

*取樣日期：111/07/10

送樣人員：一河局-黃文斌07121020；鴻義-李海華07121020

報告日期：111/07/18

*試樣種類：天然級配

試驗方法：CNS 486(2001)

*取樣地點：②右岸 1k+300 支距 150

CNS 491(2001)A法

篩號 in	mm	個別 停留百分率(%)	累計 停留百分率(%)	過篩百分率(%)	*規範
2	50.0	0.0	0	100	***
1 1/2	37.5	9.4	9	91	***
1	25.0	15.1	25	75	***
3/4	19.0	11.4	36	64	***
1/2	12.5	11.7	48	52	***
3/8	9.5	5.4	53	47	***
No. 4	4.75	8.2	61	39	***
No. 10	2.00	5.1	66	34	***
No. 40	0.425	16.8	83	17	***
No. 200	0.075	13.6	96.7	3.3	***
以下空白					

附註：1. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不得部分複製。

2. 本報告*部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

3. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

報告簽署人：



大欣檢測有限公司

大欣材料檢測中心

Dah-Shin Material Testing Center

宜蘭縣五結鄉仁五路一段38號 TEL:(03)960-0460 FAX:(03)960-0590



篩分析試驗報告

*工程名稱：蘭陽溪33~36斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出)

*業主：經濟部水利署第一河川局

報告編號：11102762

*監造單位：經濟部水利署第一河川局

頁次：第3頁共4頁

*承包廠商：鴻義營造有限公司

收件日期：111/07/12 10:20

*委託單位：鴻義營造有限公司

試驗日期：111/07/13 18:00

*聯絡資訊：N/A

111/07/15 11:19

*取樣人員：鴻義-李海華

*取樣日期：111/07/10

送樣人員：一河局-黃文斌07121020；鴻義-李海華07121020

報告日期：111/07/18

*試樣種類：天然級配

試驗方法：CNS 486(2001)

*取樣地點：③右岸 1k+500 支距 240

CNS 491(2001)A法

篩號		個別	累計	過篩百分率(%)	*規範
in	mm	停留百分率(%)	停留百分率(%)		
2	50.0	0.0	0	100	***
1 1/2	37.5	12.5	12	88	***
1	25.0	19.6	32	68	***
3/4	19.0	11.2	43	57	***
1/2	12.5	10.9	54	46	***
3/8	9.5	4.0	58	42	***
No. 4	4.75	6.3	64	36	***
No. 10	2.00	3.8	68	32	***
No. 40	0.425	15.4	84	16	***
No. 200	0.075	12.5	96.1	3.9	***
以下空白					

附註：1. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不得部分複製。

2. 本報告*部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

3. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

報告簽署人：



大欣檢測有限公司

大欣材料檢測中心

Dah-Shin Material Testing Center

宜蘭縣五結鄉仁五路一段38號 TEL:(03)960-0460 FAX:(03)960-0590



篩分析試驗報告

*工程名稱：蘭陽溪33~36斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出)

*業主：經濟部水利署第一河川局

報告編號：11102762

*監造單位：經濟部水利署第一河川局

頁次：第4頁共4頁

*承包廠商：鴻義營造有限公司

收件日期：111/07/12 10:20

*委託單位：鴻義營造有限公司

試驗日期：111/07/14 18:00-

*聯絡資訊：N/A

111/07/18 09:18

*取樣人員：鴻義-李海華

*取樣日期：111/07/10

送樣人員：一河局-黃文斌07121020；鴻義-李海華07121020

報告日期：111/07/18

*試樣種類：天然級配

試驗方法：CNS 486(2001)

*取樣地點：④右岸 1k+700 支距 190

CNS 491(2001)A法

篩號		個別	累計	過篩百分率(%)	*規範
in	mm	停留百分率(%)	停留百分率(%)		
2	50.0	0.0	0	100	***
1 1/2	37.5	9.8	10	90	***
1	25.0	11.1	21	79	***
3/4	19.0	10.6	32	68	***
1/2	12.5	12.7	44	56	***
3/8	9.5	5.7	50	50	***
No. 4	4.75	8.4	58	42	***
No. 10	2.00	4.8	63	37	***
No. 40	0.425	18.7	82	18	***
No. 200	0.075	14.5	96.3	3.7	***
以下空白					

附註：1. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不得部分複製。

2. 本報告*部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

3. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

報告簽署人：

