

一、 111 年度疏濬(單位:萬立方公尺)

單位	目標量	至 111 年 10 月 02 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後			
111 年度汶水溪錦卦大 橋下游河段疏濬工程 兼供土石採售分離-	25	20.20	21.46	1.26	0.00	0	1.35	0