

一、 112 年度疏濬(單位:萬立方公尺)

單位	目標量	至 112 年 03 月 01 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後			
111 年度汶水溪無名橋 上游河段疏濬工程兼 供土石採售分離	25	1.86	9.76	7.90	0.00	0.77	1.74	1.14