

# 經濟部水利署第三河川局

## 工程督導紀錄

紀錄編號：

|      |                                                                                                                                                             |          |                   |      |              |      |                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|--------------|------|-------------------|
| 工程名稱 | 新埤排水勞工住宅至農路段治理工程併辦土石標售                                                                                                                                      |          |                   | 主辦機關 | 經濟部水利署第三河川局  |      |                   |
|      |                                                                                                                                                             |          |                   | 承辦人員 | 謝承志、陳冠竹、潘彥仰  |      |                   |
| 督導日期 | 110 年 1 月<br>13 日                                                                                                                                           | 施工地點     | 嘉義縣<br>太保市        | 監造單位 | 黎明工程顧問股份有限公司 |      |                   |
|      |                                                                                                                                                             |          |                   | 監工人員 | 吳致維、賴含郁      |      |                   |
| 開工日期 | 109 年 5 月<br>11 日                                                                                                                                           | 完工日期(預定) | 110 年 6<br>月 14 日 | 承攬廠商 | 得凱營造有限公司     |      |                   |
| 預定進度 | 15.18%                                                                                                                                                      | 實際進度     | 19.28%            | 差異   | 4.1%         | 改善期限 | 110 年 2 月<br>11 日 |
| 工程概要 | 1. 左岸堤岸整建：652m<br>2. 右岸堤岸整建：592m<br>3. 道路工程：6231m <sup>2</sup><br>(1) 左岸：276.6m<br>(2) 右岸：714.9m<br>4. 新設排水門：1 處<br>5. 5T 異型塊：8 塊<br>6. 植烏白：67 株<br>7. 雜項工程 |          |                   | 契約金額 | 86,500 千元    |      |                   |
| 督導人員 | 鍾翼戎、宋伯永、鄭皓元                                                                                                                                                 |          |                   | 督導分數 | 80 分         |      |                   |