

經濟部水利署第三河川局

工程督導紀錄

紀錄編號：

工程 名稱	110 年度平林溪中寮護岸(斷面 49-1~49-2)整建工程			主辦機關	經濟部水利署第三河川局		
				承辦人員	鍾佳育		
督導 日期	110 年 10 月 15 日	施工地點	南投縣 中寮鄉	監造單位	經濟部水利署第三河川局		
				監工人員	林進銘、潘彥仰、賴韻如		
開工 日期	110 年 06 月 17 日	完工日期 (預定)	111 年 03 月 13 日	承攬廠商	資生營造股份有限公司		
預定 進度	39.09%	實際進度	59.07%	差異	+19.98 %	改善 期限	110 年 11 月 15 日
工程 概要	※主要施工項目 (1)中寮護岸護坡工程 400M 及河道整理。 (2)撻子灣護岸坡面工修復約 70M。 (3)鹿寮護岸基腳補強約 80 m。				契 約 金 額	29,360 千元	
督導 人員	張副局長稚輝、林委員榮紹、 鄭正工程司皓元、賴副工程司彥融				督 導 分 數	81 分	