

經濟部水利署第三河川局工程主管走動督導紀錄表

第 1 頁 共 1 頁

主管機關	經濟部水利署第三河川局		督導編號	走督 1101208
主辦機關	經濟部水利署第三河川局		督導日期	110 年 12 月 08 日
工程名稱	旱溪排水(綠川匯流口至萬安橋-左岸)治理工程		開工日期	110 年 01 月 07 日
工程編號	109-B-02-03-1-008-00-0		預定完工日期	111 年 06 月 22 日
工程進度	預定： 49.45%； 實際：58.57%		監工人員	黃英華.劉家源.陳鶴潭
發包工作費	68,300,000 元		廠商	有辰營造有限公司
設計單位	黎明工程顧問股份有限公司	監造單位	經濟部水利署第三河川局萬安綠川匯流	
工程概況	工程內容：河道治理工程、水利會取水設施			
	本日：1. 0K+700~0K+760 路側溝蓋板鋼筋綁紮及混凝土澆置。 2. 0K+700~0K+760 路側溝蓋板鋼筋綁紮及混凝土澆置			
督導人員	白局長烈燿			