

## 經濟部工程施工查核紀錄表

計畫名稱	中央管流域整體改善與調適計畫（110~115年）		計畫主辦機關	水利署	
主管機關	經濟部		查核日期	111年6月6日	
工程名稱	早溪排水(光明路橋至綠川匯流口)治理工程併辦土石標售		地點	台中市烏日區	
標案主辦機關	經濟部水利署第三河川局	預算金額	131,156(千元)		契約金額
設計單位	黎明工程顧問股份有限公司	監造單位	經濟部水利署第三河川局	承包商	磊高營造股份有限公司
工程概況	本工程依據地方民眾意見及治理計畫原則，將早溪排水截彎取直，同時導入公共設施設計及結合水路藍帶的美感與生命力，並將右岸原生綠帶的保留，作為未來延伸上下游綠廊的契機，拓展民眾休憩空間。				
工程進度經費支用及目前施工概況	<p>截至 111 年 5 月 31 日止</p> <p>一、工程累計進度：預定進度 53.69%，實際進度：54.73%。</p> <p>二、經費累計支用：預定支用 64,392 千元；實際支用 54,869 千元。</p> <p>三、目前施工概況：</p> <p>1.土方作業 79,322m<sup>3</sup>：已完成 47,994m<sup>3</sup>      2.半重力式護岸 1,829m：已完成 1,425m</p> <p>3.混凝土砌石 6,632m<sup>2</sup>：已完成 3,941m<sup>2</sup>      4.基礎格框 282 格：已完成 155 格</p> <p>5.透水鋪面通道 3,266 m<sup>2</sup>：已完成 998m<sup>2</sup>      6.植栽工程：灌木 2,510 株、地披 2,460m<sup>2</sup></p>				
領隊	劉視導起孝 (本次查核已於會前宣讀委員注意事項並經委員簽認)		開工及預定完工日期	110年2月7日至 111年11月23日	
查核委員	外聘：李委員得璋、張委員長海、鄭委員茂寅、 詹委員明勇				
工作人員	龔書聖		查核分數(等級)	81 (甲等)	