



經濟部水利署第三河川局工程主管走動督導紀錄表

第 1 頁 共 1 頁

主管機關	經濟部水利署第三河川局		督導編號	3-1120112-001	
主辦機關	經濟部水利署第三河川局		督導日期	112 年 01 月 12 日	
工程名稱	111 年度貓羅溪包尾堤防及樟平溪久隆護岸堤頂歲修工程		開工日期	111 年 12 月 22 日	
工程編號	111-B-004-02-005-602		預定完工日期	112 年 04 月 20 日	
工程進度	預定：5%；實際：11.3%		監工人員	張榮傑、黃俊睿、林鈺富	
發包工作費	8,542,016 元		廠商	資生營造股份有限公司	
設計單位	經濟部水利署第三河川局	監造單位	經濟部水利署第三河川局		
工程概況	工程內容：				
	1. 包尾堤防堤頂歲修工程:3584 平方公尺。 2. 久隆護岸堤頂歲修工程:633.5 平方公尺。 3. 舊社堤防植栽工程:249 株。				
督導人員	課長				
督導意見	1. 多孔隙混凝土組模線形平順。〈5.03.05〉 2. 堤頂混凝土澆置請加強鋪面養護作業。〈5.01.99〉				
建議	1. 施工便道之鋪面完工後請復舊紀錄。〈5.05.04〉				
廠商扣點：- 點			改善期限：112 年 01 月 31 日		
監造單位扣點：- 點					
承攬廠商			主辦機關	紀錄	林鈺富
監造單位			督導人員	鍾聖成	