


經濟部水利署第三河川局工程主管走動督導紀錄表

第 1 頁 共 2 頁

主管機關	經濟部水利署第三河川局		督導編號	3-1120307-002	
主辦機關	經濟部水利署第三河川局		督導日期	112 年 03 月 07 日	
工程名稱	111 年度貓羅溪包尾堤防及樟平溪久隆護岸堤頂歲修工程		開工日期	111 年 12 月 22 日	
工程編號	111-B-004-02-005-602		預定完工日期	112 年 04 月 20 日	
工程進度	預定：49%； 實際：64.27%		監工人員	張榮傑、黃俊睿、林鈺富	
發包工作費	8,050,000 元		廠商	資生營造股份有限公司	
設計單位	經濟部水利署第三河川局	監造單位	經濟部水利署第三河川局		
工程概況	工程內容：				
	1. 包尾堤防堤頂歲修工程:3584 平方公尺。 2. 久隆護岸堤頂歲修工程:633.5 平方公尺。 3. 舊社堤防植栽工程:249 株。				
		本日：混凝土組模。			
督導人員	副局長、課長				
督導意見	1. 堤頂側邊混凝土裂縫需填補，美化施工外觀。<5.01.99> 2. 車輛出入口有導致交通事故之虞，應設置足夠之警示防止交通事故發生。<5.14.12.02>				
建議	1. 新舊設施之介面銜接需特別注意。 2. 透水鋪面施作範圍數量依現況調整。				
廠商扣點：- 點			改善期限：112 年 03 月 31 日		
監造單位扣點：- 點					
承攬廠商			主辦機關	紀錄	黃俊睿
監造單位	張榮傑		督導人員		