

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、名稱：水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統第 25 次推動會議

貳、時間：109 年 3 月 23 日(星期一)下午 2 時

參、地點：本署臺北辦公區第 1 會議室

肆、主持人：鍾副署長朝恭 張副總工程司國強代

伍、記錄人：蕭士斌

陸、出席單位及人員：(詳如簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：

案由：歷次「水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統推動會議」決議辦理情形，報請公鑒。

說明：略(各單位辦理情形如附件一)。

決議：

- 一、項次 1 解除列管，請台灣自來水公司辦理湖山及林內淨水場太陽光電招商，並於後續個案控管辦理情形。
- 二、項次 2 解除列管，並於後續個案控管辦理情形。
- 三、項次 3 持續列管，請能源局儘速完成太陽光電環境檢核機制與相關作法，以利後續設置。

玖、討論事項：

案由：檢討各水庫及滯洪池管理機關執行水域型太陽能發電系統設置進度。

說明：略(各單位辦理情形如附件二)。

決議：

- 一、預定 109 年底併聯案件，請各推動單位預為盤點相關原物料是否受新型冠狀肺炎疫情影響而有延遲情事，並請廠商預為因應，以利達成原訂目標。
- 二、前峰子滯洪池案，請高雄市政府持續追蹤廠商物料進場時間，並請就可施作部分先予完成，同時於物料抵達加速安裝作業，以 109 年 6 月 30 日完成併聯為目標。
- 三、鳳山淨水場案，請台灣自來水公司以 109 年 4 月進場施工為目標。

- 四、淡水所 3.5 萬噸配水站、龍潭淨水場、龜山第三加壓站、大湳淨水場、平鎮淨水場及東興淨水場等 6 案：
- 1、台灣電力公司已完成設計案招標及細部設計，後續請加速完成細部設計書圖審查，並同步辦理申請備案等行政程序，以 109 年 4 月底完成設置勞務案決標及 6 月進場設置為目標趕辦，並請國營事業委員會協助督促台灣電力公司務必於 109 年完成併聯。
  - 2、龍潭淨水場案裝置容量 0.37MW，涉桃園市政府認定可能須辦理變更原開發計畫部分，請台灣電力公司及台灣自來水公司儘速研商後續辦理方向，並於 109 年 4 月 10 日前回復本署後續辦理方式。
- 五、新塭南北側滯洪池案，廠商已申請復工，請嘉義縣政府考量生態及工程進度儘速完成審查，並請通知廠商做好復工準備，如有其他待協調事項，亦請嘉義縣政府給予協助或於本平台會議提出討論，以利本案儘速完成。
- 六、舊正辦公區 3 座廠棚案，本署水利規劃試驗所已較預定期程提前 3 個月於 108 年底完成招商，併聯期程亦將提前於 109 年底前完成，請持續追蹤廠商辦理情形，並請台灣電力公司協助加速相關審查事宜。
- 七、頂三腳加壓站、犁頭山加壓站、明德淨水場、龍崗萬噸配水池、廣興淨水場及清洲淨水場等 6 案：
- 1、台灣自來水公司已完成北區聯合招商作業，裝置容量約 2.106MW，依廠商規劃得於 109 年底完成，請台灣自來水公司持續控管廠商依預定期程完成。
  - 2、廠商於招商後評估將不於龍崗萬噸配水池設置，因招商後總裝置容量大於預估，經研商龍崗萬噸配水池案解除列管。
- 八、鯉魚潭淨水場、監理所配水池、坪頂配水池、豐原第一淨水場、配水中心、石榴淨水場、彰化第三淨水場、打鐵厝淨水場、秀水 5000 噸配水池、溪湖第二淨水場、下壩淨水場及員林第一淨水場等 12 案，其裝置容量約 5.343MW，

並規劃於 109 年底完成併聯，請台灣自來水公司持續控管廠商依預定期程完成。

- 九、水上淨水場、東湖加壓站、觸口淨水場、竹崎淨水場、南化淨水場、曾文淨水場、南倉倉庫及泰安淨水場等 8 案，其裝置容量約 5.343MW，並規劃於 109 年底完成併聯，請台灣自來水公司持續控管廠商依預定期程完成。
- 十、烏山頭水庫案，廠商已備齊籌設補正文件，後續請能源局儘速許可籌設案，並請嘉南農田水利會通知廠商同時準備施工許可申請文件，以利儘速取得能源局施工許可並進場施工。
- 十一、寶山水庫案，本署業於 109 年 2 月 24 日函復台灣電力公司並副知新竹縣政府相關設施不影響水質，台灣電力公司亦於 2 月 25 日與新竹縣政府協商，惟新竹縣政府表示因議會及民眾反對，須待環境生態檢核機制後始能向議會溝通，請能源局協助儘速訂定相關檢核機制，以利本案設置。
- 十二、永和山水庫案，請台灣電力公司於 109 年 3 月底前洽苗栗縣政府協商土地容許事宜，並請先備齊施工許可相關申請書件，以加速後續行政流程。
- 十三、鳳山水庫案，請台灣電力公司於 109 年 4 月中辦理地方說明會，以利向能源局申請施工許可，並同時先備齊施工許可送審文件，俾能加速後續申請流程。
- 十四、東衛、興仁及成功水庫等 3 案，因臺澎海纜未完成，致台灣電力公司未進行後續工程招標等事宜，請持續與雲林縣政府溝通臺澎海纜設置事宜，以利後續工程施設。
- 十五、宜梧滯洪池案：
  - 1、雲林縣政府於 109 年 2 月 11 日召開第 2 次說明會，惟民眾仍反對設置，請雲林縣政府協商後續處理方式後函報本署。
  - 2、本案能源局前已協請台灣電力公司先保留 33MW 饋線容量，本署於 109 年 3 月 10 日函請雲林縣政府於 3 月 15

日前確認是否仍須保留，惟未獲雲林縣政府回復，請雲林縣政府於3月27日前回復，以利能源局調度。

十六、集集攔河堰管理中心停車場案，本案歷經6次招標均流標，經本署中區水資源局進一步評估目前招商條件較無經濟可行性，請就招商文件相關內容考量酌予調整再上網公告。

十七、坪頂淨水場案：

1、台灣自來水公司已完成環境影響評估變更內容對照表撰寫採購作業，請依契約期程辦理。

2、本案須待環境影響評估變更內容對照表完成始能設置，且台灣自來水公司亦辦理其他淨水場招商案，其裝置容量已較原預定大，因此本案先解除列管，請台灣自來水公司待環境影響評估變更內容對照表完成後辦理招商，並回報本署招商作業辦理情形。

十八、湖山淨水場案，台灣自來水公司預定將湖山淨水場、林內淨水場及湖山前處理池等場域合併辦理招商，預估裝置容量6.73MW較原預估3.18MW大，請台灣自來水公司以109年4月中上網公告為目標辦理。

拾、散會（下午3時）

附件一

水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統第 24 次推動會議列管追蹤事項表

項次	列管事項	主辦單位	辦理情形
1	湖山及林內淨水場係台灣自來水股份有限公司及台灣電力股份有限公司合作案，請台灣電力股份有限公司下次會議提出預估裝置容量及辦理期程，並評估增設饋線可行性。	台灣電力公司 台灣自來水公司	<p><b>【台灣電力公司】</b> 台水公司將自行辦理湖山及林內淨水場光電工程案招標。</p> <p><b>【台灣自來水公司】</b> 台電公司評估回饋金比例遠較台水公司自辦低甚多，本公司決議自辦設置太陽光電發電設備。</p>
2	淡水所 3.5 萬噸配水站、龜山第三加壓站、龍潭、大湳、平鎮及東興淨水場等 6 項，係台灣自來水股份有限公司及台灣電力股份有限公司合作案，請台灣電力股份有限公司以 109 年底併聯為目標趕辦，請本部國營事業委員會協助督導台灣電力股份有限公司依期程完成，並請能源局後續協助加速相關申設程序。	台灣電力公司 國營事業委員會	<p><b>【台灣電力公司】</b> 目前已完成太陽光電模組及變流器之採購，刻正進行工程細部設計，並向台電區處申辦併聯審查，預訂 4 月進行施工招標作業，6 月進場施工。</p> <p><b>【國營事業委員會】</b> 台電公司已將該 6 處淨水場納入「太陽光電第四期計畫」辦理，並報請本部鑒察，本會已簽陳部次長請台電公司儘速推動，務必如期達成目標。</p>
3	寶山水庫部分，新竹縣政府已於 108 年 12 月 19 日函復台灣電力股份有限公司須待中央訂定環境檢核機制及民眾溝通平台後再評估核發土地容許，目前能源局刻正研議生態檢核機制，請一併考量將此類情形納入研議，以利後續據以加速推動。	能源局 台灣電力公司	<p><b>【能源局】</b> 能源局業已召開多場「太陽光電環社檢核機制」討論會議，會中邀集農委會、內政部、地方政府、環保團體及業者代表等利害關係人共同討論與研商檢核機制與作法，目前初步朝向先示範再全面之階段方式逐步推動。</p> <p><b>【台灣電力公司】</b> 109 年 2 月 25 日拜會新竹縣政府產業發展處，表示目前針對地面型、埤塘和水庫等設置太陽光電案之申請，均一視同仁，不核發土地容許使用證明文件。俟中央制定環境檢核機制後，新竹縣政府產業發展處將向議會進行溝通。</p>

附件二

水庫與滯洪池水域型太陽能推動管控表

列管：142.798MW(78案)

108年前併聯 54.138MW(29案)

109年已控管 43.283MW(12案)，併聯 2.373MW(2案)、待併聯 40.91MW(10案)

後續已掌握 45.377MW(37案)

項次	推動地點	管理機關	容量(MW)	招(標)商完成	籌設或備案完成	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
<b>109年底前預定優先完成案(12案、43.283MW)</b>										
1	鳳山川滯洪池	高雄市政府	0.693			配合機關要求辦理	108.11.21		109.01.20	已併聯。
2	典寶溪B區滯洪池二期	高雄市政府	1.68	108.06.05	108.10.31	配合機關要求辦理	108.10.01	108.11.31	109.02.04	已併聯。
3	前峰子滯洪池	高雄市政府	5.9	106.08.01	108.12.31	108.10.04	109.01.06	109.04.17	109.06.30	<b>【高雄市政府】</b> 目前進行陸域作業，因受武漢肺炎影響，原物料延遲進場，故水域無法進行光電板鋪設，併聯時程延後至6/30前併聯。
4	鳳山淨水場	台水公司	2.4		109.03.22	配合機關要求辦理	109.04.01	109.04.30	109.05.30	<b>【台灣自來水公司】</b> 廠商目前正辦理能源局備案文件。
5	淡水所3.5萬噸配水站	台水公司	0.38	108.10~109.4	109.03.31	配合機關要求辦理	109.06.01	109.11.15	109.12.31	<b>【台灣電力公司】</b> 目前已完成太陽光電模組及變流器之採購，刻正進行工程細部設計，並向台電區處申辦併聯審查，預訂4月進行施工招標作業，6月進場施工。 <b>【台灣自來水公司】</b> 取得縣市政府出具免照同意文及目的事業主管機關認定結構物符合規定。
6	龍潭淨水場	台水公司	0.37	108.10~109.4	109.03.31	配合機關要求辦理	109.06.01	109.11.15	109.12.31	<b>【台灣電力公司】</b> 目前已完成太陽光電模組及變流器之採購，刻正進行工程細部設計，並向台電區處申辦併聯審查，預訂4月進行施工招標作業，6月進場施工。 <b>【台灣自來水公司】</b> 1.取得縣市政府出具免照同意文及目的事業主管機關認定結構物符合規定。 2.桃園市認定本案已變更原開發計畫，須辦理變更

項次	推動地點	管理機關	容量(MW)	招(標)商完成	籌設或備案完成	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
										原開發計畫內容，非水利署認定變更內容對照表送桃園市政府備查即可，欲辦理變更原開發計畫內容，耗時至少超過一年，台水公司將邀請台電公司討論本案後續如何進行。
7	龜山第三加壓站	台水公司	0.37	108.10~109.4	109.03.31	配合機關要求辦理	109.04.01	109.10.15	109.10.31	<b>【台灣電力公司】</b> 目前已完成太陽光電模組及變流器之採購，刻正進行工程細部設計，並向台電區處申辦併聯審查，預訂4月進行施工招標作業，6月進場施工。 <b>【台灣自來水公司】</b> 取得縣市政府出具免照同意文及目的事業主管機關認定結構物符合規定。 <b>【嘉義縣政府】</b> 1. 因冬候鳥問題 108/11/10 停工。 2. 經評估候鳥遷徙狀況後，業者 109/3/5 申請於 109/3/20 復工，刻正審核中。 3. 另業者 109/2/18 申請建置特高壓升壓站，預計於 109/3/18 辦理現勘。
8	大湳淨水場	台水公司	0.88	108.10~109.4	109.03.31	配合機關要求辦理	109.04.01	109.11.15	109.11.30	
9	平鎮淨水場	台水公司	1	108.10~109.4	109.03.31	配合機關要求辦理	109.04.01	109.11.15	109.11.30	
10	東興淨水場	台水公司	0.7	108.10~109.4	109.03.31	配合機關要求辦理	109.04.01	109.11.15	109.11.30	
11	新塭南北側滯洪池	嘉義縣政府	28.5	107.10.05	108.01.11	108.05.25	108.06.07	109.6.30	109.9.30	
12	舊正辦公區3座廠棚	水規所	0.41	109.2.14	109.6.15	經評估無須辦理	109.07.31	109.11.30	109.12.30	<b>【水利規劃試驗所】</b> 設計書圖提送台電審查中
	小計		43.283							
後續計畫(已完成招商 34 案、37.424MW)										
13	頂三腳加壓站	台水公司	0.372	109.01.10		經評估無須辦理	109.2.10	109.11.20	109.12.15	<b>【台灣自來水公司】</b> 1. 取得縣市政府出具免照同意文及目的事業主管機關認定結構物符合規定。 2. 函文同意土地及建物使用同意書予承租廠商。
14	犁頭山加壓站	台水公司	0.414	109.01.10		經評估無須辦理	109.2.10	109.11.20	109.12.15	
15	明德淨水場	台水公司	0.296	109.01.10		經評估無須辦理	109.2.10	109.11.20	109.12.15	
16	龍崗萬噸配水池	台水公司	0							

項次	推動地點	管理機關	容量(MW)	招(標)商完成	籌設或備案完成	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
17	廣興淨水場	台水公司	0.697	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.11.20	109.12.15	
18	清洲淨水場	台水公司	0.327	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.11.20	109.12.15	
19	鯉魚潭淨水場	台水公司	0.770	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	【台灣自來水公司】 取得縣市政府出具免照同意文及目的事業主管機關認定結構物符合規定。
20	監理所配水池	台水公司	1.999	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
21	坪頂配水池	台水公司	1.841	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
22	豐原第一淨水場	台水公司	0.286	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
23	配水中心	台水公司	0.287	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
24	石榴淨水場	台水公司	0.209	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
25	彰化第三淨水場	台水公司	0.441	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
26	打鐵厝淨水場	台水公司	0.300	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
27	秀水5000噸配水池	台水公司	0.099	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
28	溪湖第二淨水場	台水公司	0.270	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
29	下壩淨水場	台水公司	0.320	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
30	員林第一淨水場	台水公司	0.153	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
31	水上淨水場	台水公司	0.244	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	【台灣自來水公司】 取得縣市政府出具免照同意文及目的事業主管機關認定結構物符合規定。
32	東湖加壓站	台水公司	0.873	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	



項次	推動地點	管理機關	容量(MW)	招(標)商完成	籌設或備案完成	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
33	觸口淨水場	台水公司	0.223	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
34	竹崎淨水場	台水公司	0.431	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
35	南化淨水場	台水公司	1.999	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
36	曾文淨水場	台水公司	0.372	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
37	南倉倉庫	台水公司	0.857	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
38	泰安淨水場	台水公司	0.344	109.01.10		經評估無須辦理	109.1.10	109.12.01	109.12.31	
39	烏山頭水庫	嘉南水利會	13	108.05.06	109.4.15	108.08.29	109.8.31	110.03.30	110.06.30	【嘉南農田水利會】 廠商已於3/16依能源局2/18能電字第10900122890號函補正訖，預計109年4月中旬取得籌設備案。
40	寶山水庫	台水公司	0.6	107.08.02	107.6.27		109.7.1	109.11.30	109.12.31	【台灣電力公司】 2/25拜會新竹縣政府產業發展處，表示目前針對地面型、埤塘和水庫等設置太陽光電案之申請，均一視同仁，不核發土地容許使用證明文件。俟中央制定環境檢核機制後，新竹縣政府產業發展處將向議會進行溝通。
41	永和山水庫	台水公司	1.1	107.08.02	107.4.26		109.7.1	109.11.30	109.12.31	【台灣電力公司】 1. 苗栗縣政府於3/3核發水土保持計畫。 2. 2/24向苗栗縣政府申辦土地容許使用，縣府審查初步提出補辦編定之土地尚未取得籌設許可，須再確認相關規定是否可先行核發土地容許文件。
42	鳳山水庫	台水公司	2	107.08.02	107.10.15 108.04.26	4月中旬	109.7.1	109.11.30	109.12.31	【台灣電力公司】 1. 2/14函文向能源局申辦工作許可證，

項次	推動地點	管理機關	容量(MW)	招(標)商完成	籌設或備案完成	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
					增補環評文件					能源局審查中。 2. 3/12 已先行拜會台灣自來水公司第七管理處處長及地方鄉里里長。預計於4月中旬辦理地方說明會。
43	東衛水庫	台水公司	0.8	108.09.15	107.11.15	待定	待定	待定	待定	【台灣電力公司】 經洽台澎海纜主辦單位，因線路工程路證未取得之問題，海纜案刻辦理工期展延程序，目前更新期程為110年5月加入系統。 而澎湖三水庫太陽光電案之籌備創設及同意備案均已取得，將視海纜確切加入系統時程，啟動發包及施工作業再召開地方說明會。
44	興仁水庫	台水公司	1.5	108.09.15	107.12.19	待定	待定	待定	待定	
45	成功水庫	台水公司	2	108.09.15	108.06.30	待定	待定	待定	待定	
46	宜梧滯洪池	雲林縣政府	2	106.12.01	107.06.20				109.12.30	【雲林縣政府】 依據第二次地方說明會結論，因無法充分說服居民之反對意見及疑慮，擬與廠商協議解除契約。
	小計		37.424							

後續計畫(待招商3案、7.953MW)

47	集集攔河堰管理中心停車場	中水局	0.023	109.05.31	109.12.31	經評估無需辦理	110.01.31	110.11.30	110.12.31	【中區水資源局】 1. 本件於108/11/27公告起，至109/2/26日止已歷經5次公告在案，均因無廠商投標而流標。第6次公告於109/3/12上網公告，並訂於109/3/18/下午3時開標。 2. 本案經洽廠商了解，本件規模太小、停車場有樹蔭致日照不足，與停車場路燈影響太陽能設置，無經濟可行性，廠商經評估即便機關願配合移樹、路燈及年期拉長為15年，成本亦太高而無意願參與。 3. 若第6次招標仍無廠商投標，將檢討修正招商條件後再行公告邀標。
48	坪頂淨水場	台水公司	1.2							【台灣自來水公司】 1. 本案需依環境影響評估法施行細則第37條第1項第5款規定辦理環差(變更內容對照表送審)，業於2/11發包並決標，3/19開工，預計年底完

項次	推動地點	管理機關	容量(MW)	招(標)商完成	籌設或備案完成	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
										成環差作業。 2. 本案俟完成環差作業，始能辦理後續太陽能招租案，預計完成設置太陽光電發電設備之期程仍久，台水公司自辦26場站設置太陽光電發電設備原預計設置容量約11MW，得標廠商投標設置容量約14MW，比預估多3MW大於坪頂淨水場設置容量1.2MW，爰建議本案先行取消列管。
49	湖山淨水場	台水公司	6.73	109.5.15					110.12.31	<b>【台灣自來水公司】</b> 有關湖山廠設置太陽光電發電設備案，預估設置設備容量6.73MW，預定4月中旬上網公告招租。
	小計		7.953							
	合計		88.66							

已完成併聯彙整表：

已完成(29 案、54.138MW)						
項次	推動地點	縣市	管理機關	容量(MW)	完成日期	推動單位目前辦理情形
1	大武丁排水蓄水池	屏東縣	屏東縣政府	0.499	已完成	已完成。
2	烏龍排水滯洪池	屏東縣	屏東縣政府	0.499	106.02.28	已完成。
3	大潭牛埔排水滯洪池	屏東縣	屏東縣政府	0.499	106.05.31	已完成。
4	阿公店水庫	高雄市	南水局	2.32	106.06.26	已完成。
5	永康科工園區滯洪池	臺南市	臺南市政府	0.1	106.10.31	已完成。
6	寶二水庫	新竹縣	北水局	0.45	107.02.26	已完成。
7	草港尾滯洪池工程	彰化縣	彰化縣政府	0.499	107.02.27	已完成。
8	馬鞍壩後池	台中市	台電公司	0.3	107.02.28	已完成。
9	典寶溪B滯洪池	高雄市	高雄市政府	2	107.03.26	已完成。
10	拷潭淨水場清配水池頂	高雄市	台水公司	0.434	107.04.02	已完成。
11	內埔子水庫	嘉義縣	嘉南水利會	1.972	107.04.24	已完成。
12	柳營科工園區滯洪池	臺南市	臺南市政府	4.49	107.04.26	已完成。
13	樹谷園區公滯五	臺南市	臺南市政府	1.13	107.04.26	已完成。
14	南水局燕巢辦公區	高雄市	南水局	0.622	107.04.30	已完成。
15	台南給水廠永康配水中心清配水池頂	台南市	台水公司	0.864	107.05.15	已完成。
16	公園淨水場清配水池頂	嘉義市	台水公司	0.94	107.05.15	已完成。
17	台南給水廠中崙加壓站清配水池頂	台南市	台水公司	2.025	107.06.29	已完成。
18	林內淨水場清配水池頂	雲林縣	台水公司	2.150	107.06.29	已完成。
19	公滯一、二滯洪池	臺南市	臺南市政府	5.987	107.06.30	已完成。
20	金湖水庫	金門縣	金門縣政府	2.14	107.08.31	已完成。
21	永安滯洪池工程	高雄市	高雄市政府	4.2	107.09.03	已完成。
22	樹谷園區公滯三	臺南市	臺南市政府	4.02	107.11.30	已完成。
23	湖山水庫	雲林縣	中水局	0.41	107.12.31	已完成。
24	鹽水埤水庫	臺南市	嘉南水利會	1.992	107.12.31	已完成。
25	阿公店水庫	高雄市	南水局	7.67	108.03.15	已完成。
26	長興淨水廠	臺北市	北水處	2.13	108.05.20	已完成。
27	大響營堤防	屏東縣	屏東縣政府	1.996	108.07.17	已完成。
28	山仔頂溝滯洪池	高雄市	高雄市政府	0.8	108.12.09	已完成。
29	南水局曾文辦公區	臺南市	南水局	1	108.12.20	已完成。
	合計			54.138		