

水利統計簡訊

STA.382

110年2月19日 星期五

本署109年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫合計有24個，年度結束實際進度符合預定進度者有18個計畫；而進度落後者有6個計畫，分別為蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)、台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)、桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)、防災及備援水井建置計畫(前瞻)及離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)，其落後主因係以行政、估驗及核銷作業未及、變更施工方式及工程發包問題等因素導致進度落後；其中進度落後最多者為蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)工程，因發包施工採跨年度預算方式辦理，已完成部分未能適時於年底完成估驗及核銷作業，致進度落後達2.0個百分點。

經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況

單位：%；百分點

計畫名稱		月別												落後主因
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
重要河川環境營造計畫(104~109年)	預定	8.3	16.2	26.2	35.7	46.0	53.4	61.1	68.6	76.4	85.8	92.4	100.0	-
	實際	9.8	16.7	26.3	35.7	46.0	53.4	61.3	68.7	78.6	85.8	92.5	100.0	
	比較(百分點)	1.6	0.5	0.1	0.0	0.0	-	0.2	0.1	2.3	0.0	0.1	-	
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104~109年)	預定	5.0	12.1	17.1	22.1	30.4	39.1	47.8	56.7	67.0	76.9	87.3	100.0	-
	實際	5.0	12.1	17.1	22.1	30.4	39.1	47.8	56.7	67.0	76.9	87.3	100.0	
	比較(百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	預定	5.6	11.0	16.5	22.1	28.5	34.2	43.9	53.5	66.7	79.7	90.2	100.0	行政作業落後
	實際	5.6	11.0	16.5	22.1	28.5	34.2	43.9	53.5	66.7	79.6	90.0	99.9	
	比較(百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.1	-0.1	-0.1	
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	預定	3.2	6.4	12.0	17.3	26.2	34.7	43.3	51.6	62.3	73.0	86.1	100.0	-
	實際	3.2	6.4	12.0	17.3	26.2	34.7	43.3	51.6	62.3	73.1	86.1	100.0	
	比較(百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	預定	7.7	15.7	24.9	33.3	41.3	48.9	56.9	65.5	73.6	82.3	91.2	100.0	-
	實際	7.7	15.7	24.9	33.3	41.3	48.9	56.9	65.5	73.6	82.3	91.2	100.0	
	比較(百分點)	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-0.1	0.0	-	

經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續1)

單位：%

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後主因
無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻)	預定	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	50.0	65.0	80.0	95.0	100.0	-
	實際	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	50.0	65.0	83.3	96.4	100.0	
	比較(百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	1.4	
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)	預定	5.0	14.7	24.5	34.5	39.7	45.0	50.3	55.3	60.9	70.6	85.3	100.0	估驗及核銷作業落後
	實際	5.8	15.9	25.4	35.0	40.7	45.4	50.7	55.7	61.4	71.0	85.9	98.1	
	比較(百分點)	0.8	1.2	0.9	0.6	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	-2.0	
伏流水開發工程計畫(前瞻)	預定	8.7	17.3	26.0	35.5	45.0	54.5	62.5	70.5	78.5	85.7	92.8	100.0	-
	實際	8.7	17.3	26.0	35.5	45.0	54.5	62.5	70.5	78.5	86.5	93.3	100.0	
	比較(百分點)	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.8	0.5	
湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻)	預定	8.1	16.2	24.2	32.3	40.4	48.6	56.5	67.7	78.9	90.0	95.0	100.0	-
	實際	8.1	16.2	24.2	32.3	40.4	48.6	56.5	67.7	78.9	90.0	95.0	100.0	
	比較(百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
水災智慧防災計畫(109-113年)	預定	9.0	18.0	28.0	34.0	40.0	46.0	52.0	61.0	71.0	81.0	90.0	100.0	-
	實際	9.0	18.0	28.0	34.0	40.0	46.0	52.0	61.0	71.0	81.0	90.0	100.0	
	比較(百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)	預定	4.4	8.8	13.7	17.5	24.8	29.4	33.0	39.3	55.8	67.6	71.6	100.0	請款核銷作業落後
	實際	4.7	9.1	14.0	17.8	24.9	29.5	33.1	39.7	55.9	68.0	71.8	99.3	
	比較(百分點)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.4	0.3	-0.8	
加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	預定	5.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	-
	實際	5.0	10.0	15.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	
	比較(百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	預定	1.8	5.4	14.4	18.0	27.0	36.0	39.6	45.0	54.0	63.0	81.0	100.0	-
	實際	1.8	5.4	14.4	18.0	27.1	37.0	40.2	45.6	54.6	63.4	81.6	100.0	
	比較(百分點)	-	-	0.0	0.0	0.1	1.0	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	-	

經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續2)

單位：%

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後主因
海岸環境營造計畫 (104~109年)	預定	9.1	16.2	23.3	33.1	43.8	53.7	57.9	64.4	86.3	91.2	95.4	100.0	-
	實際	10.0	17.2	23.7	33.1	43.8	53.7	58.9	65.1	86.4	91.3	95.5	100.0	
	比較 (百分點)	0.9	1.0	0.4	0.0	0.0	-	1.1	0.7	0.1	0.1	0.0	-	
區域排水整治及環境營造計畫 (104~109年)	預定	3.8	7.9	12.3	31.8	38.4	45.9	64.2	71.9	88.5	89.0	92.5	100.0	-
	實際	4.0	8.2	12.6	31.8	38.4	46.0	64.3	72.2	88.8	89.1	93.4	100.0	
	比較 (百分點)	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.9	-	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	預定	0.3	1.5	8.7	17.3	26.0	35.0	44.0	52.0	61.0	72.0	87.0	100.0	-
	實際	0.5	1.6	8.8	17.4	26.1	35.1	44.1	52.1	61.1	72.1	87.1	100.0	
	比較 (百分點)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	-	
全國水環境改善計畫(前瞻)	預定	6.9	14.0	21.0	37.0	45.0	48.8	52.7	58.8	64.6	69.6	75.7	100.0	-
	實際	6.9	14.0	21.0	37.0	45.0	48.8	52.7	58.8	64.6	69.6	75.7	100.0	
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防災及備援水井建置計畫(前瞻)	預定	4.3	9.7	15.1	21.0	30.3	40.1	47.7	56.1	65.2	75.8	86.5	100.0	變更施工方式
	實際	5.1	11.2	16.6	22.4	31.5	41.7	49.6	57.3	66.5	75.9	86.8	99.8	
	比較 (百分點)	0.8	1.5	1.6	1.4	1.2	1.6	1.9	1.3	1.3	0.2	0.3	-0.3	
深層海水取水工程計畫(前瞻)	預定	5.0	10.0	15.0	20.0	35.0	42.5	60.0	65.0	72.5	80.0	90.0	100.0	-
	實際	5.0	10.0	15.0	20.0	35.0	42.5	63.2	65.0	72.5	80.0	90.0	100.0	
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	
曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	預定	3.5	11.0	21.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	76.0	83.5	92.5	100.0	-
	實際	3.5	11.0	21.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	76.0	85.8	94.2	100.5	
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.7	0.5	
桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	預定	8.0	16.6	24.5	32.5	41.2	50.2	57.6	66.3	74.6	82.5	91.4	100.0	水管埋設遭遇障礙
	實際	8.0	15.8	24.5	32.5	50.8	54.9	62.1	72.2	79.1	84.1	92.0	99.1	
	比較 (百分點)	-	-0.8	-	-	9.6	4.7	4.5	5.8	4.4	1.6	0.6	-0.9	

經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫工程執行進度概況(續完)

單位：%

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後 主因
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	預定	5.9	9.7	14.7	21.5	29.7	39.4	50.4	62.8	69.6	79.9	89.5	100.0	工程發包落後
	實際	5.9	9.7	15.2	22.0	31.6	40.4	50.8	63.7	69.9	80.2	90.5	98.6	
	比較 (百分點)	-	-	0.5	0.5	1.9	1.0	0.4	0.9	0.3	0.3	1.1	-1.4	
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	預定	3.0	7.5	12.5	22.5	33.5	45.0	52.5	58.5	64.5	72.5	84.5	100.0	-
	實際	3.0	7.5	12.5	22.5	33.5	45.0	52.5	58.5	64.6	72.6	84.6	100.0	
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	
翡翠原水管工程計畫(前瞻)	預定	7.7	15.7	24.9	33.3	41.7	49.2	57.3	65.8	73.8	82.4	91.2	100.0	-
	實際	8.7	16.7	25.8	33.3	42.4	49.9	57.9	66.2	74.1	82.8	91.4	100.0	
	比較 (百分點)	1.0	1.0	0.9	-	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	-	

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網。

編製單位：經濟部水利署主計室

附註：1.本表列工程係指109年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫當年度工程。

2.「-」表示無數字；「0」表示有數字而不及半單位。

3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。