

編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度 (%)	實際進度 (%)	進度差異 (%)	決標金額 (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
1	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	台南山上淨水場下游送水管線工程(一)	台南市山上區	90.50%	92.00%	1.50%	35,850	108.09.02	109.12.30			天佑營造有限公司	1.埋設1200mm \$ DIP-K3型管線:2467公尺。 2.埋設400mm \$ DIP-K3型管線:7.6公尺。 3.控制性低強度混凝土:9,455立方公尺。	台灣自來水公司南區工程處第三工務所	120.35634	23.09831	<a href="https://www.google.com/maps/@23.09831,120.35634,15z">https://www.google.com/maps/@23.09831,120.35634,15z</a>
2	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	台南山上淨水場下游送水管線工程(六)	台南市山上區	97.50%	99.00%	1.50%	24,500	109.01.22	109.06.30			有興工程股份有限公司	1.埋設1200mm \$ DIP-K3型管線474m 2.埋設150mm \$ DIP-K3型管線12m 3.檢視人孔窰井3座、瀝青混凝土鋪面約1356平方公尺。	台灣自來水公司南區工程處第三工務所	120.28016	23.0682	<a href="https://www.google.com/maps/@23.0682,120.28016,15z">https://www.google.com/maps/@23.0682,120.28016,15z</a>