

## 經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、 會議名稱：澎湖地區水資源建設及供水情形訪查
- 貳、 會議與現勘時間：109年6月9日、6月10日
- 參、 會議與現勘地點：馬公第一、二海淡廠、成功、興仁、東衛水庫、小池水庫及西嶼海淡廠
- 肆、 主持人：鍾副署長朝恭 記錄：許宏達
- 伍、 參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
- 陸、 主席致詞：(略)
- 柒、 業務單位報告：(略)
- 捌、 簡報：1. 吉貝嶼、七美嶼、馬公 6000 噸海淡廠執行進度(台水公司)(略)  
2. 澎湖地區地下水保育管理計畫執行進度(澎湖縣政府)(略)  
3. 澎湖地區供水概況說明(台水公司)(略)
- 玖、 決議：
- 一、 目前成功、興仁、東衛 3 水庫蓄水率約 5 成以上，並已進入豐水期並考量海淡廠用電及水庫優養化問題，請台水公司與南水局密切協調，滾動式調配海淡水、湖庫水、地下水等出水量，以充分利用湖庫水及穩定澎湖地區用水。
  - 二、 馬公 6,000 噸海淡廠基本設計報告已核定，請控管於 7 月底前核定招標文件，8 月上旬上網招標，並如期於 111 年底前如其、如質完成供水。另馬公 4,000 噸海淡廠取水站開挖中，應特別注意邊坡保護與開挖安全防護措施。
  - 三、 吉貝嶼興建 600 噸海淡廠與七美嶼興建 900 噸海淡廠業已納入離島地區供水改善計畫第二期，並於 107 年 6 月奉行政院核定，請台水公司積極趕辦，提前一年於 112 年底完工供水。
  - 四、 澎湖縣地下水觀測井 2 口、輔助井 6 口請縣府於 109 年底如期完成，如有經費不足問題，請縣府洽本署水源組協助籌應。
  - 五、 請澎湖縣政府針對前次地下水觀測資料加以分析，並提出預

警，以作為後續地下水管理參考，並依後續觀測結果加以彙整更新。

六、水庫集水區污水截流系統請縣府辦理，水庫清淤請台水公司積極辦理，如有挖方去化及暫置問題請台水公司洽縣府協助辦理。

七、馬公支援白沙鄉之清水管設置，請台水公司視馬公、白沙供水情形積極辦理，附掛新橋或舊橋方案選定，請台水公司洽縣府協商。

拾、散會

「澎湖地區水資源建設及供水情形」訪查出席人員名冊

時間	109年6月9日下午2時20分		地點	1. 馬公第一、二海淡廠 工程 2. 成功、興仁、東 衛水庫 3. 小池水庫及 西嶼海淡廠	
主持人			記錄		
出席人員		單位	職稱	簽名	備註
	1	澎湖縣政府	技士	蔣俊賢	
	2	"			
	3	台灣自來水公司"	副總經理	李嘉 <sup>女</sup> 琴	
	4	"	組長	陳信利	
	5	"	工程員	曾彥中	
	6	"	組長	林永煌	
	7	台灣自來水公司 第七區管理處	副處長	徐志宏	
	8	"			
	9	"			
	10	"			
	11	台灣自來水公司 南區工程處	副處長	鄭志強	
	12	"			
	13	"		顏弘政	
	14	"		周明輝	
15	"		張信男		

		單位/委員名稱	職稱	簽名	備註
出席人員	16	水文技術組			
	17				
	18	水源經營組		林麗哲	
	19			許宏達	
	20			蔡明道	
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
34					
35					

「澎湖地區水資源建設及供水情形」訪查出席人員名冊

時間	109年6月10日上午10時		地點	馬公海淡廠會議室	
主持人			記錄		
出席人員		單位	職稱	簽名	備註
	1	澎湖縣政府	科長	曾吉澤	
	2	"	技士	陳俊賢	
	3	"		汪邦璵	
	4	台灣自來水公司			
	5	"	組長	陳信利	
	6	"	組長	林家煌	
	7	"	工程員	曾嘉中	
	8	台灣自來水公司 第七區管理處	副組長	徐志宏	素
	9	"		呂錦亭	
	10	"		吳全財	素
	11	台灣自來水公司 南區工程處	副處長	謝玉亞	
	12	"	課長	洪志雄	
	13	"		周明輝	
	14	"		張俊男	
15	"		顏弘政		

		單位/委員名稱	職 稱	簽 名	備 註
出席人員	16	水文技術組	科長	簡子奎	
	17			武為瑞	
	18	水源經營組	科長	林豐哲	
	19				
	20				
	21				
	22			蔡明遠	
	23			黃 育 禎	
	24			許 昆 貴	
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				